Приложение 4
к
приказу Министра иноустрии и инфраструктурного развития РК
от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : ТОО "SHADIYAR GROUP "

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения 0,6 Мпа с установкой ГРПШ к 5-ти этажному жилому комплексу с центром развития, с цокольным этажом и подземным паркингом по адресу: г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс-2, уч.11 «Г» "

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ июль _2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	26.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	4 022 058		3 591 123	3 083 623	507 500				430 935	4 022 058
В том числе за отчётный месяц	3 591 123	3 591 123	3 591 123	3 083 623	507 500				430 935	4 022 058
Акт №1	3 591 123	3 591 123	3 591 123	3 083 623	507 500				430 935	4 022 058

Место печати (при наличии)
ТОО "SHADIYAR GROUP " БИН 171140031247

Директор Самолкин В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041400070085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жаик-Бетон ":

Таубеков А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ИП Костыров Ерболат Коспаевич

Костыров Е. К.
аттестат KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : ТОО "SHADIYAR GROUP ", 030000, Актюбинская область, г. Актобе. Микрорайон Батыс-2 дом 5 офис н.п. 4 , БИН 171140031247
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения 0,6 Мпа с установкой ГРПШ к 5-ти этажному жилому комплексу с центром развития, с цокольным этажом и подземным паркингом по адресу: г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс-2, уч.11 «Г» "
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения 0,6 Мпа с установкой ГРПШ к 5-ти этажному жилому комплексу с центром развития, с цокольным этажом и подземным паркингом по адресу: г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс-2, уч.11 «Г» "
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 26.06.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за июль 2021 года (месяц, год) на 6-3 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Раздел: 1. Врезка в действующий газопровод высокого давления 0,6 Мпа** **Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы высокого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	14144,67 9979,36	2028,74 --	14145 9979	2029 --	2137	9880 1922	25947
2	2	С124-020403-1808	**Шар резиновый запорный**	шт.	2	155		310		310	25	335
3	3	С121-010102-0201	**Глина шамотная**	т	0,0024	48915		117		117	9	127
			Итого по разделу: 1. Врезка в действующий газопровод высокого давления 0,6 Мпа									26409
			Раздел: 2. Газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
4	4	Е1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 грунта	110,484	205,31 10,83	194,48 48	22683 1197	21487 5303	0	4680 2189	29552
5	5	Е1101-0205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,316	2006,93 2006,93	0 0	16690 16690	0 0	0	12016,53351 2296	31003
6	6	Е1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,809	872,86 872,86	0 0	25146 25146	0 0	0	8394 2683	36223
7	7	Е1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,427	35,22 0	35,22 12,94	3044 0	3044 1118	0	130 254	3428
8	8	Е1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		86,427	161,41	76,31	13950	6595	0	7491	23156

9	9	Е1123-0101-0101	*НР - 72%; СП - 8%* **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	6,6	85,1 3109,64	35,28 159,5	7355 16792	3049 861	10247	1715 5879	24485
10	10	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* **Кран шаровый диаметром 100 мм. Установка**	м3 основания		1052,64	47,04	5684	254		1814	
11	11	242-209-6602 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт. 1		3224,33 2785,16	155,45 73,35	3224 2785	155 73	284	2830 484	6538
12	12	241-102-0221 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	шт. 1		32938,00 --	-- --	32938 --	-- --	32938	-- 2635	35573
13	13	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	м 1		5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 171	6364
14	14	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00078	250617		195		195	16	211
15	15	Е1124-0207-0201	**Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе:свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании**	т	0,00136	222146		302		302	24	326
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	*НР - 99%; СП - 8%* **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	шт.	1	7115,49 3567,48	2146,43 789,12	7115 3567	2146 789	1402	4313 914	12343
17	17	С123-060901-0102	*НР - 94%; СП - 8%* **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	м кабеля	66	348,88 147,84	155,35 48,95	23026 9757	10253 3231	3016	9351 2590	34968
18	18	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	0,066	14565		961		961	77	1038
19	19	СТОО"Фиварус"	**Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)**	км кабеля	0,066	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	1877 591	1285 291	0	635 201	2713
20	20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	м	66	125		8250		8250	660	8910
21	21	241-202-0214 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм**	км трубопровода	0,066	384996,29 271018,00	108851,57 33571,73	25410 17887	7184 2216	339	19902 3625	48937
22	22	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*СП - 8%* **Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность**	м	66	2215,00 --	-- --	146190 --	-- --	146190	-- 11695	157885
23	23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 98%; СП - 8%* **Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность**	м газопровода	78	608,77 595,40	-- --	47484 46441	-- --	1043	45512 7440	100436
			НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	78	608,77 595,40	-- --	47484 46441	-- --	1043	45512 7440	100436

24	24	Е1125-0128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /	стык	3	32834,66 2620,8	30213,86 6245,76	98504 7862	90642 18737	0	24206 9817	132526
25	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка	шт.	1	1435,78 511,29	924,49 254,95	1436 511	924 255	0	759 176	2370
26	26	241-210-0124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1802,00 --	-- --	1802 --	-- --	1802	-- 144	1946
27	27	Е1122-0801-0201	*СП - 8%* Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
28	28	241-211-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	6467,00 --	-- --	12934 --	--	12934	-- 1035	1396
29	29	Е1122-0801-0201	*СП - 8%* Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743 2045	3698 1020	0	3034 702	9480
30	30	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2147,00 --	-- --	8588 --	-- --	8588	-- 687	9275
31	31	Е1122-0501-0111 Изм. и доп. вып. 4	*СП - 8%* Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	0,016	1245275,15 722775	432257,15 126421,74	19924 11564	6916 2023	1444	13451 2670	36046
32	32	241-202-0228 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм- футляр	м	16	60603,00 --	-- --	969648 --	-- --	969648	-- 77572	1047220
33	33	Е1122-1401-0307	*СП - 8%* Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1985,55 1344	13,97 5,11	23827 16128	168 61	7531	16027 3188	43042
34	34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31562,46 9691,87	3239,54 67,2	31562 9692	3240 67	18631	9661 3298	44522
35	35	Е1124-0201-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство	газовый ввод	1	15925,78 11468,8	2569,82 469,06	15926 11469	2570 469	1887	11818 2220	29964
36	36	Спрайс-лист	*НР - 99%; СП - 8%* Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4	шт	1	42500		42500		42500	3400	45900
37	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4276,94 3504,80	298,40 64,97	8554 7010	597 130	947	6997 1244	16795
38	38	242-101-0403 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39366,00 --	-- --	78732 --	-- --	78732	-- 6299	85031
39	39	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1182,89 1051,80	69,84 --	2366 2104	140 --	122	2083 356	4804
40	40	С123-020103-0307	*НР - 99%; СП - 8%* Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	270	3640
41	41	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,59	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493

42	42	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3064,00	--	3064	--	3064	--	3309
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
43	43	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2637,6	0	1372	0	0	988	2548
			НР - 72%, СП - 8%			2637,6	0	1372	0		189	
44	44	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	872,86	0	367	0	0	264	681
			НР - 72%, СП - 8%			872,86	0	367	0		50	
45	45	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,29	25836,65	1151,96	7493	334	5560	1526	9740
		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2958	5512,5	269,03	1599	78	5084,51	721	
						17189						
46	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,025	104973,02	6031,82	2624	151	201	1575	4536
		2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,025	90896	426,24	2272	11		336	
47	47	С121-060802-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,003	602356		1807		1807	145	1952
48	48	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	788653,93	256849,97	9464	3082	155	5434	16089
						518848	110058,38	6226	1321		1192	
49	49	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2677		32124		32124	2570	34694
50	50	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
			СП - 8%			--	--	--	--		1173	
			Итого по разделу: 2. Подземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа									2288674
			Раздел: 3. Установка ГРПШ									
51	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6	1228,08	1078,91	1965	1726	9	666	2841
		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,112	143,42	241,9	229	387	9,18	210	
52	52	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	82						
						1414		2262		2262	181	2443
53	53	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,5	2637,6	0	1319	0	0	950	2450
						2637,6	0	1319	0		181	
54	54	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5	м3	0,35	25836,65	1151,96	9043	403	6710	1841	11755
		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	5512,5	269,03	1929	94	6136,17	871	
55	55	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0111	17189						
						104973,02	6031,82	1165	67	89	699	2014
56	56	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111	90896	426,24	1009	5		149	
						267306		2967		2967	237	3204

						5						
57	57	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж**	т конструкций	0,028696	26676,36 7132,44	12619,37 3536,1	766 205	362 101	199	211 78	1055
58	58	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,936	1023		7096		7096	568	7663
59	59	Е11-190401-0101	**Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка**	регулятор	1	9149,08 5617	228,9 53,76	9149 5617	229 54	3303	5557 1177	15883
60	60	прайс-лист	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01**	шт	1	507500		507500				507500
			Отпускная цена ***Сметная стоимость оборудования***			507500		507500 *507500*		507500		
61	61	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	5	624,44 182,28	23,12 7,18	3122 911	116 36	2095	682 304	4109
62	62	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4630,89 1171,8	183,68 62,02	9262 2344	367 124	6551	1777 883	11922
63	63	Е11-330109-0120	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,035705	111765,88 43974	65151,98 16141,64	3991 1570	2326 576	94	1717 457	6164
64	64	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,5	1023		6650		6650	532	7181
65	65	С123-010201-0119	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	521		1563		1563	125	1688
66	66	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00158	223897		354		354	28	382
67	67	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	11	3520,31 1880,08	1087,6 405,24	38723 20681	11964 4458	6079	29663 5471	73858
68	68	У86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	3	38974 4954	7139 2362	116922 14862	21417 7086	80643	19973 10952	147846
69	69	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	1	35124 4954	7139 2362	35124 4954	7139 2362	23031	6658 3343	45124
70	70	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	869,15 798,75	28,81 4,57	869 799	29 5	42	948 145	1962
71	71	У86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	шт.	1	70770 10328	151 51	70770 10328	151 51	60291	9445 6417	86632
72	72	Е11-160601-0102	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	227 54	596	3611 645	8710
73	73	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	27037		54074		54074	4326	58400
74	74	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279
75	75	Е11-221201-0101	**Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм**	шт	3	565,28 513,92	30,24 0	1696 1542	91 0	63	1526 258	3480

		2113-0812-1035	Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				63,36		
76	76	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		3	480		1440		1440		1555
77	77	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	шт.							115	
78	78	Е11-160401-0202	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных**	км трубопровода	0,008	1009498,93	451591,25	8076	3613	68	5332	14481
						549460	123772,8	4396	990		1073	
					8	2877,44	39,58	23019	317	16642	6055	31400
		2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	м трубопровода		757,61	14,65	6061	117		2326	
79	79	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных**	м	8	2051				16408		
			водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.		4	1803,65	21,53	7215	86	5618	1513	9426
		2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения	м трубопровода		377,66	8,33	1511	33		698	
80	80	С124-010202-	**Знаки опознавательные металлические**	м	4	1390				5560		
				шт.	4	1254		5016		5016		5417
			Итого по разделу: 3. Установка ГРПШ								401	
			ИТОГО:									1083824
												3398907
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							507500		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			2,90%		83 851				
			Зимние удорожания									3 482 758
			Итого с зимними удорожаниями			1,61%		47 902				
			Непредвиденные работы и затраты									3 530 660
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		60 463				
			Итого в текущих ценах 2021 года									3 591 123
			НДС			1,072						3 591 123
			Итого с НДС			12 %		430 935				
												4 022 058

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140005085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кожаев ЗМ
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ИП Костыров Ерболат Коспаевич

Костыров Е. К.
аттестат KZ42VBH00016513 от 06.04.2016г
(должность фамилия,имя отчество индивидуальный идентификационный номер
№ аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял (Заказчик)

ТОО "SHADIYAR GROUP" БИН 171140031247
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Самолкин В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Жаик-Бетон "

Тайбеков А. Н.
(должность фамилия,имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)