Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25 июня 2015 г.

Заказчик **ИП Кауменов Жасулан Куандыкович, г. Актобе. 41-ый разъезд, участок 345**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25 июня 2015 года ТОО «Алихан Ойл З», директор Кожаев Зулхуза Изымович, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 июня 2015 года. ИП Костыров Ерболат Коспаевич, эксперта технического надзора Нурмаганбетова Багитжана, KZ87VJE00028022 от 13.03.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 июня 2015 года, ТОО «Жаик-Бетон» эксперта Таубекова Ануара Николаевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа к производственным базам (на перспективу развития) по адресу г.Актобе, 41-ый разъезд**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **030000, Республика Казахстан. Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Акимата города Актобе Актюбинской области. №1317 от 08.03.2013 года**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного**

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 01.05.2015 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жаик-Бетон» рабочий проект №39**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **ИП Кауменов Жасулан Куандыкович, приказ №19 от 24.04.2015г., положительное заключение экспертизы выдано 24.04.2015г. ТОО «Экспертиза СП»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 г.**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2015 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **2**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ-13-1Н-У1	шт	1		1	
Газопровод высокого давления	м	1945		1945	
Врезка в 1,2 Мпа	шт	1		1	
Ограждение ГРПШ	шт	1		1	
Молниезащита	шт	1		1	
Задвижка	шт	4		4	
Опознавательный столбик	шт	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту **Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа к производственным базам (на перспективу развития) по адресу г.Актобе, 41-ый разъезд** характеризуются следующими данными:

По проекту выполнены следующие монтажные работы

- согласно технических условий, точкой врезки газопровода высокого давления 0,6 МПа является магистральный газопровод диаметром 426 мм давлением 1,2 МПа

- проложен подземный газопровод высокого давления в траншее из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива ПЭ-100 SDR 11 - 225×20,5 газовая с проведением пневматических испытаний на прочность и герметичность

- для защиты от механических повреждений уложены опознавательная лента «Осторожно ГАЗ» и провод АПВ 2,5 мм2

-произведен монтаж ГРПШ-13-1Н-У1 с регулятором давления газа РДГ-50Н. Диапазон настройки выходного давления 1-60 кПа

- надземный газопровод высокого давления выполнен из труб стальных D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм на стойках из стальных труб D 108 мм, толщина стенки 7,0 мм

- выполнен монтаж заземления и установлены молниеотводы

- выполнено ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, с

размерами секции 3,0 м х 2,0 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **23 267 589** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **22 853 702** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **413 887** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **23 267 589** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **22 853 702** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **413 887** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа к производственным базам (на перспективу развития) по адресу г.Актобе, 41-ый разъезд** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кауменов Жасулан Куандыкович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Нурмаганбетов Багитжан**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор **Таубеков Ануар Николаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Генеральный подрядчик **Кожаев Зулхуза Изымович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод) «Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа к производственным базам (на перспективу развития) по адресу г.Актобе, 41-ый разъезд »

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1945	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	100	
2	Количество ГРПШ	шт	1	
3	Количество ограждений	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =225	шт	4	
	d =50	шт	-	
6	Столбики	шт	3	
7	Молниеприемник	шт	1	
8	котлы	шт	-	
9	дымоход	шт	-	
10	вентканал	шт	-	
11	Изолирующая муфта	шт	-	

Заказчик **Кауменов Жасулан Куандыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Таубеков Ануар Николаевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)