Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121 форма

Декларация о соответствии

«20» август 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО « А.Р.Т. – Құрылыс»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор Тулендиев Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар,Сарыагашский район, ЮКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ПрК «Шаңырақ», Председатель – Уласова А.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каз Нур Жобалау»**
наименование проектной организации, номер проекта

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**
Здание школы сложной формы в плане, состоит из четырех блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.
Существующее здание школы состоит из двух блоков. Блок учебного корпуса школы двухэтажное, в плане прямоугольной формы с чердачной кровлей, с размерами понаружным граням 24,4х12,2м, высота этажей 3,3м, блок спортзала одноэтажное, в плане прямоугольной формы с чердачной кровлей, в плане с размерами по наружным граням 25,7х22,5м, высота этажа 5,9м. В здании на первом этаже размещены: тамбур, вестибюль, гардеробная, комната охраны, рекреация, учебные кабинеты по естественным наукам с лаборантской, мастерские по обработке дерева и по обработке ткани, учебный класс, санитарный узел для девочек, санитарные узел для персонала, комната личной гигиены, комната уборочного инвентаря и электрощитовая. На втором этаже размещены учебные кабинеты, лаборантская, мультимедийный кабинет и кабинет иностранного языка кабинет директора, приемная, радиоузел, бухгалтерия, кабинет врача с санитарным узлом, процедурная, комната техперсонала, актовый зал с артистическими комнатами, санитарные узлы для мальчиков и санитарный узел персонала.
Противопожарные мероприятия, количество эвакуационных выходов из здания, ширина дверей приняты с учетом, полы - дощатые, керамогранитные, линолеумные,

керамические плитки и релин ртутностойки, в зависимости от назначения и расположения отдельных помещений, по серии 2.244-1 вып 6;противопожарных требований СН РК 2.02-01- 2014
дверные блоки - наружные деревянные по серии 1.136.5-19, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88*;
оконные блоки -металлопластиковый профиль с одинарным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
крыша - чердачная, вальмовая из металлочерепицы с наружным организованным водоотводом.
Наружная отделка: стены - Сайдинг; цоколь — Сайдинг; кровля — металлочерепица «Монтеррей»; крыльца и пандус - керамические плитки с противоскользящей поверхностью.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 414 671,0 тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 058 094,0 тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 131 880,0 тыс.тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 1 363 730,2 тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 228 878,7 тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 134 851,5 тыс.тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство школы на 600 мест в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар,Сарыагашский район, ЮКО»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительномонтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генподрядчик «ТОО А.Р.Т. – Құрылыс» Директор Тулендиев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, место печати (при наличии)

Субподрядчик ПрК «Шаңырақ» Председатель Уласова А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, место печати (при наличии)