Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраль 2015 года
№ 121 форма

Декларация о соответствии

«18» август 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директор Толендиев Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле г.Шымкент, ЮКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел строительство г.Шымкент»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ПрК "Шаңырак", Председатель – Уласова А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: ***ТОО «Мерей-Саулет ЛТД»***

наименование проектной организации, номер проекта

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание школы сложной формы в плане, состоит из четырех блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.

Существующее здание школы состоит из двух блоков. Блок учебного корпуса школы двухэтажное, в плане прямоугольной формы с чердачной кровлей, с размерами понаружным граням 24,4х12,2м, высота этажей 3,3м, блок спортзала одноэтажное, в плане прямоугольной формы с чердачной кровлей, в плане с размерами по наружным граням 25,7х22,5м, высота этажа 5,9м. В здании на первом этаже размещены: тамбур, вестибюль, гардеробная, комната охраны, рекреация, учебные кабинеты по естественным наукам с лаборантской, мастерские по обработке дерева и по обработке ткани, учебный класс, санитарный узел для девочек, санитарные узел для персонала, комната личной гигиены, комната уборочного инвентаря и электрощитовая. На втором этаже размещены учебные кабинеты, лаборантская, мультимедийный кабинет и кабинет иностранного языка кабинет директора, приемная, радиоузел, бухгалтерия, кабинет врача с санитарным узлом, процедурная, комната техперсонала,актовый зал с артистическими комнатами, санитарные узлы для мальчиков и санитарный узел персонала.

Противопожарные мероприятия, количество эвакуационных выходов из здания, ширина дверей приняты с учето.мполы - дощатые, керамогранитные, линолеумные, керамические плитки и релин ртутностойки, в зависимости от назначения и

расположения отдельных помещений, по серии 2.244-1 вып 6;противопожарных требований СН РК 2.02-01- 2014
дверные блоки - наружные деревянные по серии 1.136.5-19, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88;*
оконные блоки -металлопластиковый профиль с одинарным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
крыша - чердачная, вальмовая из металлочерепицы с наружным организованным водоотводом.
Наружная отделка: стены - Сайдинг; цоколь — Сайдинг; кровля — металлочерепица «Монтеррей»; крыльца и пандус - керамические плитки с противоскользящей поверхностью

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1 444 385,46** тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 103 743,0** тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **145 254,96** тыс.тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **1 444 385,46** тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 103 743,0** тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **145 254,96** тыс.тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле г.Шымкент, ЮКО»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительномонтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генподрядчик ТОО "А.Р.Т.-Курылыс" Директор Толендиев Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, место печати (при наличии)

Субподрядчик ПрК «Шанырак» Председатель Улакова А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, место печати (при наличии)