Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществление функций заказчика
(застройщика) **Форма №3-КС**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ПК "Шаңырак"**
Наименование объекта: **«Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле г.Шымкент, ЮКО»**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2017 года

Стоимость выполненных работ, тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по строительству	**265 168,39**	**236 757,49**							**28 410,90**	**265 168,39**

Подрядчик:

Директор
ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____**Толендиев Б.**

Субподрядчик:

Директор
ПК "Шаңырак"

_____ **Ултасова А.**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ПК "Шаңырак"**
Стройка: **«Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле г.Шымкент, ЮКО»**

Акт
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел.-час рабочих-строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВ т (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м -растительнын грунт на 20м в отвал для озеленения	2821	7,91	7,91	22314	22314	7028	--	--
		м3		--	2,57	--	7250	97	0,01	28
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВ т (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2821	7,32	7,32	20650	20650	6506	--	--
		м3		--	2,38	--	6714	97	0,01	26
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВ т (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м	825	7,91	7,91	6526	6526	2055	--	--
		м3		--	2,57	--	2120	97	0,01	8
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 груп п ы с погрузкой на автом оби ли-сам освалы экск авато р ам и с ковш ом вм естим остью 0,5 м 3-излищ нний расти тельн ы й гр у н т в отвал	825	32,53	30,98	26837	25559	8434	0,01	9
		м3		1,53	9,01	1262	7433	97	0,03	25
5	Е010333-А5-1	П еревозка грузов автом обилям и-сам освалам и /работаю щ им и вне кар ьер о в/, расстояние перевозки 5 км , класс груза 1	825	45,00	45,00	37125	37125	7425	--	--
		т		--	9,00	--	7425	100	0,19	156
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								113452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей				1262				
		- Затраты на эксплуатацию машин					112173			
		- в том числе зарплата машинистов					30942			
		- Накладные расходы						15462		
Итого по Объекту										113 452
По сметному расчету в текщих ценах (К=2,55742)										290 144
По непредвиденными работми и затратами, 2%										295 947
Итого с понижающим коэффициентом 0,8										236 757
НДС										28 411
Итого с НДС										265 168

Подрядчик:

Директор
ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.**

Субподрядчик:

Директор
ПК "Шаңырак"

_____ **Уласова А.**