Форма № 2В

Заказчик: **Калимов Азамат Адилбаевич**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

Наименование объекта Магазин, столовая, два склада, котельная, навес

-

Договор: **№ 22/05-ЖА от 11.05.2022г.**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2022 г.

Основание: ЛС 2-1-1 "Общестроительные работы"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нулевой цикл										
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		5355,504	300,07	281,66	1607026	1508432	2088	391541	2158429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				18,02	83,52	96506	447292		159862	
	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,64266	3232,00				2077		
2	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		1810,179012	186,17	178,71	337001	323497	--	79666	449992
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**				7,46	53,67	13504	97152		33325	
			м3 грунта		158,976	2686,84	--	427143	--	--	307542	793460
4	С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**				2686,84	--	427143	--		58775	
			т·км		9372,132	135,00	--	1265238	--		--	1366457
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**				--	--	--	--		101219	
			м3 грунта		5355,504	3,77	0,29	20190	1553	321	13710	36631
						3,42	0,13	18316	696		2731	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,10711	3232,00				346		
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		2861,568	156,71	154,54	448436	442226	344	123362	617555
						2,05	57,83	5866	165484		45756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,004	11,446272	31,00				355		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4105034	2275708	2753	915821	5422524
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
		Фундамент ленточный										
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3		24,5	35572,05	15,65	871515	383	829476	37959	982232
						1700,24	2,34	41656	57		72758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	24,99	30955,00				773565		
8	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		127,2	45681,41	482,67	5810675	61396	5222349	487504	6802034
						4142,53	69,10	526930	8790		503854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	279292 М	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	129,108	37787,00				4878604		
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,66516	26582,71	1509,46	44264	2513	639	38190	89050
						24689,25	513,76	41112	855		6596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	4,99548	128,00				639		
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,55856	409726,00	--	638583	--	638583	--	689670
						--	--	--	--		51087	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1066	434300,00	--	46296	--	46296	--	50000
						--	--	--	--		3704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7411333	189222	6737343	1476169	8612986
		Колонны										
12	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		11,15	62174,44	278,15	693245	3102	461107	209591	975062
						20541,32	115,13	229036	1284		72227	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	11,31725	37502,00				424420		
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,313	409726,00 --	-- --	947696 --	-- --	947696	-- 75816	1023512
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,378	434300,00 --	-- --	164165 --	-- --	164165	-- 13133	177298
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,144	331233,00 --	-- --	47698 --	-- --	47698	-- 3816	51514
		Колонна Км2 (3шт)										
16	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		6,69	62174,44 20541,32	278,15 115,13	415947 137421	1861 770	276665	125754 43336	585037
	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,79035	37502,00				254652		
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,0653	409726,00 --	-- --	436481 --	-- --	436481	-- 34918	471399
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2268	434300,00 --	-- --	98499 --	-- --	98499	-- 7880	106379
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0864	331233,00 -- -- --	-- -- -- --	28619 -- -- --	-- -- -- --	28619	-- 2289 11639 17766	30908
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										3421109
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17456619
		Временные здания и сооружения				1,2 %		209 479				
		Итого с временными										17 666 098
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		353 322				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										18 019 420
		Итого договорная в текущих ценах 2022 года, К=0,95										16 577 867
		НДС				12 %		1 989 344				
		Итого с НДС										18 567 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате									**18 567 211**

Принял:
Заказчик
Калимов Азамат Адилбаевич

Технадзор:
ИП «Жол Инжиниринг»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"