Форма № 2В

Заказчик: **Калимов Азамат Адилбаевич**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

Наименование объекта Магазин, столовая, два склада, котельная, навес

-

Договор: **№ 22/05-ЖА от 11.05.2022г.**

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ЛС 2-1-2 "Общестроительные работы"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**330,51**		**8510,05** **5710,35**	**--** **--**	**2812657** **1887328**	**--**	**925329**	**1755216** **365428**	**4933302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,11**	**36,3561**	**24876,00**				**904394**		
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1101,7**		**1105,57** **666,20**	**58,80** **26,61**	**1218006** **733953**	**64780** **29316**	**419273**	**709836** **154227**	**2082069**
6	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**960**		**8031,01** **354,85**	**4,00** **1,36**	**7709770** **340656**	**3840** **1306**	**7365274**	**273571** **638669**	**8622010**
7	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1101,7**		**937,05** **221,62**	**4,68** **2,12**	**1032348** **244159**	**5156** **2336**	**783033**	**197193** **98360**	**1327901**
8	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**58,8**		**8197,55** **7236,65**	**119,27** **33,51**	**482016** **425515**	**7013** **1970**	**49488**	**341988** **65920**	**889925**
												4299895

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Кровля										
9	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	604,7		1291,85 713,76	41,27 10,17	781182 431611	24956 6150	324615	402742 94714	1278638
10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	202		927,88 306,04	76,27 22,66	187432 61820	15406 4577	110206	61085 19881	268398
11	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	14,7465		199540,32 32221,92	1064,36 393,95	2942521 475161	15695 5809	2451665	432873 270032	3645425
12	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	803,9		3196,11 1510,30	12,78 0,90	2569353 1214130	10274 724	1344949	1117662 294959	3981974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									9174435
		РАЗДЕЛ 4.Проемы										
				Оконные								
		ОК-1,ОК-3,ОК-4										
13	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из	м2	345,4		3396,71 1600,76	147,28 64,19	1173224 552903	50870 22171	569451	517568 135262	1826054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,71	245,234	1957,00				479923		
14	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	160,5		3768,50 318,88	5,96 2,70	604844 51180	956 433	552708	46452 52103	703399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	90,843	1957,00				177780		
15	С1261-404-0564 261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,6		208,00 --	-- --	3245 --	-- --	3245	-- 260	3505
16	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с	м	146,5		2155,77 602,13	5,52 1,51	315820 88212	808 221	226800	70746 30925	417491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	153,825	551,00				84758		
	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	153,825	865,00				133059		
				Двери								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	91,14		2267,09	104,81	206623	9552	58035	128695	362143
						1525,52	43,44	139036	3959		26825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,09114	104757,00				9548		
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	21,8736	1957,00				42807		
18	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,84		1938,74	144,59	7445	556	1896	4710	13128
						1300,33	62,65	4993	241		972	
19	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	38,43		3074,32	172,89	118146	6644	53367	54617	186584
						1512,76	66,35	58135	2550		13821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,030744	125068,00				3845		
	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	34,2027	289,00				9885		
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	16,60176	1957,00				32490		
20	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15		2520,66	157,98	7940	498	3049	4130	13036
						1394,50	62,40	4393	197		966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									3525340

РАЗДЕЛ 5.Полы

Полы на отм. 0.000

		Тип 1										
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9		983,03	1,94	31359	62	16725	13698	48661
						456,81	--	14572	--		3604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,65076	25647,00				16690		
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,9		2378,91	168,04	75887	5360	25743	44250	129748
						1403,88	71,80	44784	2290		9611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	244,035	89,00				21719		
		Тип 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	26,3		42307,29	10,28	1112682	270	982025	122564	1334066
						4957,69	--	130387	--		98820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	100489 С	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	26,826	32615,00				874930		
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5427268		20434,90	1910,85	11091	1037	23	9526	22267
						18482,05	806,60	10031	438		1649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,151964	150,00				23		
25	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	263		448,97	38,18	118079	10042	--	105829	241821
						410,79	17,28	108038	4545		17913	
26	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,	м3	13,15		22818,00	--	300057	--	300057	--	324062
						--	--	--	--		24005	
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	263		983,03	1,94	258537	510	137886	112932	401186
						456,81	--	120141	--		29716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	5,3652	25647,00				137601		
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	263		547,79	1,99	144069	523	137602	5586	161627
						22,60	--	5944	--		11972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	5,3652	25647,00				137601		
29	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,145965		20434,90	1910,85	2983	279	6	2562	5989
						18482,05	806,60	2698	118		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,04087	150,00				6		
30	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,145965		567060,00	--	82771	--	82771	--	89393
						--	--	--	--		6622	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	263		493,75	12,27	129856	3227	105	119544	269351
						481,08	2,47	126524	650		19951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	147047 С	Ветошь	кг	0,0016	0,4208	119,00				50		
	249132 С	Вода техническая	м3	0,0068	1,7884	31,00				55		
	293172 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	1472,8	--				--		
	293173 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	841,6	--				--		
32	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	263		158,87	13,69	41783	3601	50	36849	84923
						144,99	4,06	38132	1068		6291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	249132 С	Вода техническая	м3	0,006	1,578	31,00				49		
	293172 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	9,5	2498,5	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									2692864
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка										
		Стены										
33	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,3		1690,70	18,11	626066	6706	2894651	50085	676152
						891,16	5,14	329997	1903		26400	
34	Е11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	окрашиваемой	28,8		392,71	3,12	11310	90	4892	5095	17717
						219,73	1,41	6328	41		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,014976	313969,00				4702		
35	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	702,6		1401,87	7,79	984954	5473	205054	621527	1735001
						1102,23	3,53	774427	2480		128520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,442638	313969,00				138975		
	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	555,054	116,00				64386		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									2428870
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27054706
		Временные здания и сооружения				1,2 %		324 656				
		Итого с временными										27 379 362
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		547 587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 926 949**
		Итого договорная в текущих ценах 2022 года, К=0,95									**25 692 793**
		НДС			**12 %**		**3 083 135**				
		Итого с НДС									**28 775 928**
		Итого к оплате									**28 775 928**

Принял:
Заказчик
Калимов Азамат Адилбаевич

Технадзор:
ИП «Жол Инжиниринг»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"