Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №1-085-19	**11.09.2019**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за апрель), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за апрель 2024г.	826 036 131,83	737 532 260,56							88 503 871,27	826 036 131,83
Удержание аванса 30%	247 810 839,55	221 259 678,17							26 551 161,38	247 810 839,55
Сумма к оплате	578 225 292,28	516 272 582,39							61 952 709,89	578 225 292,28

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Бекжигитов К.К.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазДрт-Курылысы" Оспанов К.У.** **ИИН 710223300744**
аттестат KZ90VJE00045040
должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 2 очередь строительства (111пуск)**
(наименование, адрес)

Объект: **ТМ-11. Граница проектирования от ПНС-11 до пер.Алашахана-Мира (т.Б.). Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ
За апрель 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Демонтаж и восстановление асфальтобетонных покрытий - 3559м^2									
1	1	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Основание щебеночное. Разборка (В т.ч. геотекстильная прослойка)**	м^3	435,6216	671,71	437,82	292611	190724	--	110487	435347
						233,89	118,37	101888	51565		32249	
2	3	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	м^3	145,2072	5889,37	2375,21	855179	344898	--	485076	1447476
						3514,16	1125,53	510281	163435		107221	
3	4	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	212	1621,90	--	343843	--	--	247567	638722
						1621,90	--	343843	--		47312	
4	5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1132,73	243,00	--	275253	--		--	297273
						--	--	--	--		22020	
5	6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т-км	5663,65	81,00	--	458756	--		--	495456
						--	--	--	--		36700	
			Демонтаж существующей теплотрассы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	22	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06	5187607,27	2546379,14	311256	152783	--	210430	563421
						2641228,13	901358,65	158474	54082		41735	
7	24	1113-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Демонтаж рулонного покрытия	м	154,488	2337,47	132,18	361111	20421	--	241791	651134
						2205,29	62,98	340691	9730		48233	
8	26	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем. Демонтаж	$м^3$ изоляции	15,4488	36168,37	2700,98	558758	41727	--	409193	1045387
						33467,39	1383,98	517031	21381		77436	
9	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м сборных конструкций	22,086	11212,00	3904,97	247628	86245	--	230430	516302
						7307,03	1534,74	161383	33896		38245	
10	28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	36	2521,72	1704,78	90782	61372	--	53581	155912
						816,94	444,37	29410	15997		11549	
11	29	1146-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м , бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м	36	114978,93	62195,11	4139241	2239024	--	2515675	7187310
						52783,82	30406,50	1900218	1094634		532393	
12	30	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,031	1290,00	--	7780	--		--	8402
						--	--	--	--		622	
13	31	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	225,033	243,00	--	54683	--		--	59058
						--	--	--	--		4375	
14	2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	1155,32	81,00	--	93581	--		--	101067
						--	--	--	--		7486	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13 602 268
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 063 219				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 137 194			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 444 720			
			- Перевозка грузов	Тенге				890 053				
			- Накладные расходы	Тенге							4 504 230	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 007 576	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								141 463,59
			Итого	Тенге								13 743 731,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,76%	Тенге								241 889,68
			Итого	**Тенге**								13 985 621,26
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								279 712,43
			Итого	**Тенге**								**14 265 333,69**
			на 2023г. 35%. К=1	Тенге								4 992 866,79
			на 2024г. 65%. К=1,075	Тенге								9 967 901,91
			Итого	**Тенге**								**14 960 768,71**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 795 292,24
			Итого по акту с учетом НДС-12%	Тенге								16 756 060,95

Заказчик: Бекжигитов К.К.

Авторский надзор: Алтыкпаров К.А.

Подрядчик: Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: Оспанов К.У.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 2 очередь строительства (111пуск)**
(наименование, адрес)

Объект : **ТМ-11. Граница проектирования от ПНС-11 до пер.Алашахана-Мира (т.Б.). Тепломеханические решения тепловых сетей.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ
За апрель 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трубопроводы									
			Тройник с шаровым краном ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ									
1	39	1124-0108-0316 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтамиз полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**470163,38**	**227950,15**	**940327**	**455900**	**32013**	**561028**	**1621464**
						226207,03	**57140,52**	**452414**	**114281**		**120108**	
2	40	519-205-1208 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редукторомвертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 1000/Кран шаровый с редуктором с стандартным штоком, полнопроходной, L-3500мм, А-2000мм, Ст-1020х10.0-1-ППУ-ПЭ-ПП, А-2,0/**	**шт.**	**2**	**110402614,00**	**--**	**220805228**	**--**		**--**	**220805228**
						--	**--**	**--**	**--**	**220805228**	**--**	
			Тройниковое ответвление ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ									
3	43	1124-0108-0227 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**242037,15**	**86181,79**	**968149**	**344727**	**64025**	**676922**	**1776677**
						139849,16	**31090,73**	**559397**	**124363**		**131606**	

4	46	Перечень п.10	Тройниковое ответвление стандартное 1020x10.0/325x7.0, L-1220мм, l-1775мм, с накладкой б-10.0мм, В-82.5мм, Ст-1020x10.0-325x7.0-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	2184022,18	--	4368044	--	4368044	--	4717488
						--	--	--	--		349444	
5	47	Перечень п.11	Тройниковое ответвление стандартное 1020x10.0/219x6.0, L-1075мм, l-1575мм, с накладкой б-10.0мм, В-65.5мм, Ст-1020x10.0-219x6.0-1/2-ППУ-ПЭ	шт.	2	1959353,52	--	3918707	--	3918707	--	4232204
						--	--	--	--		313497	
			Отводы ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ									
6	60	1124-0108-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	16	242037,15	86181,79	3872594	1378909	256098	2707688	7106704
						139849,16	31090,73	2237587	497452		526423	
7	65	241-405-0120 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами1020x11,0 мм /Отвод стандартный Ст-1020x10.0-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	16	870876,00	--	13934016	--	13934016	--	15048737
						--	--	--	--		1114721	
			Элемент трубопровода ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ									
8	91	1124-0108-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	2	242037,15	86181,79	484074	172363	32013	338461	888338
						139849,16	31090,73	279698	62181		65803	
9	93	241-413-0119 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006 диаметром 1020 мм /Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 1020x10.0-1-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	285110,00	--	570220	--	570220	--	615838
						--	--	--	--		45618	
			Трубы теплоизолированные ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ									
10	113	1124-0108-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная	кмтруб	0,43	13900155,65	5640070,63	5977067	2425230	290699	3987796	10762052
						7584042,12	1783577,89	3261138	766938		797189	
11	114	241-402-0136 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами1020x10,0 мм /Ст-1020x10.0-1-ППУ-ПЭ/	м	430	536702,00	--	230781860	--	230781860	--	249244409
						--	--	--	--		18462549	
			Комплект для изоляции стыков									

12	167	241-408-0210 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм/Комплект для изоляции стыков ф-1020/1200 для ПЭ (муфта L-700мм), Термо-экструзионные муфты Two Step casing "TSC" двухступенчатойсварки/	комплект	56	124490,00	--	6971440	--	6971440	--	7529155
					--	--	--	--		557715	
			Сигнальная лента									
13	175	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	11,26	1,11	1126	111	--	772	2050
						10,15	0,57	1015	57		152	
14	176	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м	м	100	81,00	--	8100	--	8100	--	8748
						--	--	--	--		648	
			Полиэтиленовый мат									
15	178	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Укладка полиэтиленовых мат	$м^2$	86	1613,39	100,08	138752	8607	90892	38340	191259
						456,43	28,15	39253	2421		14168	
16	179	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33кг/$м^3$. /Полиэтиленовый мат 2000х1400х45/	$м^2$	86	5903,00	--	507658	--	507658	--	548271
						--	--	--	--		40613	
			Оперативно-дистанционный контроль									
17	185	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж сподключением пятижильного кабеля	терминал	2	1221,41	1,14	2443	2	29	2389	5218
						1205,89	0,59	2412	1		387	
18	186	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	33000,00	--	66000	--	66000	--	71280
						--	--	--	--		5280	
19	187	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Удлинение кабеля системы ОДК NYM 5х1,5	комплект	4	36609,63	173,28	146439	693	129374	16317	175777
						4092,97	27,56	16372	110		13020	
20	188	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	143327,47	1247,71	286655	2496	272041	13272	323921
						6058,88	643,90	12118	1288		23994	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								525 674 819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 861 404				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 789 038			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 569 092			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						262 293 228		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						220 805 228		
			- Накладные расходы	Тенге							8 342 985	
			- Сметная прибыль	Тенге							22 582 935	
			Стоимость оборудования	Тенге								220 805 228
			Итого без стоимости оборудования	Тенге								304 869 591
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								3 170 643,75
			Итого	Тенге								308 040 234,75
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,76%	Тенге								5 421 508,13
			Итого	**Тенге**								313 461 742,88
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								6 269 234,86
			Итого	**Тенге**								**540 536 205,74**
			на 2023г. 35%. К=1	Тенге								189 187 672,01
			на 2024г. 65%. К=1,075	Тенге								377 699 673,76
			Итого	**Тенге**								**566 887 345,77**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								68 026 481,49
			Итого по акту с учетом НДС-12%	Тенге								634 913 827,26

Заказчик:
Бекжигитов К.К.

Авторский надзор:
Алиакпаров Е.С.

Подрядчик:
Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
Оспанов К.У.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 2 очередь строительства (111пуск)**
(наименование, адрес)

Объект : **ТМ-11. 2 очередь (корректировка). Граница проектирования от ППС-11 до пер.Алашахана-Мира (т.Б). Общестроительные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ
За апрель 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применекоэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	6358,099	357,64	357,64	2273911	2273911	--	447102	2938714
						--	97,66	--	620932		217701	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	196,642	4379,61	--	861215	--	--	620075	1599793
						4379,61	--	861215	--		118502	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (Погрузка излишка грунта)	м^3 грунта	2433,5678	337,40	337,40	821086	821086	--	161419	1061109
						--	92,13	--	224205		78604	
4	4	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	21293,718	81,00	--	1724791	--		--	1862774
						--	--	--	--		137983	

5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	м³	3597,161	45,89	45,89	165074	165074	--	41223	222808
						--	15,91	--	57231		16511	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	899,29	1904,03	--	1712275	--	--	1232837	3180717
						1904,03	--	1712275	--		235605	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	м³	3597,161	340,05	154,50	1223215	555761	--	679899	2055346
						185,55	76,97	667453	276873		152232	
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Прокладка труб в канале Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	188,496	3747,00	1986,71	706295	374487	820	464908	1264899
						1755,94	896,11	330988	168913		93696	
9	9	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м³	207,3456	7586,00	--	1572924	--	1572924	--	1698758
						--	--	--	--		125834	
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	47,124	35730,92	2048,38	1683784	96528	1456581	141711	1971535
						2773,01	531,60	130675	25051		146040	
11	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	188,496	41266,51	3153,48	7778572	594419	6356181	900317	9373201
						4392,52	856,18	827972	161387		694312	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8312864	311177,00	--	258677	--	258677	--	279371
						--	--	--	--		20694	
13	13	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,385975	329348,00	--	5726036	--	5726036	--	6184119
						--	--	--	--		458083	
14	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	406	3750,38	2173,20	1522654	882319	281983	694240	2394247
						882,64	566,47	358352	229987		177353	
15	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	97,24	4206,58	2130,97	409048	207216	102533	180907	637152
						1021,17	555,46	99299	54013		47196	
16	16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	421	8910,74	4761,08	3751422	2004415	750243	1792702	5987656
						2367,61	1241,03	996764	522474		443532	
17	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м из тяжелого бетона класса В7,5 W8, с/с ГОСТ 13579-78	м³	90,87214	49178,47	--	4468953	--	4468953	--	4826469
						--	--	--	--		357516	
18	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 W8, с/с ГОСТ 13579-78	м³	285,80468	49178,47	--	14055437	--	14055437	--	15179873

						--	--	--	--		1124436	
19	19	1107-0403-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Балки массой до 7 т. Установка	$м^3$ сборных конструкций	1,42	20400,59	6310,64	28969	8961	6233	18357	51112
						9700,99	1254,36	13775	1781		3786	
20	20	СЦ РК 8.04-08-2020, Т.ч. п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость ЖБИ	$м^3$	1,42	284,00	--	403	--	403	--	435
						--	--	--	--		32	
21	22	225-203-0707 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	2	154835,00	--	309670	--	309670	--	334444
						--	--	--	--		24774	
22	26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Укладка разгрузочных плит	$м^3$	282,543	24862,44	4881,22	7024708	1379154	3064866	3684816	11566284
						9133,79	1918,42	2580688	542036		856761	
23	27	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	282,543	163648,00	--	46237597	--	46237597	--	49936605
						--	--	--	--		3699008	
24	28	СЦ РК 8.04-08-2020, Т.ч. п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость ЖБИ	$м^3$	282,543	284,00	--	80242	--	80242	--	86661
						--	--	--	--		6419	
25	32	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(Засыпка каналов песком)	$м^3$	1060,29	45,89	45,89	48657	48656	--	12151	65675
						--	15,91	--	16869		4867	
26	33	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1060,29	6590,00	--	6987311	--	6987311	--	7546296
						--	--	--	--		558985	
27	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	1785,9996	4156,91	35,19	7424240	62849	6268574	1026057	9126315
			Надземный терминал для контроля изоляции (3шт)			611,88	5,86	1092817	10466		676019	
28	151	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,05215	213446,05	9203,21	11131	480	145	7400	20014
						201466,83	4192,44	10506	219		1483	
29	152	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05215	1160797,00	--	60536	--	60536	--	65379
						--	--	--	--		4843	
30	153	252-207-2047 СпрСЦ 07.2023	Двойной болт М20 с гайкой	шт.	1	1505,00	--	1505	--	1505	--	1625
						--	--	--	--		120	
31	154	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00093	302325,00	--	281	--	281	--	303
						--	--	--	--		22	

32	155	241-101-0412 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	1,5	7650,00	--	11475	--	11475	--	12393
						--	--	--	--		918	
33	156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,7118	148,06	2,65	402	8	247	103	545
						54,33	0,56	147	2		40	
34	157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,03	34161,14	2048,38	1025	62	880	90	1204
						2773,01	531,60	83	16		89	
35	158	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,2	48249,88	2156,36	9650	431	6814	2295	12901
						12024,21	586,93	2405	117		956	
36	159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,06	1904,03	--	114	--	--	82	212
						1904,03	--	114	--		16	
37	160	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м	0,06	6590,00	--	395	--	395	--	427
						--	--	--	--		32	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								141 547 371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9 685 528				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9 475 817			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 912 572			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98 067 540		
			- Перевозка грузов	Тенге				1 724 791				
			- Накладные расходы	Тенге							12 108 691	
			- Сметная прибыль	Тенге							10 485 000	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								1 472 092,66
			Итого	Тенге								143 019 463,66
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,76%	Тенге								2 517 142,56
			Итого	**Тенге**								145 536 606,22
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге								2 910 732,12
			Итого	**Тенге**								**148 447 338,34**
			на 2023г. 35%. К=1	Тенге								51 956 568,42
			на 2024г. 65%. К=1,075	Тенге								103 727 577,67
			Итого	**Тенге**								**155 684 146,09**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								18 682 097,53
			Итого по акту с учетом НДС 12%	Тенге								174 366 243,62

Заказчик: Бежигитов К.К

Авторский надзор: Алпакпаров К.А.

Подрядчик: Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: Оспанов К.У.