ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340016245-20221021-21607842
1.1. Номер учетной системы 01000000090
2. Дата выписки 21.10.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.10.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340016245
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО Нура Агро Құрылыс
7.1 [ ] Доля участия
8. Адрес места нахождения
101301, Республика Казахстан, Улытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1006203
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ566017191000001495
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110440001807
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
17.1 [ ] Доля участия
18. Адрес места нахождения
100600, Республика Казахстан, область Улытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340016245
25.2 Наименование ТОО Нура Агро Құрылыс
25.3 Адрес отправки 101301, Республика Казахстан, Улытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110440001807
26.2 Наименование ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
26.3 Адрес доставки 100600, Республика Казахстан, область Улытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер P1200052379
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 09.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 01000000083
32.2 дата 17.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известнякового молока; Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения; замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж тубопровода концентрата и кека; КТПН-3150 кВА.			услуга	1	3 357 128,57	3 357 128,57	0	0	3 357 128,57	12%	402 855,43	3 759 984			1	
				Всего по счету				3 357 128,57			3 357 128,57		402 855,43	3 759 984				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
4b7LcphGV0XBCsDY+fteW7sRgQh8iQbWvL6pYDm96PU8A5GxJwwL9F1QIS1YNJBb
6BXx2e5bxPQkOQ+i6x6iTQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Васильева Виктория Александровна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)",100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.**	**110440001807**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Нұра Агро Құрылыс,101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А**	**060340016245**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Р1200052379 от 09.08.2022г.

Номер документа	Дата составления
01000000083	**17.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известнякового молока; Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения; замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж тубопровода концентрата и кека; КТПН-3150 кВА.	17.10.2022		услуга	1	3 759 984,00	3 759 984,00	402 855,43
				Итого	1	x	3 759 984,00	402 855,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Камаев С.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.22

Руководитель проекта "Строительства ОЗ" / / Кириллов В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ОИ: 10-993701-22, ОС12000017797

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **октябрь 2022г.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		P1200052379	**09.08.2022**		10-993701-22		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известнякового молока; Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения; замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж тубопровода концентрата и кека; КТПН-3150 кВА.	**215 139 125,00**	**3 357 128,57**							**402 855,43**	**3 759 984,00**
Удержание аванса 70%										**2 631 988,80**
ИТОГО по оплате										**1 127 995,20**

Подрядчик:

Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"

_____ Камаев С.В.

Заказчик:

Финансовый директор ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)

_____ Ниязбекова Б.Г.

Руководитель проекта "Строительство ОЗ"

_____ Кириллов В.А.

ОИ 10-993701-22

Утверждаю:
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"

Подрядчик:
Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство узла системы охлаждения выпрямителей в осях 8-9/А-Б на отм.0,000 (Дефектная ведомость 70)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Р1200052379 от 09.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на Устройство узла системы охлаждения выпрямителей в осях 8-9/А-Б на отм.0,000 (Дефектная ведомость 70)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2											
1	Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Расширительный бак V=16м3. Изготовление м/к**	т конструкций	1,02	371766,79	104833,61	379202	106931	17290	201528	627189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			249981,68	36361,33	254981	37089		46458	
2	С1214-106-0102	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной 6 мм**	т	1,02	458749,00	--	467924	--	467924	--	505358
					--	--	--	--		37434	
3	Е11-090606-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Расширительный бак V=16м3. Монтаж м/к**	т конструкций	1,02	193341,92	41577,52	197209	42409	16199	101498	322604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			135883,29	8331,27	138601	8498		23897	
4	Прайс-лист	**Грунт эмаль "Престиж" 3 в 1**	кг	6,5331	3500,00	--	22866	--	22866	--	24695
					--	--	--	--		1829	
5	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 прим	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-эмалью "Престиж"за 2 раза**	м2	43,554	121,70	6,09	5300	265	641	3063	9032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					100,89	1,03	4394	45		669	
6	Е11-090701-0131 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Грязевик V=0,029м3. Изготовление м/к	т конструкций	0,0229	751327,61	203715,98	17205	4665	825	8265	27507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			511564,03	11475,32	11715	263		2038	
7	С1241-102-0234	Труба электросварная прямошовная д.273х6 ГОСТ 10704-91	м	0,5	19542,00	--	9771	--	9771	--	10553
					--	--	--	--		782	
8	С1214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной 6 мм	т	0,0029	458749,00	--	1330	--	1330	--	1436
					--	--	--	--		106	
9	Е11-180701-0108 Кзтр и Кэм=1,06 прим	Грязевик V=0,029м3. Установка	шт.	1	83969,20	3461,27	83969	3461	45924	34750	128217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34583,55	876,09	34584	876		9498	
10	Прайс-лист	Грунт эмаль "Престиж" 3 в 1	кг	0,0980745	3500,00	--	343	--	343	--	370
					--	--	--	--		27	
11	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-эмалью "Престиж"за 2 раза	м2	0,65383	121,70	6,09	80	4	10	46	136
					100,89	1,03	66	1		10	

Коэффициент 1,25 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение работ по монтажу оборудования на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической промышленности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2.

Обвязка системы охлаждения. Монтаж

12	Ц13-070401-0102 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,85 прим	Насос SV-HCл/1-TB-2-NK-л.00.000GUASTAILA(RE)ITALY MT2-V1-B5-160L 18,5кВт 2900об/мин. Монтаж оборудования	шт.	2	61746,58	2382,17	123493	4764	5622	69613	208555
					56553,56	506,45	113107	1013		15449	
13	Цена не найдена	Насос SV-HCл/1-TB-2-NK-л.00.000GUASTAILA(RE)ITALY MT2-V1-B5-160L 18,5кВт 2900об/мин(вес 109кг/шт)	компл.	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
14	Ц13-121701-0112 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, д.159 мм. Изготовление	м трубопровода	1,91	3274,40	275,43	6254	526	291	3406	10433
					2846,48	77,12	5437	147		773	
15	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная DN 159х4,0 мм (Ду=150мм) ГОСТ 10704-91	м	1,91	6714,00	--	12824	--	12824	--	13850
					--	--	--	--		1026	
16	Ц13-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, д.159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,91	5678,88	2680,51	10847	5120	56	4337	16399
					2969,17	753,42	5671	1439		1215	
17	Ц13-121203-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижка чугунная 30ч6бр Ду=150мм Ру=16. Монтаж оборудования	шт.	1	36588,51	1596,26	36589	1596	631	21107	62312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34362,25	239,98	34362	240		4616	
18	С1242-101-0305	Задвижка чугунная 30ч6бр ЛМЗ Ду=150мм Ру=16	шт.	1	84943,00	--	84943	--	84943	--	91738
					--	--	--	--		6795	
19	Ц13-121203-0205 Кзтр и Кэм=1.09	Затвор дисковый Ду=100мм Ру=16. Монтаж оборудования	шт.	4	23505,41	1209,00	94022	4836	2220	53503	159327
					21741,41	186,12	86966	744		11802	
20	С1242-106-0205 прим	Затвор дисковый Ду=100мм Ру=16 корпус чугун.ПАЗ42.100.16-01	шт.	4	29661,00	--	118644	--	118644	--	128136
					--	--	--	--		9492	
21	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	3271,60	230,08	3272	230	330	2709	6460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2711,52	25,21	2712	25		478	
22	9650050260код	Фланцы стальные Ду=150мм ГОСТ 12820-80	шт.	1	7611,14	--	7611	--	7611	--	8220
					--	--	--	--		609	
23	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2148,16	122,98	4296	246	435	3579	8505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1807,68	--	3615	--		630	
24	9650050259код	Фланцы стальные Ду=100мм ГОСТ 12820-80	шт.	2	3928,57	--	7857	--	7857	--	8486
					--	--	--	--		629	
25	Прайс-лист прим	Отвод РНН "Agru" DN63x5,8 SDR11	шт.	22	10504,63	--	231102	--	231102	--	249590
					--	--	--	--		18488	
26	Ц13-120108-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 160-180 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	28,75	5089,58	116,39	146325	3346	1882	86748	251719
					4907,73	38,73	141097	1113		18646	
27	С1241-201-1705 прим	Труба полиэтиленовая Ф160х6,2 СТ РК ИСО 4427-2004	м	28,75	3921,00	--	112729	--	112729	--	121747
					--	--	--	--		9018	
28	Ц13-120108-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	18	2511,25	39,83	45203	717	316	27048	78031
					2453,86	9,53	44170	172		5780	
29	Прайс-лист ТОО "НАК"	Труба РНН "Agru" DN63x3,6 SDR 17,6	м	18	2520,10	--	45362	--	45362	--	48991
					--	--	--	--		3629	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3 129 595**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				881 478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					179 116			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					51 665			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 215 978		
		- Накладные расходы	тенге							621 200	
		- Сметная прибыль	тенге							231 823	
		Временные здания и сооружения 2%				62 592					
		Итого с временными									**3 192 187**
		Зимние 3,15%				100 554					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними									**3 292 741**
		Не предвиденные затраты 2%				**65 855**					
		Итого с непредвиденными									**3 358 596**
		Итого со скидкой				**0,999563178**					**3 357 128**
		НДС 12%				**402 855**					
		ИТОГО с НДС									**3 759 984**

Сдал:

Начальник участка "Нура Агро Курылыс"

Крючков А.А._____

Принял:

Главный энергетик ОГМЗ

Кригер В.В._____ Объемы проверил 15.10.22

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В._____

(за счет средств ОИ: 10-993701-22)