ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340016245-20221201-98912132
1.1. Номер учетной системы 01000000103
2. Дата выписки 01.12.2022 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.11.2022
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340016245 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] Доля участия
ТОО Нура Агро Құрылыс
8. Адрес места нахождения
101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 1006203
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ566017191000001495
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110440001807 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] Доля участия
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
18. Адрес места нахождения
100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340016245
25.2 Наименование ТОО Нура Агро Құрылыс
25.3 Адрес отправки 101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110440001807
26.2 Наименование ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"
26.3 Адрес доставки 100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер P1200052379
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 09.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 01000000062
32.2 дата 24.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известнякового молока; Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения; замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж тубопровода концентрата и кека; КТПН-3150 кВА.			работа	1	33 789 974,11	33 789 974,11	0	0	33 789 974,11	12%	4 054 796,89	37 844 771			1	
				Всего по счету				33 789 974,11			33 789 974,11		4 054 796,89	37 844 771				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
hZR4Cogvv8dTHbp3xcrFMkdxx3BEkClxKWOYlKhVa5OWz2xr0GCrsIyVkqIDTXCJ
pH09sZrT+ThEK9Kyfh2xsw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Васильева Виктория Александровна

Приложение 50
к приказу Министра фин[illegible]
Республики Казахста[illegible]
[illegible] 0 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110440001807

060340016245

Заказчик ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)",100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Нұра Агро Құрылыс,101301, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Ердена, дом 99А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Р1200052379 от 09.08.2022г.

Номер документа	Дата составления
01000000062	24.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известнякового молока, Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения, замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж трубопровода концентрата и кека; КТПН-3150 кВА	24.11.2022		работа	1	37 844 771,00	37 844 771,00	4 054 796,89
				Итого	1	x	37 844 771,00	4 054 796,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Камаев С.В
должность подпись расшифровка подписи
«Нұра Агро Құрылыс»
М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.22г.

Руководитель проекта "Строительство ОЗ" / / Кириллов В.А.
должность подпись расшифровка подписи

ОИ 10-993701-22, ОС12000016444

Заказчик: ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)

Подрядчик: ТОО "Нура Агро Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		P1200052379	09.08.2022		10-993701-22		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге по графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из гр.5		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объектам опытного гидрометаллургического завода корпус №1, №3, №4; Цех известкового молока; Цех электролиза серебра; Склад азотной кислоты; холодный склад; устройство временного охлаждения; замена опорной аппаратуры до ЖОФ №1,2; монтаж трубопровода концентрата и кека: КТПН-315/6 кВА	211 379 141,00	33 789 974,11							4 054 796,89	37 844 771,00
Удержание аванса 70%										26 491 339,70
ИТОГО по оплате										11 353 431,30

Подрядчик:
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"

Заказчик:
Финансовый директор ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг) _____ Ниятбекова Б.Г.

Руководитель проекта "Строительство ОЗ" _____ Кириллов В.А.

ОИ 10-993701-22

Унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Утверждаю:
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)"

Заказчик: ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость, код вида деятельности)

Подрядчик: ТОО "Цора Агро Курылыс"
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость, код вида деятельности)

Стройка: Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час
(наименование)

Объект: Замена запорной арматуры на линии от Н-245 до ЖОФ 1,2 (Дефектная ведомость № 55)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № P1200052379 от 09.08.2022г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Цора Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2022 (месяц, год) на Замену запорной арматуры на линии от Н-245 до ЖОФ 1,2 (Дефектная ведомость № 55)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / в т.ч. сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / в т.ч. возвратные суммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Увеличение зарплаты К=1,51									
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.Е п.6									
1	1113-121101-0109 К=0,3	Демонтаж заглушек линии от Н-245 до ЖОФ 1,2, диаметр 80 мм	шт.	4	4968,51 3470,61	1497,90 732,38	19874 13882	5992 2930	–	10255 2410	32540
2	1113-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	16848,25 11568,70	4992,98 2441,26	67393 46275	19972 9765	1146	34184 8126	109704

Программный комплекс - АВС (редакция 2021.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	35720,00	--	142880	--	142880	--	154310
							--			11430	296 552
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					60 157				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					25 964			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12 695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						144 027		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							44 439	
		- Накладные расходы	Тенге							21 566	
		- Сметная прибыль	Тенге				5 931				302 483
		Временные здания и сооружения 2%					9 528				312 011
		Итого с временными									
		Зимние 3,15%					6 240				318 251
		Итого с зимними									318 112
		Не предвиденные затраты 2%					0,999563178				
		Итого с непредвиденными					38 173				356 286
		Итого со скидкой									
		НДС 12%									
		ИТОГО с НДС									

Сдал:

Начальник участка "Нура Агро Журыгы"

Крючков А.А.

Принял:

Главный инженер ОГМЗ

Кригер В.В. 01.09.2022

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В.
(за счет средств ОИ 10-993701-22)

Утверждаю:
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)"

Подрядчик:
Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"
Камаев С.В.

Заказчик: ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)
(полное наименование, юридический адрес, регистрационный номер, индивидуальный идентификационный номер, банковские реквизиты)

Подрядчик: ТОО "Нура Агро Курылыс"
(полное наименование, юридический адрес, регистрационный номер, индивидуальный идентификационный номер, банковские реквизиты)

Стройка: Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час
(наименование)

Объект: Корпус №3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № P1200052379 от 09.08.2022г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2022 (месяц, год) на Устройство пола на отм.+0,0000 (Дефектная ведомость № 86)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кислотоупорный кирпич, полиизобутиленовые пластины ПСТ. Демонтаж(полы) в осях 4-5/В-Г										
1	Е11-130101-1005	Полы из кирпича кислотоупорного на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Ардамит-5". Демонтаж	м2	9,65		10873,47 9820,01	1053,45 838,93	104929 94763	10166 8096	–	70973 14072	189974
2	Е11-130501-0208	Полы. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя. Демонтаж	м2	9,65		10344,73 10096,09	248,63 63,69	99827 97427	2400 615		67649 13398	180874
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСТ. Демонтаж(полы) в осях 1-9/В-Г										
3	Е11-130101-1001	Полы из плитки (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Ардамит-5". Демонтаж	м2	69,37		10858,87 10151,02	707,85 584,21	753280 704176	49104 40527	–	513845 101370	1368495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-130501-0208	Полы. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя. Демонтаж	м2	69,37	10344,73 10096,09	248,63 63,69	717614 700366	17247 4418	--	486301 96313	1300228
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСТ.Демонтаж(фундаменты колонн) в осях 1-9/Г									
5	Е11-130101-1001	Фундаменты. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5". Демонтаж.	м2	20,16	10858,87 10151,02	707,85 584,21	218915 204645	14271 11778	--	149331 29460	397706
6	Е11-130501-0208	Фундаменты. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя. Демонтаж	м2	20,16	10344,73 10096,09	248,63 63,69	208550 203537	5012 1284	--	141327 27990	377867
		Кислотоупорный кирпич, полиизобутеленовые пластины ПСТ. Монтаж(полы) в осях 4-5/В-1									
7	Е11-130101-1005	Полы. Футеровка кирпичом прямым 1/4 кирпича на полимерсиликатном кислотоупорном клее с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м2	9,65	15740,47 12275,01	1316,82 1048,67	151896 118454	12708 10120	20734	88716 19249	259861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,071024	154000,00 --	-- --	10938 --	-- --	10938	-- 875	11813
9	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Кирпич кислотоупорный прямой, марки КП, класс А ГОСТ 474-90	т	1,3703	159500,00 --	-- --	218563 --	-- --	218563	-- 17485	236048
10	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Полимерсиликатный кислотоупорный клей(состав: диабазовая мука 95,5%, натрий кремнефтористый 4,5%)	т	0,168489	275000,00 --	-- --	46334 --	-- --	46334	-- 3797	50041
11	Е11-130501-0208	Поверхности бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м2	9,65	13184,26 12620,12	310,78 79,59	127228 121784	2999 768	2445	84561 16943	228732
12	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Клей марки 88-СА	кг	15,44	3520,00 --	-- --	54349 --	-- --	54349	-- 4348	58697
13	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Пластины полиизобутиленовые ПСТ	т	0,0745945	1540000,00 --	-- --	114876 --	-- --	114876	-- 9190	124066
14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,65	1889,86 1031,14	61,52 42,31	18237 9951	593< 408	7693	9737 2238	30212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		8		10		12
15	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,65	444,27 25,47	20,67 14,00	4287 246	199 135	3842	558 372	5017
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСТ.Монтаж(полы) в осях 1-9/В-Г									
16	Е11-130101-1001	Полы. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на полимерсиликатном кислотоупорном клее с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м2	69,37	14000,66 12688,78	884,81 730,26	971226 880221	61379 50658	29626	642306 29083	1742615
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Стекло натриево-калиевое каустическое ГОСТ 10078-81	т	0,5216624	154000,00 –	– –	80336 –	– –	80336	– 6427	86763
18	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Плитки кислотоупорные керамические, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	70,7524	8250,00 –	– –	583749 –	– –	583749	– 46700	630449
19	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Полимерсиликатный кислотоупорный клей(состав:диабазовая мука 95,5%, натрий кремнефтористый 4,5%)	т	1,2389482	275000,00 –	– –	340711 –	– –	340711	– 27257	367968
20	Е11-130501-0208	Поверхности бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с настой в 2 слоя	м2	69,37	13184,26 12620,12	310,78 79,59	914592 875455	21559 5521	17575	607875 121797	1644265
21	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Клей марки 88-СА	кг	110,992	3520,00 –	– –	390692 –	– –	390692	– 31258	421947
22	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Пластины полиизобутиленовые ПСТ	т	0,5362301	1540000,00 –	– –	825794 –	– –	825794	– 66064	891858
23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,37	1889,86 1031,14	61,52 42,31	131100 71530	4268 2935	55302	69997 16088	217185
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	69,37	444,27 25,47	20,67 14,00	30819 1767	1431 971	27618	2574 2671	36064
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСТ.Монтаж(фундаменты колонн) в осях 1-9/Г									
25	Е11-130101-1001	Фундаменты. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на полимерсиликатном кислотоупорном клее с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м2	20,16	14000,66 12688,78	884,81 730,26	282253 255806	17858 14722	8609	186664 37513	506431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ [illegible]									
26	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,1516032	154000,00 --	-- --	23347 -	-- --	23347	-- 1868	25215
27	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Плитки кислотоупорные керамические, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	20,5632	8250,00 --	-- --	169646 -	-- --	169646	-- 13572	183218
28	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Полимерсиликатный кислотоупорный клей(составлинбазовая мука 95,5%, натрий кремнефтористый 4.5%)	т	0,3600576	275000,00 --	-- --	99016 -	-- --	99016	-- 7921	106937
29	Е11-130501-0208	Поверхности бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м2	20,16	13184,26 12620,12	310,78 79,59	265795 254422	6266 1605	5107	176658 35396	477849
30	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Клей марки 88-СА	кг	37,256	3520,00 --	-- --	113541 -	-- --	113541	-- 9083	122624
31	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	0,1558368	1540000,00 --	-- --	239989 -	-- --	239989	-- 19199	259188
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСГ.Монтаж(полы) в осях 1-9/Т-Л									
32	Е11-130101-1001	Полы. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на полимерсиликатном кислотоупорном клее с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит 5"	м2	186,84	14000,66 12689,78	884,81 730,26	2615883 2370771	165318 136442	79794	1729977 347669	4693529
		ВЛ [illegible]									
33	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	1,4050368	154000,00 --	-- --	216376 -	-- --	216376	-- 17310	233686
34	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Плитки кислотоупорные керамические, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	190,5768	8250,00 --	-- --	1572259 -	-- --	1572259	-- 125781	1698040
35	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Полимерсиликатный кислотоупорный клей(составлинбазовая мука 95,5%, натрий кремнефтористый 4.5%)	т	3,3369624	275000,00 --	-- --	917665 -	-- --	917665	-- 73413	991078
36	Е11-130501-0208	Поверхности бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м2	186,84	13184,26 12620,12	310,78 79,59	2463347 2357945	58067 14871	47337	1637242 328047	4428636
37	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Клей марки 88-СА	кг	298,944	3520,00 --	-- --	1052283 -	-- --	1052283	-- 84183	1136466
38	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	1,4442732	1540000,00 --	-- --	2224181 -	-- --	2224181	-- 177934	2402115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	186,84	1889,86 1031,14	61,52 42,31	353102 192659	11494 7905	148949	188530 43331	584963
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки	186,84	444,27 25,47	20,67 14,00	83008 4760	3861 2615	74387	6932 7195	97136
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Кислотоупорная плитка, полиизобутиленовые пластины ПСГ.Монтаж(фундаменты колонн в оборудовании) в осях 1-9/Д									
41	Е11-130101-1001	Фундаменты. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на полимерсиликатном кислотоупорном клее с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м2	28,63	14000,66 12688,78	884,81 736,26	400839 363280	25532 20907	12227	265089 53274	719202
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Стекло натриевое жидкое канцелярское ГОСТ 13078-81	т	0,2152976	154000,00 --	-- --	33156 --	-- --	33156	-- 2652	35808
43	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Плитки кислотоупорные керамические, толщины 20 мм ГОСТ 961-89	м2	29,2026	8250,00 --	-- --	240921 --	-- --	240921	-- 19274	260195
44	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Полимерсиликатный кислотоупорный клей(состав:диабазовая мука 95,5%, натрий кремнефтористый 4,5%)	т	0,5113318	275000,00 --	-- --	140616 --	-- --	140616	-- 11249	151865
45	Е11-130501-0208	Поверхности бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м2	28,63	13184,26 12620,12	310,78 79,59	377465 361314	8898 2279	7253	250879 50268	678612
46	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Клей марки 88-СА	кг	45,808	3520,00 --	-- --	161244 --	-- --	161244	-- 12900	174144
47	ТОО "НУРА АГРО КУРЫЛЫС"	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	0,2213089	1540000,00 --	-- --	340817 --	-- --	340817	-- 27265	368082
48	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25	117,00 --	-- --	2925 --	-- --		-- 234	3159
49	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	125	47,00 --	-- --	5875 --	-- --		-- 470	6345
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 203 265
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 245 280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					500 413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339 580			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 759 902		
		- Перевозка грузов	Тенге				8 800				
		- Накладные расходы	Тенге							7 377 521	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 511 353	
		Временные здания и сооружения 2%				624 065					31 827 330
		Итого с временными				1 002 564					32 829 894
		Зимние 3,15%									
		Итого с зимними				656 598					33 486 489
		Непредвиденные затраты 2%									33 471 861
		Итого с непредвиденными				0,999563178					
		Итого со скидкой				4 016 623					37 488 485
		НДС 12%									
		ИТОГО с НДС									

Сдал:

Начальник участка "Пуск-Мре-Бурлину"

Крючков А.А. _____

Принял:

Инженер строитель ПГ "Строительство ОЗ" 18.08.22г.

Ковалев П.Т. _____

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В. _____
(за счет средств ОН 10-003701-22)