ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340016245-20221019-03048251
1.1. Номер учетной системы 01000000086
2. Дата выписки 19.10.2022 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.10.2022
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340016245 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
ТОО Нура Агро Құрылыс
8. Адрес места нахождения
101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 1006203
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ566017191000001495
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110440001807 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смалтинг)"
18. Адрес места нахождения
100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340016245
25.2 Наименование ТОО Нура Агро Құрылыс
25.3 Адрес отправки 101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110440001807
26.2 Наименование ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смалтинг)"
26.3 Адрес доставки 100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

- [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер P1200034854
- [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.12.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 01000000082
32.2 дата 14.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы (усиление трубы ф110мм (корп.№1,2,3); монтаж воздуховодов (корп.№3); демонтаж воздуховода ф560х10мм (трасса №1-трасса №2); монтаж воздуховодов и вент. систем АСП1 (доп. работы); балки подвесного крана и крепление в корп.№4; холодный склад (КМ); крановая эстакада (строит. работы); холодный склад - ограждение (ЮК); футеровка лотков (корп. №1,2); ЦИМ-Пристройка (КМ), Сантехнические сети (В31, В32), установка технологического оборудования (ФСО).				услуга	1	37 947 761,61	37 947 761,61	0	0	37 947 761,61	12%	4 553 731,39	42 501 493				
				Всего по счету				37 947 761,61			37 947 761,61		4 553 731,39	42 501 493				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
VCIWwsLnZV8OlUvJPEhZcVxMZSLpCGFaYqPZHxEnAC2sTwYVSL3B6y4MOAXpaHxSQqWX/NPuRGna7OmG2pDSvw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Васильева Виктория Александровна

03

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **октябрь 2022г.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		P1200034854	**08.12.2021**		10-993701-22		

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы (усиление трубы ф110мм (корп.№1.2.3); монтаж воздуховодов (корп.№3); демонтаж воздуховода ф560х10мм (трасса №1-трасса №2); монтаж воздуховодов и вент. систем АСП1 (доп. работы); балки подвесного крана и крепление в корп.№4; холодный склад (КМ); крановая эстакада (строит. работы); холодный склад - ограждение (КЖ); футеровка лотков (корп. №1,2); ЦИМ-Пристройка (КМ), Сантехнические сети (В31, В32). установка технологического оборудования (ФСО).	72,293,910.00	37,947,761.61							4,553,731.39	42,501,493.00
	Удержание аванса 70%										29,751,045.10
	ИТОГО по оплате										**12,750,447.90**

Подрядчик:

Директор ТОО "Нура Агро Курылыс"

_____ Камаев С.В.

Заказчик:

Финансовый директор ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)

_____ Ниязбекова Б.Г.

Руководитель проекта "Строительство ОЗ"

_____ Кириллов В.А.

ОИ 10-993701-22

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)",100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Жезказган, Промышленная зона, здание 296.**	**110440001807**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Нұра Агро Құрылыс,101301, Республика Казахстан, Ұлытау область, г. Сатпаев, ул. Ердена, строение 99А**	**060340016245**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Р1200034854 от 08.12.2021г.

Номер документа	Дата составления
01000000082	14.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы (усиление трубы ф110мм (корп.№1.2.3); монтаж воздуховодов (корп.№3); демонтаж воздуховода ф560х10мм (трасса №1-трасса №2); монтаж воздуховодов и вент. систем АСП1 (доп. работы); балки подвесного крана и крепление в корп.№4; холодный склад (КМ); крановая эстакада (строит. работы); холодный склад - ограждение (ЮЖ); футеровка лотков (корп. №1,2); ЦИМ-Пристройка (КМ), Сантехнические сети (В31, В32), установка технологического оборудования (ФСО).	14.10.2022		услуга	1	42,501,493.00	42,501,493.00	4,553,731.39
				Итого	1	x	42,501,493.00	4,553,731.39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Камаев С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.22

Руководитель проекта "Строительства ОЗ" / _____ / Кириллов В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ОИ: 10-993701-22, ОС1200016444

Утверждаю:

Подрядчик

Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**

(наименование, адрес)

Объект : **Подающий трубопровод оборотной воды В31**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Р1200034854 от 08.12.2021 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) Подающий трубопровод оборотной воды В31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
КД №279275(20) от 25.09.2020г. увеличение з/платы с к=1,51												
1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	132,4		402,56	402,56	53299	53299	--	6616	64708
						--	69,40	--	9189		4793	
2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1403,44		47,00	--	65962	--		--	71239
						--	--	--	--		5277	
3	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	192,819		268,46	268,46	51764	51765	--	6425	62844
						--	46,28	--	8924		4655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,963	5549,79	--	33093	--	--	23827	61474
					5549,79	--	33093	--		4554	
5	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Недостающие грунты для обратной засыпки. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	135,683	364,17	364,17	49412	49412	--	6717	60620
					--	68,76	--	9330		4490	
6	С3412-102-0205	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1288,985	47,00	--	60582	--		--	65429
					--	--	--	--		4847	
7	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	324,431	43,29	43,29	14045	14045	--	3422	18864
					--	14,65	--	4753		1397	
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,034	2145,02	--	21523	--	--	15497	39981
					2145,02	--	21523	--		2962	
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	324,431	270,87	96,34	87877	31256	--	51921	150982
					174,53	47,75	56622	15492		11184	
10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона(диам.1,5м-1шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,46	36746,32	10046,10	53650	14667	13024	31923	92419
					17780,16	4306,10	25959	6287		6846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых(диам.1,5м-2шт)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,995	66249,62	10154,40	264667	40567	102097	137893	434764
					30539,00	4325,97	122003	17282		32205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Прайс	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	42727,00	--	128181	--	128181	--	138435
					--	--	--	--		10254	
13	Прайс	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	43152,00	--	129456	--	129456	--	139812
					--	--	--	--		10356	
14	Прайс	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а, КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	32907,00	--	263256	--	263256	--	284316
					--	--	--	--		21060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23988,00	--	23988	--	23988	--	25907
					--	--	--	--		1919	
16	Прайс	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6959,00	--	41754	--	41754	--	45094
					--	--	--	--		3340	
17	Прайс	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8799,00	--	17598	--	17598	--	19006
					--	--	--	--		1408	
18	Прайс	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
					--	--	--	--		7265	
19	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	32	595,00	--	19040	--	19040	--	20563
					--	--	--	--		1523	
20	Е11-110101-1903	Изоляция днища колодца асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5,29875	2331,41	79,77	12354	423	10494	1505	14967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			271,21	30,87	1437	164		1109	
21	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: Изоляция днища колодца. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5,29875	-1239,87	-11,89	-6570	-63	-5901	-599	-7743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-114,38	-5,96	-606	-32		-574	
22	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Стены спускных колодцев бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	36,738	200,25	2,71	7357	99	3349	2705	10867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106,39	0,31	3909	11		805	
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены и днища спускных колодцев.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	42,03675	1918,28	20,38	80638	857	59529	18954	107560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			481,78	3,06	20252	129		7967	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2020190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						896680		
		- Перевозка грузов	Тенге				126544				
		- Накладные расходы	Тенге							306806	
		- Сметная прибыль	Тенге							149642	
		Временные здания и сооружения 2%				40 404					
		Итого с временными									2 060 594
		Зимние 3,15%				64 909					
		Итого с зимними									2 125 503
		Не предвиденные затраты 2%				42 510					
		Итого с непредвиденными									2 168 013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой				**0,997751031**					**2 163 137**
		НДС 12%				**259 576**					
		ИТОГО с НДС									**2 422 713**

Сдал:

Начальник участка " Нура Агро Курылыс"

Крючков А.А._____

Принял:

Инженер строитель ПГ "Строительство ОЗ"

Ковалев П.Т._____ Объём и пров. 13.10.22г

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В._____

(за счет средств ОИ: 10-993701-22)

Утверждаю:

Подрядчик:

Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**

(наименование, адрес)

Объект : **Обратный трубопровод оборотной воды В32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Р1200034854 от 08.12.2021 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) Обратный трубопровод оборотной воды В32

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
КД №279275(20) от 25.09.2020г. увеличение з/платы с к=1,51												
1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	194,7		402,56	402,56	78378	78378	--	9729	95155
						--	69,40	--	13512		7049	
2	СЗ412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2063,82		47,00	--	97000	--		--	104760
						--	--	--	--		7760	
3	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	283,549		268,46	268,46	76122	76122	--	9448	92416
						--	46,28	--	13123		6846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,7695	5549,79	--	48669	--	--	35042	90407
					5549,79	--	48669	--		6697	
5	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Недостающие грунты для обратной засыпки. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	199,527	364,17	364,17	72662	72661	--	9878	89143
					--	68,76	--	13719		6603	
6	С3412-102-0205	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1895,509	47,00	--	89089	--		--	96216
					--	--	--	--		7127	
7	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	477,09	43,29	43,29	20653	20653	--	5032	27740
					--	14,65	--	6989		2055	
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,755	2145,02	--	31650	--	--	22788	58793
					2145,02	--	31650	--		4355	
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	477,09	270,87	96,34	129227	45963	--	76353	222026
					174,53	47,75	83265	22781		16446	
10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона(диам.1,5м-2шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5	36746,32	10046,10	128612	35161	31220	76529	221552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17780,16	4306,10	62231	15071		16411	
11	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых(диам.1,5м-2шт)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,52	66249,62	10154,40	233199	35743	89959	121497	383072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30539,00	4325,97	107497	15227		28376	
12	Прайс	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	42727,00	--	170908	--	170908	--	184581
					--	--	--	--		13673	
13	Прайс	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	43152,00	--	172608	--	172608	--	186417
					--	--	--	--		13809	
14	Прайс	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а, КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	32907,00	--	329070	--	329070	--	355396
					--	--	--	--		26326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23988,00	--	95952	--	95952	--	103628
					--	--	--	--		7676	
16	Прайс	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	6959,00	--	76549	--	76549	--	82673
					--	--	--	--		6124	
17	Прайс	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	8799,00	--	35196	--	35196	--	38012
					--	--	--	--		2816	
18	Прайс	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
					--	--	--	--		9687	
19	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	43	595,00	--	25585	--	25585	--	27632
					--	--	--	--		2047	
20	Е11-110101-1903	Изоляция днища колодца асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	2331,41	79,77	8236	282	6996	1003	9978
					271,21	30,87	958	109		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: Изоляция днища колодца. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-1239,87	-11,89	-4380	-42	-3934	-400	-5162
					-114,38	-5,96	-404	-21		-382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Стены спускных колодцев бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	25,434	200,25	2,71	5093	69	2318	1873	7523
					106,39	0,31	2706	8		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены и днища спускных колодцев.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	28,9665	1918,28	20,38	55566	591	41020	13061	74117
					481,78	3,06	13955	89		5490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2676852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				350527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365581			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1194534		
		- Перевозка грузов	Тенге				186089				
		- Накладные расходы	Тенге							381833	
		- Сметная прибыль	Тенге							198287	
		Временные здания и сооружения 2%				53 537					
		Итого с временными									2 730 389
		Зимние 3,15%				86 007					
		Итого с зимними									2 816 396
		Не предвиденные затраты 2%				56 328					
		Итого с непредвиденными									2 872 724
		Итого со скидкой				0,997751031					2 866 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				**343 952**					
		ИТОГО с НДС									**3 210 215**

Сдал:

Начальник участка " Нура Агро Курылыс"

Крючков А.А._____

Принял:

Инженер строитель ПГ "Строительство ОЗ"

Ковалев П.Т._____ Объемы проверены 13.10.22г

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В._____

(за счет средств ОИ: 10-993701-22)

Утверждаю:

Подрядчик:

Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**
(наименование, адрес)

Объект : **Обратный трубопровод оборотной воды В32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Р1200034854 от 08.12.2021 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) Обратный трубопровод оборотной воды В32

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
КД №279275(20) от 25.09.2020г. увеличение з/платы с к=1,51												
1	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		27979,92	8281,76	27980	8282	1840	12859	44106
						17858,35	3222,10	17858	3222		3267	
2	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1		322311,00	--	322311	--	322311	--	348096
						--	--	--	--		25785	
3	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		20386,31	5981,51	20386	5982	814	9708	32502
						13589,88	2324,89	13590	2325		2408	
4	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1		205337,00	--	205337	--	205337	--	221764
						--	--	--	--		16427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13971,13	3624,74	27942	7250	573	13988	45284
					10059,74	1405,85	20119	2812		3354	
6	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	73315,00	--	146630	--	146630	--	158360
					--	--	--	--		11730	
7	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13971,13	3624,74	27942	7250	573	13988	45284
					10059,74	1405,85	20119	2812		3354	
8	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10151,85	1953,67	10152	1954	146	5374	16768
					8052,41	757,50	8052	758		1242	
9	Ц13-121101-0104	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6989,62	--	13979	--	135	8445	24218
					6921,84	--	13844	--		1794	
10	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 80	шт.	2	73331,00	--	146662	--	146662	--	158395
					--	--	--	--		11733	
11	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 50	шт.	1	47267,00	--	47267	--	47267	--	51048
					--	--	--	--		3781	
12	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 25(для выпуска воздуха)	шт.	2	29319,00	--	58638	--	58638	--	63329
					--	--	--	--		4691	
13	Прайс	Тройник равнопроходной ТС-590.000-06 диам.200	шт.	2	24255,00	--	48510	--	48510	--	52391
					--	--	--	--		3881	
14	Прайс	Тройник неравнопроходной ТС-588.000-029 диам.200х150	шт.	1	24255,00	--	24255	--	24255	--	26195
					--	--	--	--		1940	
15	Прайс	Тройник неравнопроходной ТС-588.000-06 диам.200х80	шт.	1	6007,00	--	6007	--	6007	--	6488
					--	--	--	--		481	
16	Прайс	Переход К219х6-150х4,5 ТС-594-13	шт.	1	6688,00	--	6688	--	6688	--	7223
					--	--	--	--		535	
17	Прайс	Переход К219х6-89х3,5 ТС-594-45	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
					--	--	--	--		684	
18	Прайс	Отвод 90°диам.219х6,0 ТС-582-07	шт.	13	20493,00	--	266409	--	266409	--	287722
					--	--	--	--		21313	
19	Прайс	Отвод 90°диам.159х4,5 ТС-582-06	шт.	4	7645,00	--	30580	--	30580	--	33026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2446	
20	Прайс	Отвод 90°диам. 57х3,5 ТС-582-01	шт.	4	581,00	--	2324	--	2324	--	2510
					--	--	--	--		186	
21	Прайс	Отвод 45°диам.219х6,0 ТС-582-07	шт.	2	11682,00	--	23364	--	23364	--	25233
					--	--	--	--		1869	
22	Ц13-120201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях+подземная прокладка	м трубопровода	260	4208,31	1744,90	1094161	453674	34595	455048	1673145
					2330,35	538,80	605892	140088		123937	
23	0140020154	Труба стальная эл.сварная диам.219х7 ГОСТ 10704-91	т	8,23618	661100,00	--	5444939	--	5444939	--	5880534
					--	--	--	--		435595	
24	Ц13-120201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	37	3492,98	1566,68	129240	57967	1868	53054	196877
					1875,81	474,82	69405	17568		14584	
25	0140010352	Труба стальная эл.сварная диам.159х4,5 ГОСТ 10704-91	т	0,63772	610500,00	--	389328	--	389328	--	420474
					--	--	--	--		31146	
26	Ц13-120201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	5	2717,36	1240,25	13587	6201	72	5614	20737
					1462,81	377,89	7314	1889		1536	
27	0140020078	Труба стальная эл.сварная диам.89х3,5 ГОСТ 10704-91	т	0,03708	705100,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
28	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	25	2535,66	1100,28	63391	27507	352	26899	97514
					1421,29	342,60	35532	8565		7223	
29	0140020132	Труба стальная эл.сварная диам.57х3,5 ГОСТ 10704-91	т	0,11603	705100,00	--	81813	--	81813	--	88358
					--	--	--	--		6545	
30	Ц13-120201-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	12	2474,52	165,68	29694	1988	19	17393	50854
					2307,28	68,76	27687	825		3767	
31	140080062	Труба стальная водогазопроводная диам.25х2,8 ГОСТ 3262-75	т	0,02557	594000,00	--	15189	--	15189	--	16404
					--	--	--	--		1215	
32	Ц13-121701-0113 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	260	3496,65	185,81	909130	48310	146948	443708	1461065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2745,66	51,99	713872	13517		108227	
33	Ц13-121701-0112 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	37	3090,71	174,13	114356	6442	8886	61492	189915
					2676,44	48,04	99028	1777		14068	
34	Ц13-121701-0109 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	5	2511,62	109,09	12558	546	476	7131	21264
					2307,28	30,73	11536	154		1575	
35	Ц13-121701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	25	1623,12	90,07	40578	2252	833	23312	69001
					1499,73	28,92	37493	723		5111	
36	Ц13-121701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление	м трубопровода	12	1320,94	78,75	15851	945	509	8988	26826
					1199,79	28,10	14397	337		1987	
37	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	11242,00	--	44968	--	44968	--	48565
					--	--	--	--		3597	
38	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7975,00	--	15950	--	15950	--	17226
					--	--	--	--		1276	
39	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3685,00	--	29480	--	29480	--	31838
					--	--	--	--		2358	
40	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2453,00	--	4906	--	4906	--	5298
					--	--	--	--		392	
41	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1144,00	--	4576	--	4576	--	4942
					--	--	--	--		366	
42	Е11-221101-0105	Врезка 200/400	врезка	1	21930,31	10073,71	21930	10073	1996	13095	37827
					9860,54	3366,32	9861	3366		2802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	0140020154	Труба стальная эл.сварная диам.219х7 ГОСТ 10704-91	т	0,01261	661100,00	--	8336	--	8336	--	9003
					--	--	--	--		667	
44	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0028	821622,00	--	2301	--	2301	--	2485
					--	--	--	--		184	
45	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,08558	821622,00	--	70314	--	70314	--	75939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5625	
46	Е11-070107-0103	Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.325х8, 219х6,. Установка	т стальных элементов	0,05644	162057,34	7863,72	9147	444	2709	7177	17630
					106193,62	1573,84	5994	89		1306	
47	0140020161	Труба стальная эл.сварная диам.325х8,0 ГОСТ 10704-91	т	0,03752	666600,00	--	25011	--	25011	--	27012
					--	--	--	--		2001	
48	0140020154	Труба стальная эл.сварная диам.219х7 ГОСТ 10704-91	т	0,01891	661100,00	--	12501	--	12501	--	13501
					--	--	--	--		1000	
49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	204,07802	138,30	2,71	28224	553	11899	10926	42282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77,28	0,31	15772	63		3132	
50	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска мастикой масляно-битумной в 2слоя	м2	204,07802	188,19	7,00	38405	1429	23121	9689	51942
					67,89	0,92	13855	188		3848	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12285868**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1784108**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**661850**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**206066**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7759493**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**899225**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1224893**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**914426**	
		Временные здания и сооружения 2%				**245 717**					
		Итого с временными									**12 531 585**
		Зимние 3,15%				**394 745**					
		Итого с зимними									**12 926 330**
		Не предвиденные затраты 2%				**258 527**					
		Итого с непредвиденными									**13 184 857**
		Итого со скидкой				**0,997751031**					**13 155 205**
		НДС 12%				**1 578 625**					
		ИТОГО с НДС									**14 733 829**

Сдал:

Начальник участка" Нура Агро Курылыс"

Крючков А.А.

Принял:

Энергетик ПГ "Строительство ОЗ"

Кригер В.В. Объемы проверил. 14.10.22

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В.

(за счет средств ОИ: 10-993701-22)

Утверждаю:

Подрядчик:

Директор ТОО " Нура Агро Курылыс"

Камаев С.В.

Заказчик : **ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нура Агро Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов из руд текущей добычи Жезказганского месторождения производительностью 5,5 тн/час**
(наименование, адрес)

Объект : **Подающий трубопровод оборотной воды В31**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Р1200034854 от 08.12.2021 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) Подающий трубопровод оборотной воды В31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
КД №279275(20) от 25.09.2020г. увеличение з/платы с к=1,51												
1	Ц13-121101-0114	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		35924,77	11557,77	35925	11558	2494	16092	56179
						21873,01	4507,88	21873	4508		4161	
2	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1		406693,00	--	406693	--	406693	--	439228
						--	--	--	--		32535	
3	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		27979,92	8281,76	27980	8282	1840	12859	44106
						17858,35	3222,10	17858	3222		3267	
4	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1		322311,00	--	322311	--	322311	--	348096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		25785	
5	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20386,31	5981,51	20386	5982	814	9708	32502
					13589,88	2324,89	13590	2325		2408	
6	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	205337,00	--	205337	--	205337	--	221764
					--	--	--	--		16427	
7	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13971,13	3624,74	13971	3625	286	6994	22642
					10059,74	1405,85	10060	1406		1677	
8	Прайс	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	73315,00	--	73315	--	73315	--	79180
					--	--	--	--		5865	
9	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13971,13	3624,74	27942	7250	573	13988	45284
					10059,74	1405,85	20119	2812		3354	
10	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10151,85	1953,67	10152	1954	146	5374	16768
					8052,41	757,50	8052	758		1242	
11	Ц13-121101-0104	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6989,62	--	13979	--	135	8445	24218
					6921,84	--	13844	--		1794	
12	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 80	шт.	2	73331,00	--	146662	--	146662	--	158395
					--	--	--	--		11733	
13	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 50	шт.	1	47267,00	--	47267	--	47267	--	51048
					--	--	--	--		3781	
14	Прайс	Клапан запорный фланцевый 15с22 нж для воды и пара, PN 10, DN 25(для выпуска воздуха)	шт.	2	29319,00	--	58638	--	58638	--	63329
					--	--	--	--		4691	
15	Прайс	Тройник равнопроходной ТС-590.000-06 диам.200	шт.	2	13406,00	--	26812	--	26812	--	28957
					--	--	--	--		2145	
16	Прайс	Тройник неравнопроходной ТС-588.000-029 диам.200х150	шт.	1	26000,00	--	26000	--	26000	--	28080
					--	--	--	--		2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс	Тройник неравнопроходной ТС-588.000-06 диам.200х80	шт.	1	6077,00	--	6077	--	6077	--	6563
					--	--	--	--		486	
18	Прайс	Переход К219х6-150х4,5 ТС-594-13	шт.	1	6688,00	--	6688	--	6688	--	7223
					--	--	--	--		535	
19	Прайс	Переход К219х6-89х3,5 ТС-594-45	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
					--	--	--	--		684	
20	Прайс	Отвод 90°диам.273х7,0 ТС-582-08	шт.	4	41349,00	--	165396	--	165396	--	178628
					--	--	--	--		13232	
21	Прайс	Отвод 90°диам.219х6,0 ТС-582-07	шт.	4	20493,00	--	81972	--	81972	--	88530
					--	--	--	--		6558	
22	Прайс	Отвод 90°диам.159х4,5 ТС-582-06	шт.	4	7645,00	--	30580	--	30580	--	33026
					--	--	--	--		2446	
23	Прайс	Отвод 90°диам. 57х3,5 ТС-582-01	шт.	4	792,00	--	3168	--	3168	--	3421
					--	--	--	--		253	
24	Прайс	Отвод 45°диам.273х7,0 ТС-582-08	шт.	1	21659,00	--	21659	--	21659	--	23392
					--	--	--	--		1733	
25	Прайс	Отвод 45°диам.219х6,0 ТС-582-07	шт.	1	11682,00	--	11682	--	11682	--	12617
					--	--	--	--		935	
26	Ц13-120201-0214	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях+подземная прокладка	м трубопровода	110	4766,80	1909,66	524348	210063	27490	215230	798744
					2607,23	600,37	286795	66041		59166	
27	0140020157	Труба стальная эл.сварная диам.273х7 ГОСТ 10704-91	т	5,07646	661100,00	--	3356048	--	3356048	--	3624532
					--	--	--	--		268484	
28	Ц13-120201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях+подземная прокладка	м трубопровода	110	4208,31	1744,90	462914	191939	14636	192520	707869
					2330,35	538,80	256339	59268		52435	
29	0140020154	Труба стальная эл.сварная диам.219х7 ГОСТ 10704-91	т	3,48454	639100,00	--	2226970	--	2226970	--	2405128
					--	--	--	--		178158	
30	Ц13-120201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	37	3492,98	1566,68	129240	57967	1868	53054	196877
					1875,81	474,82	69405	17568		14584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	0140010352	Труба стальная эл.сварная диам.159х4,5 ГОСТ 10704-91	т	0,63772	610500,00	--	389328	--	389328	--	420474
					--	--	--	--		31146	
32	Ц13-120201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2,5	2717,36	1240,25	6793	3101	35	2807	10368
					1462,81	377,89	3657	945		768	
33	0140020078	Труба стальная эл.сварная диам.89х3,5 ГОСТ 10704-91	т	0,01854	594000,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
34	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	25	2535,66	1100,28	63391	27507	352	26899	97514
					1421,29	342,60	35532	8565		7223	
35	0140020132	Труба стальная эл.сварная диам.57х3,5 ГОСТ 10704-91	т	0,11603	594000,00	--	68922	--	68922	--	74436
					--	--	--	--		5514	
36	Ц13-120201-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	15	2474,52	165,68	37118	2485	24	21741	63567
					2307,28	68,76	34609	1031		4709	
37	140080062	Труба стальная водогазопроводная диам.25х2,8 ГОСТ 3262-75	т	0,03196	594000,00	--	18984	--	18984	--	20503
					--	--	--	--		1519	
38	Ц13-121701-0114 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	110	3977,41	197,57	437515	21732	83304	206403	695432
					3022,54	53,52	332479	5887		51513	
39	Ц13-121701-0113 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	110	3496,65	185,81	384632	20439	62170	187723	618143
					2745,66	51,99	302023	5719		45788	
40	Ц13-121701-0112 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	37	3090,71	174,13	114356	6442	8886	61492	189915
					2676,44	48,04	99028	1777		14068	
41	Ц13-121701-0109 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	2,5	2511,62	109,09	6279	273	238	3565	10632
					2307,28	30,73	5768	77		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-121701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	15	1623,12 1499,73	90,07 28,92	24347 22496	1351 434	500	13987 3067	41401
43	Ц13-121701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление	м трубопровода	15	1320,94 1199,79	78,75 28,10	19814 17997	1182 422	635	11235 2484	33533
44	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	16000,00 --	-- --	64000 --	-- --	64000	-- 5120	69120
45	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	6195,00 --	-- --	12390 --	-- --	12390	-- 991	13381
46	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4392,00 --	-- --	8784 --	-- --	8784	-- 703	9487
47	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3800,00 --	-- --	22800 --	-- --	22800	-- 1824	24624
48	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2453,00 --	-- --	4906 --	-- --	4906	-- 392	5298
49	Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1144,00 --	-- --	4576 --	-- --	4576	-- 366	4942
50	Е11-221101-0106	Врезка 250/400 В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	31216,45 13598,88	15161,78 5013,94	31216 13599	15162 5014	2455	18427 3971	53614
51	0140020157	Труба стальная эл.сварная диам.273х7 ГОСТ 10704-91	т	0,01837	661100,00 --	-- --	12144 --	-- --	12144	-- 972	13116
52	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0126	821622,00 --	-- --	10352 --	-- --	10352	-- 828	11180
53	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,09058	821622,00 --	-- --	74423 --	-- --	74423	-- 5954	80377
54	Е11-070107-0103	Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.325х8, 219х6,. Установка	т стальных элементов	0,05644	162057,34 106193,62	7863,72 1573,84	9147 5994	444 89	2709	7177 1306	17630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-070107-0104	Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.377х8. Установка	т стальных элементов	0,04368	121724,79	7633,93	5317	333	1573	4105	10176
					78090,86	1558,56	3411	68		754	
56	0140020027	Труба стальная эл.сварная диам.377х8,0 ГОСТ 10704-91	т	0,04368	666600,00	--	29117	--	29117	--	31446
					--	--	--	--		2329	
57	0140020161	Труба стальная эл.сварная диам.325х8,0 ГОСТ 10704-91	т	0,03752	666600,00	--	25011	--	25011	--	27012
					--	--	--	--		2001	
58	0140020154	Труба стальная эл.сварная диам.219х7 ГОСТ 10704-91	т	0,01891	639100,00	--	12085	--	12085	--	13052
					--	--	--	--		967	
59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	194,76007	138,30	2,71	26936	527	11358	10427	40352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77,28	0,31	15051	60		2989	
60	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска мастикой масляно-битумной в 2слоя	м2	194,76007	188,19	7,00	36652	1363	22067	9247	49571
					67,89	0,92	13222	179		3672	
61	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	41	50782,95	1908,83	2082101	78262	653458	1054381	3387400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32936,12	901,52	1350381	36962		250919	
62	С1234-202-0107	Маты из стеклоштапельного волокна толщ.60мм	м3	23,1	13590,00	--	313929	--	313929	--	339043
					--	--	--	--		25114	
63	С1234-101-0204	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ.60мм	м3	40,04	33894,00	--	1357116	--	1357116	--	1465685
					--	--	--	--		108569	
64	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	380	904,83	15,83	343836	6016	113349	172495	557638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			590,71	6,57	224471	2497		41306	
65	С1234-203-0201	Холст стекловолокнистый	10 м2	43,7	4018,00	--	175587	--	175587	--	189634
					--	--	--	--		14047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18457147**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3226494**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**702496**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**234358**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10863179**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1171112**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2368069**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1372819**	
		Временные здания и сооружения 2%				**369 143**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**18 826 290**
		Зимние 3,15%				**593 028**					
		Итого с зимними									**19 419 318**
		Не предвиденные затраты 2%				**388 386**					
		Итого с непредвиденными									**19 807 704**
		Итого со скидкой				**0,997751031**					**19 763 158**
		НДС 12%				**2 371 579**					
		ИТОГО с НДС									**22 134 736**

Сдал:

Начальник участка "Нура Агро Курылыс"

Крючков А.А._____

Принял:

Энергетик ПГ "Строительство ОЗ"

Кригер В.В._____ Объемы проверил 14.10.22г.

Экономист ПГ "Строительство ОЗ"

Иванцова О.В._____

(за счет средств ОИ: 10-993701-22)