Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области. Корректировка

ДОГОВОР №53 от 03.09.2021 г.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		53	03.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области	746 763 796,66	**222 764 779,61**		-	-	-	-	-	26 731 773,55	249 496 553,16

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____**Есетов А.Е.**

Аттестат KZ36VJE00052996

Принял
Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" БИН 070140003585

Руководитель_____ **Кенжебеков А.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №53 от 03.09.2021 г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области. Корректировка

Акт выполненных работ №5
за август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
14	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	8104,04	291,73	291,73	2364192	2364191	--	479678	3071351
					--	82,21	--	666233		227480	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	243,523	3690,31	--	898675	--	--	647045	1669379
					3690,31	--	898675	--		123659	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	243,523	1604,04	--	390621	--	--	281247	725619
					1604,04	--	390621	--		53750	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8104,04	58,18	58,18	471493	471493	--	116212	634708
					--	19,91	--	161351		47003	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	14632,481	285,72	129,30	4180792	1891980	--	2331101	7032809
					156,42	64,84	2288813	948770		520916	
19	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,7725	1711635,06	1220911,14	13303684	9489532	--	6381451	21259946
					490723,92	338598,73	3814152	2631759		1574811	

20	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7850,27535	13087,62	--	102741421	--	102741421	--	110960738
					--	--	--	--		8219317	
39	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	7,764	25636,68	--	199043	--	199043	--	214966
					--	--	--	--		15923	
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,764	43337,80	27177,04	336475	211002	--	114169	486696
					16160,76	7945,70	125472	61690		36052	
41	261-201-0619 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая желтого цвета	м	7771,852	12,24	--	95127	--	95127	--	102743
					--	--	--	--		7616	
42	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 200. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	739	2471,93	46,64	1826756	34467	137247	1009577	3063243
					2239,57	--	1655042	--		226910	
43	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	11,764	2167283,93	1761605,90	25495928	20723532	314169	8434678	36645055
					378972,00	408929,85	4458227	4810651		2714449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152304207	35186197	103487007	19795158	185 867 253
							13631002	9280454	--	13767886	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2163231				
		Материалы	Тенге				137247				
		Всего заработная плата	Тенге					1842204			
		Накладные расходы	Тенге				1123746				
		Сметная прибыль	Тенге				262962				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3549939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					1842204			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150140976				
		Материалы	Тенге				314170				
		Всего заработная плата	Тенге					21069252			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103035591				
		Накладные расходы	Тенге				18671412				
		Сметная прибыль	Тенге				13504924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182317312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9389
		Сметная заработная плата	Тенге					21069252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185867251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10090
		Сметная заработная плата	Тенге					22911456			

РАЗДЕЛ 2.Растительный слой

70	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя	$м^3$ грунта	159268	71,03	71,03	11312806	11312806	--	2787190	15227613
					--	24,30	--	3870212		1127617	
71	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление почвенно-растительного слоя	$м^3$ грунта	159268	71,03	71,03	11312806	11312806	--	2787190	15227613
					--	24,30	--	3870212		1127617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22625612	22625612	--	5574380	30455226
							--	7740424	--	2255234	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22625612				
		Всего заработная плата	Тенге					7740424			
		Накладные расходы	Тенге				5574380				
		Сметная прибыль	Тенге				2255234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30455226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3376
		Сметная заработная плата	Тенге					7740424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30455226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3376
		Сметная заработная плата	Тенге					7740424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								216322477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13631002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57811809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17020878			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103487008		
		- Накладные расходы	Тенге							25369538	
		- Сметная прибыль	Тенге							16023120	
		Всего по объекту									216 322 477
		в том числе оборудования									0
		СМР									216 322 477
		Временные здания и сооружения 1,3%									2 812 192
		Итого									219 134 669
		Доп. затраты при производстве СМР (ремонтностроительных) в зимнее время 2,3.0,9%/ Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									1 468 202
		Итого									220 602 871
		Непредвиденные работы изатраты 2%									4 412 057
		Итого									225 014 929
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 75 %, К=1,079									182 093 331
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 25 %, К=1,163									65 423 091
		НДС на 2024 год									7 850 771
		Итого в текущих ценах 2024 год									247 516 422

		С понижающим коэффициентом на 10%									**222 764 779,61**
		НДС (12 %)									26 731 773,55
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**249 496 553,16**

Принял

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" БИН 070140003585

Заместитель руководителя _____ **Нургалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Алстройпроект" БИН 930440000909

Проектировщик _____ **Куанышев Р.Н.**

Приказ №6 от 16.08.2021 г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Есетов А.Е.**

Аттестат KZ36VJE00052996