Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжения) на участок "правобережной" части в селе Аккала, Индерского района, Атырауской области

ДОГОВОР №28 от 26.02.2021 г. Доп согл №3 от 10.02.2022г.

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 годн.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		26	26.02.2021г				
		доп. согл.№1	04.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**934 223 231,60**	**109 996 663,71**		-	-	-	-	-	**13 199 599,64**	**123 196 263,35**
Удержание аванса 30%	280 266 969,48	32 998 999,11								36 958 879,01
Итого к оплате	**653 956 262,12**	**76 997 664,59**								**86 237 384,35**
в т ч. НДС	78 474 751,45	9 239 719,75								9 239 719,75

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района" БИН 060240002707
Габдуллин А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Калматамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО «Мутпау», БИН 050840001510
Боскымбаев Д.Б.
Аттестат № KZ48VAE00039297

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №28 от 26.02.2021 г. Доп согл №3 от 10.02.2022г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжения) на участок "правобережной" части в селе Аккала, Индерского района, Атырауской области

Акт выполненных работ №6
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Подводящий водовод

		Земляные работы под колодцев (11 шт.)										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	371,0929	204,09	193,23	75737	71704	–	15775	98834
		НР - 72%; СП - 36%			10,87	48,18	4033	17877		7321	
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Доработка грунта вручную	м3 грунта	11,4771	3871,68	–	44436	–	–	31994	82544
		НР - 72%; СП - 8%			3871,68	–	44436	–		6114	
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчано-гравийная подготовка (ПГС) под колодцы толщ. 100 мм	м3	4,04	10393,14	985,96	41988	3983	25491	13300	59712
		НР - 84%; СП - 8%			3097,64	404,70	12514	1635		4423	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (63,94м3 объем колодцев 11 шт.)	м3 грунта	62,918	875,77	–	55102	–	–	39673	102357
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	–	55102	–		7582	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка котлованов механизированным способом (63,94м3 объем колодцев 11 шт.)	м3	251,672	34,97	34,97	8802	8802	–	2354	12048
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,99	–	3270		892	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уп лотненного грунта	251,672	160,61	75,18	40421	18921	–	21897	67302
		НР - 72%; СП - 8%			85,43	35,41	21500	8912		4985	

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					543440				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159671				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9458762			
		- Накладные расходы	Тенге							5490538		
		- Сметная прибыль	Тенге							1686303		

Протокол замены №1.

ЗАМЕНА (на включение) Локальная смета 6-1-1. Подводящий водопод

		Линейная часть										
1	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11	5200,00	–	57200	–	57200	–	61776
		СП - 8%			–	–	–	–		4576	
		Подключение насосной станции									
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм. Укладка	км	0,104	360573,39	105563,51	37517	10984	615	28838	71664
		НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	25918	3212		5308	
3	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	104,048	1719,00	–	178859	–	178859	–	193167
		СП - 8%			–	–	–	–		14309	
4	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,4	33193,00	–	146049	–	146049	–	157733
		СП - 8%			–	–	–	–		11684	
5	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	10539,00	–	12647	–	12647	–	13659
		СП - 8%			–	–	–	–		1012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								497 999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						395370		
		- Накладные расходы	Тенге							28838	
		- Сметная прибыль	Тенге							36889	

Протокол замены №1. Локальная смета 6-1-2. Внутрипоселковый водопровод.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Внутрипоселковый водопровод

		Земляные работы - линейная часть									
1	Е11-01010I-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15080,21157	204,09	193,23	3077758	2913874	–	641069	4016333
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,18	163884	726489		297506	
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	Доработка грунта вручную	м3 грунта	466,3977	3871,68	–	1805743	–	–	1300135	3354348
		НР - 72%; СП - 8%			3871,68	–	1805743	–		248470	

3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаная подушка под труб топл.100 мм (0,125м2 х 31288м = 3911м3) *НР - 94% СП - 8%*	м3	450,74213	5832,50 3097,64	985,96 404,70	2628953 1396237	444414 182415	788302	1483933 329031	4441917
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей к котлованов механизированным способ ом на расстояние до 5м (594,1м3 объем труб) *НР - 72% СП - 8%*	м3	12021,9163	34,97 –	34,97 12,99	420435 –	420435 156197	–	112462 42632	575528
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гру нтов 2 (594,1м3 объем труб диам. 225мм, 110мм, 63м м) *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	3005,4719	875,77 875,77	– –	2632108 2632108	– –	–	1895118 362178	4889404
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грун та по месту на расстояние до 10 м *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	519,2115	49,90 –	49,90 18,54	25908 –	25908 9625	–	6930 2627	35465
		Линейная часть									
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 *НР - 99% СП - 8%*	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 32х2,3 мм. Укладка	к м	7	297506,56 222132,00	73723,24 21337,78	2082546 1554924	516063 149364	11559	1687246 301583	4071375
14	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	7070	182,00 –	– –	1286740 –	– –	1286740	– 102939	1389679
15	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,6	33193,00 –	– –	1845531 –	– –	1845531	– 147642	1993173
16	С123-010501-1523 2301-0501-1523 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,2	26133,00 –	– –	2749192 –	– –	2749192	– 219935	2969127
17	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72	10539,00 –	– –	758808 –	– –	758808	– 60705	819513
18	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	192,4	5338,00 –	– –	1027031 –	– –	1027031	– 8216Z	1109194
19	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	505	5200,00 –	– –	2626000 –	– –	2626000	– 210080	2836080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								32 501 136
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7552896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4320693			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1224092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11093163		
		- Накладные расходы	Тенге							7126893	
		- Сметная прибыль	Тенге							2407490	

7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта по месту на расстояние до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,98	49,90 –	49,90 18,54	3392 –	3392 1260	–	907 344	4643
8	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	10218,368	204,09 10,87	193,23 48,18	2085492 111048	1974444 492270	–	434389 201590	2721472
9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 НР - 72%; СП - 8%	Доработка грунта вручную	м3 грунта	316,032	3871,68 3871,68	– –	1223575 1223575	– –	–	880974 168364	2272912
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	Обратная засыпка мягким грунтом траншей на h=0,30м над верхом трубы вручную с уплотнением	м3	1920	875,77 875,77	– –	1681482 1681482	– –	–	1210667 231372	3123521
11	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 НР - 94%; СП - 8%	То же, песчано-гравийная подготовка под футляр h=0,05м	м3	13,64	10393,14 3097,64	985,96 404,70	141762 42252	13448 5520	86062	44906 14933	201601
12	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 НР - 94%; СП - 8%	То же, песчано-гравийная подготовка под трубопровод диам. 315 мм h=0,10м	м3	362,12	10393,14 3097,64	985,96 404,70	3763564 1121717	357036 146550	2284811	1192171 396459	5352194
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзи=0,3 Прим НР - 72%; СП - 8%	Устройствосигнальной ленты	км кабеля	3,292	27948,01 8990,10	18957,91 4421,45	92005 29595	62409 14555	–	31789 9903	133697
14	С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015 Прим СП - 8%	Лента сигнальная полимерная м	м	3292	213,00 –	– –	701196 –	– –	701196	– 56096	757292
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из Группа грунтов 2 (256,42м3 объем труб диам. 315 мм, 110мм, 530мм)	м3 грунта	1596,444	875,77 875,77	– –	1398121 1398121	– –	–	1006647 192381	2597149
16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	Засыпка траншей и котлованов механизированным со особом на расстояние до 5 м	м3	6385,776	34,97 –	34,97 12,99	223326 –	223326 82969	–	59737 22645	305708
17	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	Разравнивание оставшегося грунта по месту на расстояние до 10 м	м3 грунта	632,18	49,90 –	49,90 18,54	31545 –	31545 11719	–	8438 3199	43181

18	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров диам. 530х7,0 мм (6 шт.)	км	0,124	2579059,33	1232369,14	319803	152814	9819	203470	565136
		НР - 98%; СП - 8%			1267503,00	389961,84	157170	48355		41862	
19	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	124	23782,00	–	2948968	–	2948968	–	3184885
		СП - 8%			–	–	–	–		235917	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка футляра песчано-гравийн ой смесью h=0,5м	м3	136,4	875,77	–	119455	–	–	86008	221900
		НР - 22%; СП - 8%			875,77	–	119455	–		16437	
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014	м3	136,4	5622,00	–	766841	–	766841	–	828188
		СП - 8%			–	–	–	–		61347	
22	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Антикоррозийная изоляция фу тляров весьма усиленного типа	км	0,124	6915948,61	1249848,63	857578	154981	682836	62283	993450
		НР - 89%; СП - 8%			159360,00	347999,81	19761	43152		73589	
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка концы футляров би тумом и прядью	футляр	8	30869,11	3246,02	246953	25968	143130	77610	350528
		НР - 99%; СП - 8%			9731,82	67,45	77855	540		25965	
25	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315х18,7 мм. Ук ладка с вычетом протаскивание	км	3,168	685999,49	244138,88	2173246	773452	176421	1442305	3904795
		НР - 99%; СП - 8%			386172,00	73699,66	1223393	233481		289244	
26	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100х6,6 мм. Укладка	км	0,03	360573,39	105563,51	10817	3167	177	8315	20663
		НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	7473	926		1531	
31	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	2102,07	1344,43	21021	13444	–	11232	34833
		НР - 99%; СП - 8%			757,64	376,88	7576	3769		2580	
36	Е11-160601-0108 1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки чугунные диаметром 300 мм (фланцы приварные 28 шт.). Установка	шт.	14	47626,03	1545,39	666764	21635	440203	206962	943624
		НР - 98%; СП - 8%			14637,60	447,09	204926	6259		69898	
37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	8	4021,18	275,50	32169	2204	4173	25745	62547
		НР - 98%; СП - 8%			3224,00	59,74	25792	478		4633	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	12	1426,40	913,04	17117	10956	–	9138	28355
		НР - 99%; СП - 8%			513,36	255,86	6160	3070		2100	

50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сб орного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,65	23956,73	9209,34	374923	144126	68150	219916	642426
		НР - 90% СП - 88%			10392,78	3801,28	162647	59490		47587	
65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковая гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2 поверхности	109,06	874,99	20,15	95427	2198	62525	28829	134196
		НР - 93% СП - 88%			281,54	2,70	30704	294		9940	
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	То же гидроизоляция днища коло дцев	м2 поверхности	33,361	874,99	20,15	29191	672	19127	8819	41050
		НР - 93% СП - 88%			281,54	2,70	9392	90		3041	
71	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Объем заделкитруб в колодцах бетоном В7,5; F50; W8	м3 заделки	1,375	141657,47	1181,63	194779	1625	87361	89536	307060
		НР - 84% СП - 88%			76940,44	580,07	105793	798		22745	
72	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	257	575,00	–	147775	–	147775	–	159597
		СП - 8%			–	–	–	–		11822	
73	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Бетонные упоры УТ-1 серии 3.001.1-3	м3	1,12	39405,00	–	44134	–	44134	–	47664
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция повышения давления									
77	Цена ТОО "Аквaтерра-Актобе"	Насосная станция повышения давления AKVA ЕЗ NB80-200200/213, в комплекте: 2 рабочий насос, 1 резервный	компле кт	1	25200722,80	–	25200723	–	–	–	25200723
					–	–	–	–	25200723	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25200723	–	8699200	7475786	55 607 787
								–	25200723	2252372	
	Стоимость оборудования		Тенге				24901900				
	Заготов складские расходы		Тенге				298823				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25200723				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25200723				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								55607787
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				7903474				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4076233			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1187239			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						8699200		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						25200723		
	- Накладные расходы		Тенге							7475786	
	- Сметная прибыль		Тенге							2252372	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Внутрипо селковый водопровод

Земляные работы под колодцы (диам. 2м - 1шт.; диам. 1,5м - 504шт.; диам. 1,0м - 11 шт.)

7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта по месту на расстояние до 10 м *НР - 22%; СП - 8%*	м3 грунта	928,73	49,90 –	49,90 18,54	46342 –	46342 17217	–	12396 4699	63437
Земляные работы - линейная часть											
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта по месту на расстояние до 10 м *НР - 22%; СП - 8%*	м3 грунта	346,1	49,90 –	49,90 18,54	17270 –	17270 6416	–	4620 1751	23641
23	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225х13,4 мм. Укладка *НР - 999%; СП - 8%*	км	0,148	579666,07 360932,00	194053,46 57615,14	85791 53418	28720 8527	3653	61326 11769	158885
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,024	360573,39 249096,00	105563,51 30865,83	8654 5978	2534 741	142	6652 1224	16530
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0845	315836,28 229836,00	83366,34 24079,99	26688 19421	7044 2035	223	21241 3834	51764
26	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32х2,3 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,321	297506,56 222132,00	73723,24 21337,78	95500 71304	23665 6849	531	77372 13830	186702
27	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	147,6	7139,00 –	– –	1053716 –	– –	1053716	– 84297	1138014
28	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	33,24	1719,00 –	– –	57140 –	– –	57140	– 4571	61711
29	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	86,155	596,00 –	– –	51348 –	– –	51348	– 4108	55456
30	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ18599-2001 *СП - 8%*	м	34,27035	182,00 –	– –	6237 –	– –	6237	– 499	6736
34	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 200 мм (фланцы приварные 104 шт.). У становка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	52	12130,12 9963,84	856,25 233,18	630766 518120	44525 12125	68121	519640 92033	1242439
35	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм (фланцы приварные 490 шт.). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	245	4021,18 3214,00	275,50 59,74	985189 789880	67498 14636	127811	788426 141889	1915504
36	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм (фланцы приварные 366 шт.). У становка	шт.	183	2236,99	116,26	409369	21276	54521	331740	800397

		НР - 98%; СП - 85%			1822,80	26,98	333572	4937		59289	
41	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 1 0, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2623,00	–	104920	–	104920	–	113314
		СП - 85%			–	–	–	–		8394	
42	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоск ие из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	14	6356,00	–	88984	–	88984	–	96103
		СП - 85%			–	–	–	–		7119	
43	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили запорные муфтовые диам. 32 мм. Установка	шт.	964	2236,99	116,26	2156459	112075	287205	1747524	4216301
		НР - 98%; СП - 85%			1822,80	26,98	1757179	26009		312319	
44	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	964	1274,00	–	1228136	–	1228136	–	1326387
		СП - 85%			–	–	–	–		98251	
53	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка тройников чугунные фланцевый ТФ диам. 200х200	т фасонных частей	0,1566	77259,77	14860,05	12099	2327	3991	6451	20034
		НР - 99%; СП - 85%			36918,30	4692,33	5781	735		1484	
54	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	То же, установка тройников чугунные фланцевый с пожарной подставкой ПТФ диам. 200х200	т фасонных частей	0,828	77259,77	14860,05	63971	12304	21099	34109	105927
		НР - 99%; СП - 85%			36918,30	4692,33	30568	3885		7846	
55	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	То же, установка тройников чугунные фланцевый с пожарной подставкой ПТФ диам. 200х100	т фасонных частей	4,503	77259,77	14860,05	347901	66915	114743	185499	576072
		НР - 99%; СП - 85%			36918,30	4692,33	166243	21130		42672	
56	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	То же, установка крестов чугунные фланцевый с п ожарной подставкой ПКФ диам. 200х100	т фасонных ч астей	0,333	77259,77	14860,05	25728	4948	8486	13718	42601
		НР - 99%; СП - 85%			36918,30	4692,33	12294	1563		3156	
62	Е11-160101-0303 1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка чугунных тройников и крестовин диаметром до100 мм	т фасонных частей	3,548	53053,25	3721,65	188233	13204	55169	122307	335384
		НР - 98%; СП - 85%			33782,40	1393,31	119860	4943		24843	
65	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт.	5	2102,07	1344,43	10510	6722	–	5616	17416
		НР - 99%; СП - 85%			757,64	376,88	3788	1884		1290	
67	С123-020302-4754 2302-0302-4754 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой пер ходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225х110х225, PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	18365,00	–	91825	–	91825	–	99171
		СП - 85%			–	–	–	–		7346	
73	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	То же, установка полиэтиленовых переходов, заглушек, отводов	шт.	10	1426,40	913,04	14264	9130	–	7615	23630
		НР - 99%; СП - 85%			513,36	255,86	5134	2559		1750	

74	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015 Прим	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010 *СП - 8%*	шт.	10	734,00 --	-- --	7340 --	-- --	7340	-- 587	7927
91	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Уста новка *НР - 99%, СП - 85%*	шт.	145	2790,51 2054,78	181,11 79,01	404623 297943	26261 11456	80419	306396 56874	767803
92	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 15 00 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	-2	-38042,00 --	-- --	-76084 --	-- --	-76084	-- -6087	-82171
95	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из с борного железобетона. Устройство в грунтах сухих (диам. 2м - 1шт.; диам. 1,5м - 504шт.; диам. 1,0м - 11шт.) *НР - 99%, СП - 85%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-16,06	-23956,73 -10392,78	-9209,34 -3801,28	-384745 -166908	-147902 -61049	-69935	-225677 -48834	-659256
96	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	10652,00 --	-- --	117172 --	-- --	117172	-- 9374	126546
97	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для ко лодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	21571,00 --	-- --	150997 --	-- --	150997	-- 12080	163077
98	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	34224,00 --	-- --	34224 --	-- --	34224	-- 2738	36962
99	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные д ля колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	34487,00 --	-- --	68974 --	-- --	68974	-- 5518	74492
101	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонн ые для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90 *СП - 8%*	шт.	19	23145,00 --	-- --	439755 --	-- --	439755	-- 35180	474935
102	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	32606,00 --	-- --	32606 --	-- --	32606	-- 2608	35214
103	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	10241,00 --	-- --	112651 --	-- --	112651	-- 9012	121663
104	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетон ные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	19846,00 --	-- --	119076 --	-- --	119076	-- 9526	128602
105	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дл я колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	19	3068,00 --	-- --	58292 --	-- --	58292	-- 4663	62955

106	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5237,00	--	104740	--	104740	--	113119
		ОП - 8%			--	--	--	--		8379	
108	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 (5шт.)	т	0,6254	573726,00	--	358808	--	358808	--	387513
		ОП - 8%			--	--	--	--		28705	
109	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	13	595,00	--	7735	--	7735	--	8354
		ОП - 8%			--	--	--	--		619	
110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковая гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2 поверхности	254,95	874,99	28,15	223079	5137	146164	67393	313710
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	71778	688		23238	
111	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	То же гидроизоляция днища кол одцев	м2 поверхности	178,32125	874,99	28,15	156030	3593	102233	47137	219420
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	50204	481		16253	
112	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра для пропуска труб в колодцах бет оном В7,5; F50; W8	м3 заделки	4,75	141651,03	1175,19	672842	5582	301793	309307	1060721
		НР - 84%; СП - 8%			76940,44	580,07	365467	2755		78572	
113	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	То же, заделка отверстий в колодцах бетоном В7,5; F50; W8	м3 заделки	4,91	141651,03	1175,19	695507	5770	311959	319726	1096451
		НР - 84%; СП - 8%			76940,44	580,07	377778	2848		81219	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствоупоров из бетона 7,5 т/с на поворотах	м3	7,9	34503,89	1097,95	272581	8674	253829	10930	306191
		НР - 91%; СП - 8%			1275,75	244,57	10078	1932		22681	
124	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб диам. 16х2 мм	м трубопрово да	48	1439,25	15,14	69084	727	626	66381	146302
		НР - 98%; СП - 8%			1411,05	0,10	67731	5		10837	
125	С123-010501-1601 2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоси вбжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-20 01	м	48	81,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
	Отмостка										
126	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночное основани я под отмостки вокруг колодцев с уплотнением трамб овкамп толщ. 10 см.	м3 подстилающег о слоя	86,7475488	12839,13	1711,58	1113763	148475	674108	334210	1563811
		НР - 94%; СП - 8%			3356,64	741,95	291180	64362		115838	
127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 ГОСТ 7473-2010. Устройство	м3 подстилающег о слоя	86,5744	34863,46	7,20	3018283	623	2689391	308573	3593005
		НР - 94%; СП - 8%			3791,76	--	328269	--		266149	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 765 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5586061				

		Всего по акту										**111 372 023**
		в том числе оборудования										**25 200 723**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										1 120 227
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**112 492 250**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07 %										1 806 935
		Итого										**114 299 185**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 781 969
		Итого:										116 081 154
		Итого на 2020 год (ic=1,0348515) 50%										**60 063 378**
		Итого на 2020 год (ic=1,0708911) 50%										**62 155 137**
		Итого										**122 218 515**
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,90**									**109 996 663,71**
		Налог на добавленную стоимость 12%										13 199 599,64
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**123 196 263,35**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района" БИН 060240002707
_____ Габдуллин А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО «Мустау» БИН 050840000510
_____ Боскымбаев Д.Б.
Аттестат № KZ48XJE00039297