Цена региона Область Абай Жарминский район

Заказчик: **ИП «Исабаева Д.С.» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 24-45 ИИН 731122400887** Заказ 2023-2,12 трансформатор

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "VEKA ПЛАСТ", БИН 040640000682, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Присоединение к линии электропередач 12 двухквартирных домов в с.Калбатау, Жарминского р-на, область Абай

(наименование, адрес)

Объект: Присоединение к линии электропередач 12 двухквартирных домов в с.Калбатау, Жарминского р-на, область Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 11.10.2023 г

# Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2023

Присоединение к линии электропередач 12 двухквартирных домов в с.Калбатау, Жарминского р-на, область Абай

Основание:

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% | опора | 1 | 34 745,16 | 17 182,23 | 34 745 | 17 182 | 926 | 20 180 | 59 319 | |
| | | | | | | 16 636,84 | 8 588,16 | 16 637 | 8 588 | - | 4 394 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 225-204-0307 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | 1 шт. | 2 | 85 141,00 | - | 170 282 | - | 170 282 | - | 183 905 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 13 623 | | |
| 3 | 3 | 1391-0815-0201 | Программирование и настройка устройств сбора и передачи данных, количество подключенных счетчиков от 1 до 10 НР=97% | шт. | 1 | 21 203,73 | - | 21 204 | - | - | 20 568 | 45 114 | |
| | | | | | | 21 203,73 | - | 21 204 | - | - | 3 342 | | |
| 4 | 4 | (ПЛ) | Лицензионное програмное обеспечение для счетчиков АСКУЭ | 1 комплект | 1 | 500 000,00 | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 540 000 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 40 000 | | |
| 5 | 5 | 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72% | шкаф | 1 | 54 732,57 | - | 54 733 | - | 14 280 | 33 479 | 95 269 | |
| | | | | | | 40 452,52 | 6 046,10 | 40 453 | 6 046 | - | 7 057 | | |
| 6 | 6 | (ПЛ) | Шкаф АСКУЭ | 1 комплект | 1 | 893 760,00 | - | 893 760 | - | 893 760 | - | 965 261 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 71 501 | | |
| 7 | 7 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 12 287,00 | - | 12 287 | - | 12 287 | - | 13 270 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 983 | | |
| 8 | 8 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 2 | 11 523,00 | - | 23 046 | - | 23 046 | - | 24 890 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 844 | | |
| 9 | 9 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 1 647,00 | - | 3 294 | - | 3 294 | - | 3 558 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - | - | 264 | | |
| 10 | 10 | 252-207-0531 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 32 782,00 | - | 32 782 | - | 32 782 | - | 35 405 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 623 | | |
| 11 | 11 | 252-207-3940 | Оголовок ОГ 2 | 1 шт. | 2 | 10 768,00 | - | 21 536 | - | 21 536 | - | 23 259 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 723 | | |
| 12 | 12 | 252-207-3951 | Оголовок ОГ 5 | 1 шт. | 1 | 14 312,00 | - | 14 312 | - | 14 312 | - | 15 457 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 145 | | |
| 13 | 13 | 1133-0208-0201 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80% | подстанция | 1 | 25 945,48 | 16 081,24 | 25 945 | 16 081 | 1 518 | 13 105 | 42 174 | |
| | | | | | | 8 346,24 | 8 035,49 | 8 346 | 8 035 | - | 3 124 | | |
| 14 | 14 | 1308-0101-2501 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72% | подстанция | 1 | 172 176,82 | 80 001,00 | 172 177 | 80 001 | 8 159 | 85 924 | 278 749 | |
| | | | | | | 84 016,76 | 35 322,16 | 84 017 | 35 322 | - | 20 648 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 515-102-0413 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | 1 шт. | 1 | 4 900 000,00 | - | 4 900 000 | - | - | - | 4 900 000 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | 4 900 000 | - | | |
| 16 | 16 | 1133-0208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80% | комплект | 1 | 34 255,38 | 8 954,50 | 34 255 | 8 955 | 200 | 23 359 | 62 223 | |
| | | | | | | 25 100,73 | 4 097,56 | 25 101 | 4 098 | - | 4 609 | | |
| 17 | 17 | 515-201-0501 | Разъединитель линейный для наружной установки | 1 шт. | 1 | 141 194,00 | - | 141 194 | - | - | - | 141 194 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | 141 194 | - | | |
| 18 | 18 | 1308-0303-0802 | Реклоузер вакуумный. Установка НР=72% | шт. | 1 | 161 770,40 | 11 801,81 | 161 770 | 11 802 | 14 222 | 101 422 | 284 247 | |
| | | | | | | 135 746,86 | 5 117,21 | 135 747 | 5 117 | - | 21 055 | | |
| 19 | 19 | (ПЛ) | Вакуумный реклоузер (пункт секцинирования столбовой) ПСС-10/1250-1-30/5-ТЕ-РС УХЛ1 | 1 шт | 1 | 3 227 678,00 | - | 3 227 678 | - | 3 227 678 | - | 3 485 892 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 258 214 | | |

**Итого** **11 199 186**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 331 505

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 134 021

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 67 206 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 938 282 |
| - оборудование, тенге | 5 041 194 |
| - накладные расходы, тенге | 298 037 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 456 149 |
| **Всего** | **11 199 186** |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | 134 550 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (75,749/164*1,5*3450+8*75,749*10/1968*(197125/75,749+1,5*3450/164))/ 1000 | 10 501 |
| **Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.** | **11 344 237** |
| **Итого по акту в текущих ценах 0 г., (Кпер = 1,079000000)** | **12 240 432** |
| Средства заказчика на технический надзор | 396 590 |
| Проектные работы | 2 005 218 |
| Средства на комплексную вневедомственную экспертизу | 500 000 |
| **Итого** | **15 142 240** |

| Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик) |
|---|---|
| **ТОО "VEKA ПЛАСТ", БИН 040640000682, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 24** | **ИП «Исабаева Д.С.» , ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 24-45 ИИН 731122400887** |
| (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) | (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) |
| Директор **Пятаков А.А.** | **Исабаева Д.С.** |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | |