Приложение
к приказу Министра
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орал Құрылыс Жөндеу Сервис",Республика Казахстан.Западно-Казахстанская область.г.Уральск,ул.Урдинская,1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 090240006249

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш",Республика Казахстан, Уральск, М.Есламгалиулы, дом № 28, к.46

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060240005127

Договор (контракт): Договор №4 П от 7 июля 2016 года

Номер документа	Дата составления
00000000018	16.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 2-этажного жилого дома по адресу ул.Курмангазы 204 в г.Уральске ЗКО			услуга	1	6 448 854,00	6 448 854,00
				Итого	1	x	6 448 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____

должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (приемки) работ (услуг): 16.09.2016

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ БИН 090240006249 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГОРОД УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СК Алаш" БИН 060240005127 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК

В. Амирсалиев АБ

Заказчик: ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»
Подрядчик: ТОО «СК Алаш»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2-х этажного жилого дома по адресу ул.Курмангазы 204 в г.Уральск. ЗКО»

ОСНОВАНИЕ: Договор №4-П

А К Т № 1

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2016 ГОДА

Составлена в текущих ценах на I квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Фасад					
1	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	302,7	2566,8	776971		60,9% / 188623
2	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 6,5 КГ	м2	348,105	1707,72	594467		
3	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	2744,04	12348		56,4% / 2063
5	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25 К=1,15	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	302,7	562,16	170164		62,1% / 57993

	6 С121-110102 -0103 21-110102-0103 РСНБ	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	15,135	13030,12	197211	
7	С121-130816 -2808 21-130816-2808 РСНБ	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм 0,03 КГ	шт.	3633	25,13	91297	
8	Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	302,7	1860,53	563181	55,3% --- 137802
9	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43	2744,04	117994	56,4% --- 19717
			Кровля				
10	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	84308,1	22763	59,8% --- 2969
11	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,27	6917,16	1868	59,8% --- 109
12	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	170	506,11	86039	59,1% --- 13682
13	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	406,9	953	387776	56,4% --- 115236

14	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	406,9	242,68	98745		
15	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 7,07 КГ	м2	467,935	1601,45	749376		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1431,3	669755		
		НР второго уровня	%	3,6	51,53	24111		
		Накладные расходы	%	-	51,53	24111		
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	118,63	55509		
16	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	440,9	115,56	50951	56,4%	15340
17	С121-100404-0101 21-100404-0101 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	529,08	91,82	48578		
18	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	127,34	2744,04	349426	56,4%	58391
19	С121-130208-0214 21-130208-0214 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм 13,6 КГ	1000 шт.	0,684	20675,62	14142		
20	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	Слуховое окно (2 шт.) 2	15094,82	30190	59,8%	6377

21	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 2,6 КГ	пара		2	2875,24	5750	
22	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 0,06 КГ	шт.		2	316,81	634	
23	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 мтрубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	Демонтаж	550	839,81	461896	50,8% --- 102797
24	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		31	2583,35	80084	59,1% --- 23712
25	Е12-080101-0302 12-080101-0302 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно		2	3720,53	7441	59,1% --- 2469
26	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		406,9	123,92	50421	59,1% --- 16728
27	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		156,5	199,31	31191	59,1% --- 9818
28	Е12-080101-0603 12-080101-0603 РСНБ РК 2015	-Ноги стропильные из брусьев. Смена	м		58,5	2938,3	171891	59,1% --- 37705
29	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		11,5	413,66	4757	59,1% --- 1557
30	С123-040702-0204 23-040702-0204 РСНБ	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 1,25 КГ	шт.	В1	1	2649,91	2650	

31	С123-041001-0403 23-041001-0403 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 1 КГ	шт.	2	1621,42	3243	
32	Е11-160301-0212 11-160301-0212 РСНБ	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка Футляр	м трубопровода	0,5	5545,44	2773	60,4% --- 290
33	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1262,19	10098	60,4% --- 1563
34	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	108,25	866	60,4% --- 275
35	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3728,72	55931	60,4% --- 15536
36	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2785,22	61275	60,4% --- 17646
37	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2146,92	8588	60,4% --- 2570
38	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,14 КГ	м	15	70,89	1063	

39	С123-010501-1402 23-010501-	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	99,09	2180	
40	С123-010501-1403 23-010501-1403 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,233 КГ	м	4	160,84	643	
41	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,07	75304,36	5271	55,3% --- 1393
43	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг	6	571,77	3431	
44	С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	193,75	775	
45	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1069,35	32080	60,4% --- 9896
46	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м	16	651,67	10427	
47	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м	14	796,87	11156	
48	С123-020403-1303 23-020403-	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 0,24 КГ	шт.	12	1203,69	14444	
49	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляр	км трубопровода	0,0025	1205045,12	3013	62,1% --- 786

50	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 21,21 КГ	м	2,5	3685,42	9214	
51	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	75304,36	21085	55,31 5572
52	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	м3	0,289072	10355,48	2993	
53	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 м2	0,0024	531939,03	1277	
54	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг	6	571,77	3431	

55	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		4	513,0	[illegible]	
56	Е12-150101-0301 12-150101-0301 РСНБ РК 2015	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие арматуры	шт.	Демонтаж В1, К1	4	73,75	295	[illegible]
57	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		40	473,09	18924	59,13 5806

58	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	24	1097,74	26346

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	4114263
в том числе:	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1513496
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	265182
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	70527
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2335584
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	909182
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5023445
Накладные расходы II уровня	Тенге	180844
ИТОГО:	Тенге	5204289
Сметная прибыль	Тенге	416343
ИТОГО по смете:	Тенге	5620632

ИТОГО в ценах на 1.01.2016 г.			5620632
Итого с временными зданиями и сооружениями	5620632 Х 0,72 %	40468,55	5661100,55
Итого с зимними удорожаниями	5661100,55 Х 1,71 %	96804,82	5757905,37
Итого в текущих ценах на 1.01.2016			5757905,37
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		690948,64
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**6 448 854**

Заказчик: ТОО «ОралҚурылысЖөндеуСервис» Акатов Н.У.

Подрядчик:ТОО «СК Алаш» Темирбаев И.М.

Технадзор: ТОО «Сенімдң сапа» Утегалиев Т.Б.

Фокина Н.П кв №2

Тиронимус Е.П кв 7

Олексенко И.В кв.4