Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы 08 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

« 19 » 07 2023 жыл

Тапсырыс беруші **«Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-і, Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент а.о., Ақсу а. Жибек-жолы №95**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«ХМСУ Шымкентмелиорация»** ЖШС-і Қарсыбаев С.К., Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«Инжиниринг Сервис Групп»** ЖШС-і, бас директоры А.М.Дуйсебаев, инженер-сарапшы Сыдыков Ж.
аттестат

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
«АДТ-сервис» ЖШС, бас директоры Мамырбаева М.К., ГИП Мамырбаева М.К.,
аттестат

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Сайрам ауданы Ақсукент ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО, Сайрам ауданы Ақсукент ауылының тазартқыш имараттарын қайта құру

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 2017 жылғы « 29 » мамырдағы Инспекция нәтижелері бойыша анықтама
ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Сайрам ауданының әкімшілігі
2014 жылғы « 20 » шілде № 149 шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2017 жылғы « 29 » мамыр *ОҚО МСҚБ* инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ОҚО Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ-і, бекітілген,
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«АДТ-сервис» ЖШС-і Жоба № 021-2014
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 29.05.2017ж.;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 30.05.2023ж.;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты 10 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	791664,081	791664,081	791664,081	791664,081
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	101797,70	101797,70	101797,70	101797,70
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	605045,23	605045,23	605045,23	605045,23
Құрылыс ұзақтығы	ай	5,0	5,0	10,0	10,0
Оның ішінде: дайындық кезеңі	ай	0,5	0,5	0,5	0,5

Құрылыс ауданы	$м^2$	1245	1245	1245	1245
Көлемі $100м^3$ резервуар	шт	2	2	2	2
Көлемі $250м^3$ резервуар	шт	1	1	1	1
Жұмысшылардың орташа саны	адам	14	14	14	14
Жұмысшылардың максималды саны	адам	20	20	20	20

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Ақсукент ауылының шаруашылық тұрмыстық суларын биологиялық жолмен тазарту мақсатында өнімділігі 3000м³/күн тазартқыш ғимарат құрылысы жүргізілді. Тұрмыстық сулар насосты станциядан (КНС) механикалық тазартқыш блогына түседі. Блоктағы торда автоматты бөліну (қалдықтар) процесі орындалады. Бөлінген қалдық контейнерге жиналады. Блокта 2 тор қарастырылған. Біреуі жұмысшы, екіншісі резервтегі. Содан соң су құмтазартқышқа (песколовка) түседі. Құмтазартқышта артық бөліктерден тазарған су резервуарға келеді. Резервуарда орналасқан насостар суды биологиялық тазартқыш SBR реакторға жібереді. Имаратта 4 SBR реактор орналасқан. SBR реакторда судың биологиялық тазару процесі жүреді. Имаратта сонымен қатар сиымдылығы 100м³ өрт 2 резервуар орналасқан. Резервуар өлшемі 6,0х6,0м. Биіктігі – 4м. Резервуар қабырғасы тұтасқұймалы темірбетон конструкциялы. Жабын – қырлы плитадан орындалады.Сонымен қатар Апаттық су ағызу резервуары орналасқан. Резервуар сиымдылығы – 250м³. Өлшемі 18,0х6,0м. Имарат территориясындағы электр желісінің сенімділік категориясы – II. ВЛ-10кВ желісінің ұзындығы 1291м. КЛ-0,4кВ желісінің ұзындығы 398м. КЛ-0,4кВ жарықтандыру желісінің ұзындығы 279м. Негізгі қуат алу көзі ретінде КТПН 160кВА орнатылған. Құрылыс ауданы 1245 м2. Сметалық құны -791664,081 тг, Құрылыс монтаж жұмыстарының құны – 101797,70 тг. Құрылыс жабдықтарының құны – 605045,23 тг. Құрылыс ұзақтығы -10 ай, Оның ішінде: дайындық кезеңі – 0,5 ай. Жұмысшылардың орташа саны – 14 адам, Жұмысшылардың максималды саны – 20 адам.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 791664,081 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 101797,70 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 605045,23 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 791664,081 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 101797,70 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 605045,23 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО, Сайрам ауданы Ақсүкент ауылының тазартқыш имараттарын қайта құру
нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші ОҚО Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ-і бөлім басшысы Бейсембаев Б.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау «Инжиниринг Сервис Группы» ЖШС-і бас директоры Дуйсебаев А.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «АДТ-сервис» ЖШС-і директоры Мамырбаева М.К.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і директоры Қарсыбаев С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.