Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Подрядчик **Карагандинский областной совет "Союз водителей транспортных средств Республики Казахстан"**

Стройка **Строительство пункта технической диагностики**

Объект **Строительство пункта технической диагностики. Карагандинская обл., Абайский р-н, г.Абай, ул. Абая, ст. 17/1**

Договор № 1 от 03.01.2022г

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за апрель 2022г**

на **Общестроительные работы**

*(наименование работ и затрат)*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Стены, перегородки** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 109,6284 | 651,97 | 34,37 | 71 474 | 3768 | 26114 | 1,21 | 133 |
| | | м2 | | 189,00 | 12,87 | 20 720 | 1411 | 118 | 0,06 | 7 |
| 2 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 117,04625 | 4396,04 | 335,84 | 514 540 | 39309 | 114048 | 4,54 | 531 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 81 903 | 14748 | 118 | 0,61 | 71 |
| 3 | Е0108-22-1 | Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м | 132,26476 | 1001,71 | 372,83 | 132 491 | 49312 | 114479 | 3,72 | 492 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 78 565 | 18451 | 118 | 0,68 | 90 |
| 4 | Спрайс лист | Теплоблоки | 121,683579 | 6983,97 | -- | 849 835 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-250 | Клей | 3571,14852 | 16,00 | -- | 57 138 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,6684 | 4794,84 | 2285,57 | 3 205 | 1528 | 1416 | 10,29 | 7 |
| | | т | | 1737,45 | 617,13 | 1 161 | 412 | 90 | 2,34 | 2 |
| 7 | С11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката | 0,626 | 70000,00 | -- | 43 820 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С11011-880 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0424 | 64059,00 | -- | 2 716 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,00648 | 119700,00 | -- | 776 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов | 130 | 143,61 | 4,19 | 18 669 | 545 | 9147 | 0,38 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | | | | | | |
| 10 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен.фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | 130 | 143,61 | 4,19 | 18 669 | 545 | 9147 | 0,38 | 50 |
| 11 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | | 58,05 | 1,58 | 7 547 | 205 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | 0,15 | 11163,01 | 367,51 | 1 674 | 55 | 369 | 13,10 | 2 |
| 12 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 2202,75 | 138,83 | 330 | 21 | 105 | 0,68 | -- |
| | | т | 0,0066 | 53577,00 | -- | 354 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,027 | 53999,00 | -- | 1 458 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0107-57-4 | Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | 595 | 53,90 | 1,88 | 32 068 | 1119 | 6189 | 0,04 | 25 |
| 15 | Е0107-57-5 | Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом | | 6,71 | 0,72 | 3 992 | 428 | 140 | -- | 2 |
| | | м | 485 | 106,91 | 3,26 | 51 853 | 1581 | 10266 | 0,09 | 43 |
| 16 | Е0146-33-7 | Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций) | | 13,88 | 1,24 | 6 732 | 601 | 140 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | 0,5 | 8023,47 | 150,21 | 4 012 | 75 | 2152 | 28,88 | 14 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | 4248,00 | 56,25 | 2 124 | 28 | 100 | 0,28 | -- |
| | | | Тенге | | | 1 786 083 | 97291 | | | 1297 |
| | | | Тенге | | | 203 075 | 36306 | | | 176 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1 782 878 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 81 784 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 237807 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 956 097 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 447 320 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 282 765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42415 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 123 939 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2 000 000 | | | | |

Заказчик:
Карагандинский областной совет "Союз водителей транспортных средств Республики Казахстан"
Директор_____ Отарова А.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кимарат KZ"
Директор_____ Кайыркенов С.Е.

Технический надзор
ИП "Сейтхазин Ж.Б."
Эксперт_____ Сейтхазин Ж.Б.