Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 3-м микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 3-м микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июль

Наружные сети газоснабжения

Основание: 03/02-2017-ГСН.СН

Составлена в текущих ценах с 10.03.2017 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа													
1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	5,4	412,84	412,84	2 229	2 229	-	438	2 880	
						-	112,86	-	609	-	213		

2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр р=1,15;	м3 грунта	8,1	4 803,89	-	38 912	-	-	28 017	72 283	
						4 803,89	-	38 912	-	-	5 354		
3	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	606,808	203,00	-	123 182	-	123 182	-	133 037	
						-	-	-	-	-	9 855		
4	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	536,411	727,00	-	389 971	-	389 971	-	421 169	
						-	-	-	-	-	31 198		
5	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	122,008	1 452,00	-	177 156	-	177 156	-	191 328	
						-	-	-	-	-	14 172		
6	23	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	366,327	2 154,00	-	789 068	-	789 068	-	852 193	
						-	-	-	-	-	63 125		
1.10 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ													
7	5	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	1 шт.	79	2 103,00	-	166 137	-	166 137	-	179 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 291		

Итого по разделу 1 **1 852 318,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 912,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 229,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	609,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 645 513,80
- накладные расходы, тенге	28 455,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 560,95
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 208,00

Раздел 1 Исполнительная смета № 02-02-02-02

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.п оз. 1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	4	28 323,38	25 318,80	113 294	101 275	-	21 525	145 604	
						3 004,58	2 430,92	12 018	9 724	-	10 785		
2	вкл.п оз. 2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	220	9 921,01	5 919,24	2 182 622	1 302 233	568 940	615 419	3 021 884	
						1 415,68	1 409,93	311 450	310 185	-	223 843		
3	вкл.п оз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	22,6644	528,00	-	11 967	-	11 967	-	12 924	Казахстан
						-	-	-	-	-	957		
4	вкл.п оз. 4	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	100,192	1 452,00	-	145 479	-	145 479	-	157 117	

						-	-	-	-	-	11 638			

Итого по разделу 1	**3 337 529,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 468,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 403 508,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	319 909,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	726 385,59
- накладные расходы, тенге	636 944,00
в т.ч. зарплата, тенге	57 324,96
- сметная прибыль (8 %), тенге	247 223,00

Итого	**5 189 847,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362380,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1405737,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320518,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2371899,59
- накладные расходы, тенге	665399,00
в т.ч. зарплата, тенге	59885,96
- сметная прибыль (8 %), тенге	384431,00
Всего	**5 189 847,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	67468,01
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	92528,74
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**106 996,88**
Итого в текущих ценах с 10.03.2017 г.	**5 456 840,63**
Итого в текущих ценах 2017 г. 100% К=1,05	**5 729 682,66**
НДС (12%)	687561,92
Итого	6 417 244,58

Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с понижающим коэффициентом		**6 096 382,35**
в точ числе НДС (12%)		653 183,82

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Умаров К.А.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Садыков Д.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.