8370

Форма 2в

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

**Наименование стройк** Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 3-м микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

**Наименование объект** Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 3-м микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

# Акт приемки выполненных работ
# за июль месяц 2017 г.

на Наружние электромонтажные сети

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0413 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3** | м3 грунта | 49,356 | 506,32 | 486,79 | 24990 | 24026 | -- | 6441 | 33945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19,53 | 161,71 | 964 | 7981 | | 2514 | |
| 2 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | м3 грунта | 239,076 | 1566,25 | -- | 374453 | -- | -- | 269606 | 695583 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1566,25 | -- | 374453 | -- | | 51525 | |
| 3 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 96,144 | 3015,12 | 165,62 | 289886 | 15923 | 157263 | 87779 | 407878 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1213,80 | 54,25 | 116700 | 5216 | | 30213 | |
| 4 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 32,904 | 31,81 | 31,81 | 1047 | 1047 | -- | 303 | 1458 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,80 | -- | 421 | | 108 | |
| 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 159,384 | 916,86 | -- | 146133 | -- | -- | 105216 | 271456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 916,86 | -- | 146133 | -- | | 20108 | |
| 6 | 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт растительного слоя. Погрузка** | т | 144,216 | 327,00 | -- | 47159 | -- | | -- | 50931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3773 | |
| 7 | 4102-0103-1014 РСНБ РК 2015 Согласно письма №04-09/84дсп от 25.06.2019г | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км** | т | 144,216 | 285,00 | -- | 41102 | -- | | -- | 44390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кабели | | | | | | | |
| 8 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2328 | 95,00 | 0,95 | 221169 | 2216 | 44237 | 126427 | 375403 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 75,05 | 0,38 | 174716 | 876 | | 27808 | |
| 9 | 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,158 | 62990,00 | -- | 9952 | -- | 9952 | -- | 10749 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 796 | |
| 10 | 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,46 | 249780,00 | -- | 114899 | -- | 114899 | -- | 124091 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9192 | |
| 11 | 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,16 | 302826,00 | -- | 48452 | -- | 48452 | -- | 52328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3876 | |
| 12 | 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,16 | 438644,00 | -- | 508827 | -- | 508827 | -- | 549533 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 40706 | |
| 13 | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,21 | 575455,00 | -- | 120846 | -- | 120846 | -- | 130513 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9668 | |
| 14 | 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,18 | 1738519,00 | -- | 312933 | -- | 312933 | -- | 337968 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25035 | |
| | | | | Трубы | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,46 | 400698,02 | 110852,14 | 585019 | 161844 | 5113 | 338306 | 997191 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 286344,00 | 35484,26 | 418062 | 51807 | | 73866 | |
| 16 | 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1460 | 752,00 | -- | 1097920 | -- | 1097920 | -- | 1185754 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 87834 | |
| 17 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,158 | 333722,76 | 77393,44 | 52728 | 12228 | 155 | 31839 | 91333 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 255348,00 | 24530,83 | 40345 | 3876 | | 6765 | |
| 18 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 158 | 32,00 | -- | 5056 | -- | 5056 | -- | 5460 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 19 | 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 11761,59 | 190,36 | 47046 | 761 | 2885 | 31465 | 84792 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10850,00 | 75,28 | 43400 | 301 | | 6281 | |
| 20 | 2306-1703-2404 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 23742,00 | -- | 94968 | -- | 94968 | -- | 102565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7597 | |
| 21 | 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 80 | 141,00 | -- | 11280 | -- | 11280 | -- | 12182 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| 22 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 96,144 | 3015,12 | 165,62 | 289886 | 15923 | 157263 | 87779 | 407878 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1213,80 | 54,25 | 116700 | 5216 | | 30213 | |
| 23 | ТОО "SKALA GROUP" | Сигнальная лента ЛСЭ-200 | | 115 | 46,88 | -- | 5391 | -- | 5391 | -- | 5822 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 24 | ТОО "SKALA GROUP" | Сигнальная лента ЛСЭ-300 | | 245 | 57,14 | -- | 14000 | -- | 14000 | -- | 15120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 25 | ТОО "SKALA GROUP" | Сигнальная лента ЛСЭ-600 | | 892 | 108,93 | -- | 97164 | -- | 97164 | -- | 104937 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7773 | |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| 26 | 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий | шт. | 62 | 5379,79 | 1725,52 | 333547 | 106982 | 103216 | 119469 | 489257 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1989,50 | 686,77 | 123349 | 42580 | | 36241 | |
| 27 | ТОО "SKALA GROUP" | Светильник со стойкой Н 2,3м, ZH XTY-085-PL3 Black Silver | шт | 62 | 57142,86 | -- | 3542857 | -- | 3542857 | -- | 3826286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 283429 | |
| 28 | 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт | шт. | 186 | 450,00 | -- | 83700 | -- | 83700 | -- | 90396 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6696 | |
| 29 | ТОО "SKALA GROUP" | Шкаф управления наружным освещением 63А, IP 54 ШУНО-63-021-31-У3.1 | шт | 1 | 121428,57 | -- | 121429 | -- | 121429 | -- | 131143 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9714 | |
| 30 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 6,2 | 18375,44 | 22,20 | 113928 | 138 | 101880 | 8576 | 132304 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1921,04 | -- | 11910 | -- | | 9800 | |
| 31 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 62 | 1514,80 | 175,42 | 93917 | 10876 | 17898 | 49256 | 154627 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1050,70 | 52,70 | 65143 | 3267 | | 11454 | |
| 32 | 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,29388 | 220047,00 | -- | 64667 | -- | 64667 | -- | 69841 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5173 | |
| 33 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,11532 | 226675,00 | -- | 26140 | -- | 26140 | -- | 28231 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2091 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 11021345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1631875 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 351965 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 121542 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6870391 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 88261 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1262462 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 816394 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | 12013266,05 | 12013266,05 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Тенге | | | | | | | | 0 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ СМР | Тенге | | | | | | | 12013266,05 | 12013266,05 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5*0,8% | Тенге | | | | | | 1,20% | | 144159,1926 |
| | | Итого | | | | | | | | | 12157425,24 |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2% | Тенге | | | | | | 2,2% | | 267463,3553 |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | | | | | 12424888,6 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 2% | | 248497,772 |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | | | | | | 12673386,37 |
| | | НДС, 12% | Тенге | | | | | | 12% | | 1520806,364 |
| | | ИТОГО с НДС | | | | | | | | | 14194192,73 |

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "YMB Group"

Асанов Д.О.

Технический надзор:

Умаров К.А.

Авторский надзор:

Садыков Д.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Рахмет Б.Ш.