Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Договор № 199 от 15 июнь 2023 г

Наименование объекта : "Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансирован		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	именовани	код	наименование	код
		Договор № 199	**15.06.2023 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24	112 913 473,57	100815601,4	95 244 878,00	95 244 878,00					12 097 872,17	112 913 473,57
Удержание резерва 30 %		30 244 680,42							3 629 361,65	33 874 042,07
ИТОГО к оплате:		70 570 920,98							8 468 510,52	79 039 431,50

Заказчик: **Руководитель Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** **Мелеубаев Н.**

Подрядчик: **Директор ТОО "КазЕвроСтрой"** **Буленов Ж.**

"КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24, БИН 990140005008, Тел.: 87056041931

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87772679215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 199 от 15.06.2023

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 на Капитальный ремонт

Составлен (а) в текущих ценах 2022.11

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-1 Демонтажные работы										
			Раздел: 1. Демонтажные работы АС										
1	1	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11 КТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.//Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкции	0.9765	65070.7	25070.71	63542	24482	7729	28477	93330	
						32885.42	8417.68	31331	8220		7361		
2	2	Е12-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли из листовой стали.Разборка вмятытий	м² кровли	2870	136.71	0.08	392358	230	0	282322	728665	
						136.63	0	392128	0		53985		
3	3	Е11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Крыльцо из бетона входной группы.Разборка	м³	30	26803.81	12795.59	804114	383867	0	419764	1321788	
						14008.22	5425.28	420247	162758		97910		
4	4	Е11-460401-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Стена клумбы из кирпичной кладки входной группы.Разборка	м³	8	17207.72	5181.31	137662	41451	0	81926	237155	
						12026.41	2196.86	96211	17575		17567		
5	5	Е11-090305-0201 Кзтр и Кзм=1,11 КТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Кацырек. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0.3	34905.99	12139.89	10472	3642	1757	4368	16027	
						16909.47	3310.94	5073	993		1187		
6	6	Е11-460401-1102 Кзтр и Кзм=1,11	Витраж.Разборка	м²	28.6	2389.34	204.3	68335	5843	0	47543	125148	
						2185.04	133.8	62492	3543		9270		
7	7	Е11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Отмостка бетонная.Разборка	м³	43.5	26803.81	12795.59	1165966	556608	0	688657	1916593	
						14008.22	5425.28	609358	236000		141970		
8	8	Е12-080101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Крыша.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок/Кобылки/	м² кровли	369.6	337.4	19.22	124703	7104	0	86106	227674	
						318.18	5.39	117599	1992		16865		
9	9	Е11-460401-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Стены кирпичные.Разборка	м³	21.6	17207.72	5181.31	371687	111916	0	221200	640318	
						12026.41	2196.86	259770	47452		47431		
10	10	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/Цоколь/	м²	154	305.48	0	47044	0	0	33872	87389	
						305.48	0	47044	0		6473		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы АС									5400137	
			Раздел: 2. Демонтажные работы ГП										
11	11	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м² конструкции	397	4231.52	1877.88	1679913	745519	0	888141	2773498	
						2353.64	753.49	934395	299136		205444		
12	12	Е12-180101-1401 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка		410	1490.46	407.5	611089	167075	0	371267	1060945	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1082.96	174.72	444014	71635		38589		
13	13	Е11-070111-0168 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,6	Ограды металлические из сетки,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Демонтаж	м погон	4,5	3018.55	824.49	13583	3711	0	8103	23421	
						2194.66	306.8	9873	1381		1735		
14	14	Е11-070111-0201 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,6	Ворота распашные.Демонтаж столбов металлических	шт.	1	25013.1	4207.93	25013	4208	0	16161	44468	
						20805.17	1640.18	20805	1640		3294		
15	15	Е11-070111-0208 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,6	Калитка.Демонтаж столбов металлических	шт.	1	9445.25	97.41	9445	98	0	6755	17496	
						9347.84	34.79	9348	35		1296		
16	16	Е12-180101-2002 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия из тротуарных плит.Разборка вручную	м²	95	201.39	25.25	19132	2399	0	12774	34459	
						176.14	10.61	16733	1008		2553		
17	17	Е11-010207-0503 Кзтр и Кзм=1,11	Деревья диаметром до 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	250	541.39	425.34	135348	106335	0	48508	198564	
						116.05	155.44	29013	38860		14708		
18	18	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	18.6664	170		3173			254	3427	
19	19	С3412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т/км	138.13136	62		8564			685	9249	
			Итого по разделу: 2 Демонтажные работы ТП									4165526	
			ИТОГО:					5691143	2164488	9486	3165944	9565664	
			В том числе :					3505433	891726		708577		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		114787.97					
			Итого с временными									9680451.97	
			Климатические условия температурной зоны стройки			0,9 %		87124.07					
			Итого с затратами климатических условий									9767576.04	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195351.52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9962927.56	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									10749998.83	
			Итого с договорным коэффициентом, к = 0,941870025 14									10125144.67	
			НДС			12 %		1215017.36					
			Итого с НДС									11340162.03	
			2-1-1 Архитектурно-строительные работы										
			Раздел: 1. Фасад										
1	5	СПрайс-лист	Система РОНСОН-200	м²	3949	9375		37021875		37021875	2961750	39983625	
2	6	СПрайс-лист	Панель стеновая композитная SIBALUX Композит-ST 2,5 (0,3+1,9+0,3)мм негорючая (Г1,FR+) оцинкованный прокат 0,3 мм покрытие PE Размер 1250 мм до 6000 мм	м²	3949	10714.29		42310731		42310731	3384858	45695589	
			Итого по разделу: 1. Фасад									85679214	
			ИТОГО:					79332606	0	79332606		85679214	
			В том числе :						0	0	6346608		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1028150.57					
			Итого с временными									1028156.57	
			Климатические условия температурной зоны стройки			0,9 %		9253.36					
			Итого с затратами климатических условий									1037403.92	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20748.08					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1058152.00**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1141746.01**	
			Итого с договорным коэффициентом, к = 0,94187402514									**1075380.91**	
			НДС			**12 %**		**129045.71**					
			Итого с НДС									**1204426.62**	

			ИТОГО:					85023749	2164488	79342092	3165944	95244878	
								3905433	891776	0	7055185		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1142938.54**					
			Итого с временными									**96387816.54**	
			Климатические условия температурной зоны стройки			**0,9 %**		**867490.35**					
			Итого с затратами климатических условий									**97255306.88**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1945106.14**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99200413.02**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**107037245.65**	
			Итого с договорным коэффициентом, к = 0,94187402514									**100815601.40**	
			НДС			**12 %**		**12097872.17**					
			ВСЕГО									**112913473.57**	

Заказчик (Инвестор):
Коммунальное государственное коммунальное предприятие "Улытауская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Улытауской области"

Медеубаев Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Жаны Корпоратив ЛТД"
Рахметов Р.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Атамбаев И.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой"
Бреев Ж.Б.