Форма № КС-3

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24, БИН 990140005008, Тел.: 87056041931**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87772679215**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства : **Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24**

наименование объекта, Наименование марки чертежей

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		199	15.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1 (с учетом НДС)							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.-монтаж. работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24	368 401 405,01	29 987 352,99	28 330 355,00	28 330 355,00					3 598 482,36	33 585 835,35
Удержание резерва,30%		8 996 205,90							1 079 544,71	10 075 750,60
ИТОГО к оплате:		20 991 147,09							2 518 937,65	23 510 084,74

Заказчик:

Руководитель Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Медеубаев Н.Т.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "КазЕвроСтрой"

Бекенов Ж.Б.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область,, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24, БИН 990140005008, Тел.: 87056041931

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87772679215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от 07.03.2024

Акт выполненных работ №5

за март 2024 на 2-1-1 Архитектурно-строительные работы работы

Составлен (а) в ценах 2022.11

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	11	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	1900	3056,41	7,1	5807179	13490	4445658	973237	7322847	
						709,49	1,94	1348031	3686		542431		
			Итого по разделу: 1. Фасад									7322847	
			Раздел: 3. Ограждение										
2	17	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,9765	121011,34	44769,12	118168	43717	14399	53806	185732	
						61497,05	15031,58	60052	14678		13758		
3	18	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9765	1004968		981351		981351		1059859	Казахстан
											78508		
4	19	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	28,3185	1335,76	1,83	37827	51	4066	24288	67084	
						1190,35	0,86	33709	24		4969		
			Итого по разделу: 3. Ограждение									1312675	
			Раздел: 5. Козырек К-1										
5	36	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,05161	146667,36	35500,32	7570	1832	165	4398	12925	
						107967,01	10383,47	5572	536		957		
6	37	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05161	1018274		52553		52553		56757	Казахстан
											4204		
7	38	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,49669	1335,76	1,83	1999	2	215	1284	3546	
						1190,35	0,86	1782	1		263		
8	39	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м² покрытия	3,36	1038,01	273,49	3488	919	533	1679	5580	
						605,76	88,14	2035	296		413		
9	40	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	3,864	3915		15128		15128		16338	Казахстан
											1210		
10	41	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	0,84	5413,07	26,56	4547	22	3023	1085	6083	
						1787,93	6,45	1502	5		451		
11	42	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,01056	114151,34	4287,58	1205	46	0	845	2214	
						109863,76	1289,46	1160	14		164		
12	43	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	12	86,35	0,91	1036	11	0	738	1916	
						85,44	0	1025	0		142		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	376202		1399		1399	112	1511	
14	45	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00684	403078		2757		2757	221	2978	
15	46	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759	кг	0,000264	783		1				1	Казахстан
16	47	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	17	34435,86 / 7315,3	1091,69 / 413,25	585410 / 124360	18558 / 7025	442491	94598 / 54401	734408	
17	48	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d=5 мм	т	0,16807	455717		76592		76592	6127	82719	
18	49	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	70	9102,26 / 1916,09	116,65 / 57,96	637158 / 134126	8165 / 4057	494866	99492 / 58932	795582	
19	50	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03385	121011,34 / 61497,05	44769,12 / 15031,58	4096 / 2082	1516 / 509	499	1865 / 477	6438	
20	51	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03385	1004968		34018		34018	2721	36739	Казахстан
21	52	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,000817	1335,76 / 1190,35	1,83 / 0,86	1 / 1	0 / 0	0	1 / 0	2	
22	53	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	32	33		1056		1056	84	1140	
			Итого по разделу: 5. Козырек К-1									1766877	
			Раздел: 6. Козырек К-2										
23	54	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,0996	146667,36 / 107967,01	35500,32 / 10383,47	14608 / 10754	3536 / 1034	319	8487 / 1848	24943	
24	55	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996	1018274		101420		101420	8114	109534	Казахстан
25	56	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,8884	1335,76 / 1190,35	1,83 / 0,86	3858 / 3438	5 / 2	415	2477 / 507	6842	
26	57	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м² покрытия	7,65	1038,01 / 605,76	273,49 / 88,14	7941 / 4634	2092 / 674	1215	3822 / 941	12703	
27	58	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	8,7975	3915		34442		34442	2755	37197	Казахстан
28	59	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1,53	5413,07 / 1787,93	26,56 / 6,45	8282 / 2736	41 / 10	5506	1977 / 821	11079	
			Итого по разделу: 6. Козырек К-2									202198	
			Раздел: 7. Каркас козырька										
29	60	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,10088	43059,53 / 11664,04	21180,31 / 6283,98	4344 / 1177	2137 / 634	1031	1304 / 452	6099	
30	61	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10088	973588		98216		98216	7857	106073	Казахстан
31	62	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,06312	43059,53 / 11664,04	21180,31 / 6283,98	2718 / 736	1337 / 397	645	816 / 283	3816	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	63	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06312	973588		61453		61453		66369	Казахстан
											4916		
33	64	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,05939	43059,53	21180,31	2557	1258	607	767	3590	
						11664,04	6283,98	693	373		266		
34	65	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05939	973588		57821		57821		62447	Казахстан
											4626		
35	66	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,09042	43059,53	21180,31	3893	1915	924	1168	5466	
						11664,04	6283,98	1055	568		405		
36	67	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09042	973588		88032		88032		95075	Казахстан
											7043		
37	68	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,10049	198,96	5,71	1811	52	1018	539	2538	
						81,39	0,9	741	8		188		
38	69	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,08862	96034,93	4497,17	8511	398	516	5524	15158	
						85717,74	863,12	7596	76		1123		
39	70	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08862	973588		86279		86279		93181	Казахстан
											6902		
40	71	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,56998	121,33	3,94	312	10	123	130	477	
						69,64	0,45	179	1		35		
41	72	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,56998	198,96	5,71	511	14	287	152	716	
						81,39	0,9	209	2		53		
42	73	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,1	2408,69	168,75	9876	692	265	6553	17743	
						2175,21	44,69	8918	183		1314		
43	74	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,1	3310		13571		13571		14657	Казахстан
											1086		
44	75	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,36298	48553,11	17072,29	17624	6197	1647	8431	28139	
						26943,98	5316,09	9780	1930		2084		
45	76	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36298	973588		353393		353393		381664	Казахстан
											28271		
46	77	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	8,22	5413,07	26,56	44495	218	29580	10620	59524	
						1787,93	6,45	14697	53		4409		
47	78	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	$м^2$ покрытия	25	1038,01	273,49	25950	6838	3969	12490	41514	
						605,76	88,14	15144	2204		3075		
48	79	С1224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	25	3276		81900		81900		88452	Казахстан
											6552		
49	80	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	2,2	71584,61	4668,31	157486	10270	50361	72345	248218	
						44025	1647,64	96855	3625		18387		
50	81	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,2	43327		95319		95319		102945	Казахстан
											7626		
51	82	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		22	4490,46	52,49	98790	1155	48450	35853	145414	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² оштукатуриваемой поверхности			2235,69	27,75	49185	611		10771		
			Итого по разделу: 7. Каркас козырька									1589276	
			Раздел: 8. Козырек К-1										
52	83	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,05437	146667,36	35500,32	7974	1931	174	4633	13616	
						107967,01	10383,47	5870	565		1009		
53	84	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05437	1018274		55364		55364		59793	Казахстан
											4429		
54	85	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,57673	1335,76	1,83	2106	3	226	1352	3735	
						1190,35	0,86	1877	1		277		
55	86	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м² покрытия	4,5	1038,01	273,49	4671	1231	714	2248	7473	
						605,76	88,14	2726	397		554		
56	87	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	5,175	3915		20260		20260		21881	Казахстан
											1621		
57	88	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	5,6	5413,07	26,56	30313	149	20152	7235	40552	
						1787,93	6,45	10012	36		3004		
58	89	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00704	114151,34	4287,58	804	30	0	563	1476	
						109863,76	1289,46	773	9		109		
59	90	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	8	86,35	0,91	691	7	0	492	1278	
						85,44	0	684	0		95		
60	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	376202		933		933		1008	
											75		
61	92	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00456	403078		1838		1838		1985	
											147		
62	93	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759	кг	0,000176	783		1				1	Казахстан
63	94	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	3,55	34435,86	1091,69	122247	3875	92402	19754	153361	
						7315,3	413,25	25969	1467		11360		
64	95	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,03744	455717		17062		17062		18427	
											1365		
65	96	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	15	9102,26	116,65	136534	1749	106043	21320	170482	
						1916,09	57,96	28741	869		12628		
66	97	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01849	121011,34	44769,12	2237	828	273	1019	3516	
						61497,05	15031,58	1137	278		261		
67	98	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01849	1004968		18582		18582		20069	Казахстан
											1487		
68	99	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,53621	1335,76	1,83	716	1	77	460	1270	
						1190,35	0,86	638	0		94		
69	100	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	32	33		1056		1056		1140	
											84		
70	101	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	5,8	34435,86	1091,69	199728	6332	150967	32274	250562	
						7315,3	413,25	42429	2397		18560		
71	102	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,0432	455717		19687		19687		21262	
											1575		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	103	Е11-110101-2702 Клр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	25	9102,26	116,65	227557	2916	176738	35533	284137	
						1916,09	57,96	47902	1449		21047		
73	104	Е11-090304-0101 Клр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04402	121011,34	44769,12	5327	1971	649	2426	8373	
						61497,05	15031,58	2707	662		620		
74	105	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04402	1004968		44239		44239		47778	Казахстан
											3539		
75	106	Е11-150403-1004 Клр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,27658	1335,76	1,83	1705	2	183	1095	3024	
						1190,35	0,86	1520	1		224		
76	107	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	80	33		2640		2640		2851	
											211		
77	108	Е11-060201-0104 Клр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,5	34435,86	1091,69	51654	1638	39043	8347	64801	
						7315,3	413,25	10973	620		4800		
78	109	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,03168	455717		14437		14437		15592	
											1155		
79	110	Е11-110101-2702 Клр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	7,5	9102,26	116,65	68267	875	53021	10660	85241	
						1916,09	57,96	14371	435		6314		
80	111	Е11-090304-0101 Клр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02971	121011,34	44769,12	3595	1331	438	1637	5651	
						61497,05	15031,58	1827	447		419		
81	112	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02971	1004968		29858		29858		32247	Казахстан
											2389		
82	113	Е11-150403-1004 Клр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,86159	1335,76	1,83	1151	2	124	739	2041	
						1190,35	0,86	1026	1		151		
83	114	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	40	33		1320		1320		1426	
											106		
84	115	Е11-060201-0104 Клр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,7	34435,86	1091,69	92977	2948	70278	15024	116641	
						7315,3	413,25	19751	1116		8640		
85	116	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,02487	455717		11334		11334		12241	
											907		
86	117	Е11-110101-2702 Клр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	9	9102,26	116,65	81920	1050	63626	12792	102289	
						1916,09	57,96	17245	522		7577		
87	118	Е11-060201-0104 Клр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,16	34435,86	1091,69	39946	1266	30193	6455	50113	
						7315,3	413,25	8486	479		3712		
88	119	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,0167	455717		7610		7610		8219	
											609		
89	120	Е11-110101-2702 Клр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	4,3	9102,26	116,65	39140	501	30399	6112	48872	
						1916,09	57,96	8239	249		3620		
			Итого по разделу: 8. Козырек К-1									1684424	
			Раздел: 9. Бетонная площадка для эл.подъемника/2шт/										
90	121	Е11-060101-0101 Клр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,48	32063,02	2074,07	15390	996	13397	868	17559	
						2078,27	432,92	998	208		1301		
91	122	Е11-060201-0104 Клр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,34	37245,38	1091,69	49909	1463	38643	7457	61954	
						7315,3	413,25	9803	554		4589		
92	123	Ц13-370102-0205 Клр и Кэм=1,08	Оборудование массой 1 т.Монтаж в помещении		2	193532,73	42026,96	387065	84054	59117	197079	630875	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		121947,38	14912,95	243895	29826		46732		
93	124	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П),грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800х1250 мм,внешние размеры подъемника 1250х1250 мм,скорость 0,15 м/с,высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009,СТ РК 2960-2017	комплект	2	2196405		4392810		4392810		4392810	
			Отпускная цена			2196405		4392810					
			Сметная стоимость оборудования					*4392810*					
94	125	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07444	33122,39	1688,7	2466	126	29	1695	4494	
						31049,69	580,01	2311	43		333		
95	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07224	349794		25269		25269		27291	
											2022		
96	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	376202		828		828		894	
											66		
			Итого по разделу: 9. Бетонная площадка для хл.подъемника/2шт/									5135877	
			Раздел: 10. Витраж										
97	128	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	28,08	12115,75	741,36	340210	20818	228	238090	624564	
						11366,26	410,11	319165	11516		46264		
98	129	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	28,08	102432		2876291		2876291		3106394	
											230103		
			Итого по разделу: 10. Витраж									3730958	
			Раздел: 12. Беседка (2шт.)										
99	184	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	6,3	34913,47	1708,17	219955	10762	164359	35228	275597	
						7116,62	649,62	44835	4093		20415		
100	185	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12096	33122,39	1688,7	4006	204	46	2755	7302	
						31049,69	580,01	3756	70		541		
101	186	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12096	455717		55124		55124		59534	
											4410		
102	187	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	41,74	3595,62	334,01	150081	13942	43718	69103	236718	
						2214,22	85,16	92422	3555		17535		
103	188	С1255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^3$	41,74	3671		153228		153228		165486	Казахстан
											12258		
104	189	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,4312	41314,72	19016,92	17815	8200	1329	7754	27615	
						19215,79	5760,83	8286	2484		2046		
105	190	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4312	4954,76	782,2	2136	337	163	1179	3580	
						3795,62	2,39	1637	1		265		
106	191	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4312	973588		419811		419811		453396	Казахстан
											33585		
107	192	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,69022	92855,03	51639,08	64090	35642	1824	24445	95618	
						38573,21	10616,89	26624	7328		7083		
108	193	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,69022	973588		671990		671990		725749	Казахстан

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							53759		
109	194	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,6364	49637,07	17072,29	31589	10865	3577	14782	50080	
						26943,98	5316,09	17147	3383		3710		
110	195	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6364	973588		619591		619591		669158	Казахстан
											49567		
111	196	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	6	34913,47	1708,17	209481	10249	156532	33550	262474	
						7116,62	649,62	42700	3898		19442		
112	197	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0623	402268,2	2422,45	25061	151	0	17981	46485	
						399845,75	1013,24	24910	63		3443		
113	198	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0623	973588		60655		60655		65507	Казахстан
											4852		
114	199	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	52,78348	1335,76	1,83	70506	96	7579	45271	125039	
						1190,35	0,86	62831	45		9262		
115	200	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми	м² потолков	41,74	1326,93	29,14	55386	1216	1650	38202	101075	
						1258,25	12,9	52519	538		7487		
116	201	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	41,74	2608		108858		108858		117567	Казахстан
											8709		
117	202	Е11-150112-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Стены и колонны криволинейного очертания Цоколь беседки/. Облицовка камнем	м²	8,4	17703,68	393,99	148711	3310	16610	93875	261993	
						15332,36	189,25	128792	1590		19407		
118	203	С1211-701-0101	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	м³	0,84	7563		6353		6353		6861	
											508		
119	204	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	60,12	2108,04	40,65	126735	2444	13306	80242	223535	
						1846,06	7,68	110985	462		16558		
120	205	С1224-101-0202	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	66,49272	3253		216301		216301		233605	
											17304		
121	206	Е11-120101-0514 Кзтр и Кэм=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	52	3704,23	10,04	192620	522	139446	37969	249036	
						1012,53	1,6	52652	83		18447		
122	207	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	2014		104728		104728		113106	
											8378		
123	208	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,4032	55171,11	2014,37	22245	813	5324	11848	36820	
						39951,26	859,64	16108	347		2727		
124	209	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,4032	139141		56102		56102		60590	
											4488		
125	210	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов,эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,4032	18502,21	77,49	7460	31	5980	1052	9192	
						3592,53	32,75	1449	13		681		
126	211	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,26446	11735,82	1676,46	3104	443	322	1684	5171	
						8841,55	4,77	2338	1		383		
127	212	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм	т	1,41232	479350		676996		676996		731156	
											54160		
128	213	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	377,1537	99,47	2,85	37515	1075	21094	11171	52582	
						40,69	0,45	15346	170		3896		
129	214	Е11-130301-1411 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785		377,1537	259,32	3,36	97803	1268	86666	7287	113497	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м²		26.17	0.67	9870	253		8407		
	Итого по разделу: 12. Беседка (2шт.)									5585123	
	ИТОГО:					23953706	366156	15704497	2603508	28330355	
						3490246	125739	4392810	1773152		
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего							4392810			
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
	Временные здания и сооружения			1,2 %		339964,26				28670319,26	
	Итого с временными										
	Климатические условия температурной зоны стройки			0,9 %		258032,87				28928352,13	
	Итого с затратами климатических условий										
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		578567,04				29506919,18	
	Итого с непредвиденными работами и затратами										
										31837965,79	
	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									29987352,99	
	Итого с договорным коэффициентом, к = 0,9418820361										
	НДС			12 %		3598482,36					
	Итого с НДС									33585835,35	

Принял (Заказчик)
Руководитель Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" акимата

_____ Медеубаев Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ПТД"

_____ Рахметов Р.К.

Авторский надзор
ГПП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ Атымаев А.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казгеопроектстрой"

_____ Бугунов Ж.Б.