Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 17 » 10 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» г. Астана, ул. Дулатова 174, Государственная лицензия № 14008319 от 06.06.2014г.**
наименование организации, юридический адрес, Гос. лицензия.

В лице: **директора Солсанова Бахаудина Башировича**
По объекту:
« Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. Абылай Хана 3, г. Нур-Султан (участок от пр. Абылай Хана № 13/1 до жилого дома пр. Абылай Хана № 3/1»

Заказчиком которого является:
АО « АстанаТеплотранзит» в лице Председателя Правления Азбаева Багдата Оразалдыевича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «Новострой-СМ»**
(Наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект»**

Проект № 926-21-ТС4
(наименование проектной организации, номер проекта

Утверждён (а) **АО « Астана-Тепло транзит» приказ от 29.12.2221г. № 299- ОД**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Общая протяженность сети – 734,5м, в том числе:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ПРОТЯЖЕННОСТЬ участка теплотрассы в том числе	м	734,5	-	734,5	
В грунте	D- 219х6/355	244 м	-	244 м	
	2D-159х4,/250	49 м	-	49 м	
	2D-133х4/225	70 м	-	70 м	
	2D-108х4/200	157 м	-	157 м	

	2D-89x4/180	138 м	-	138 м	
	2D- 57x3/125	2	-	2 м	
	2D45x3/125	2 м	-	2 м	
В канале	2D-108x4/200	19 м	-	19 м	
	2D89x4/180	38 м	-	38 м	
В канале	2D89x4/180	15,5 м	-	15,5 м	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006, а также частично надземно открытым способом.

При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале. При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением футляра с применением труб в ППУ - *изоляции с полиэтиленовой оболочкой.*

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20 гр. «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Трубы изолированы по ГОСТ 30732-2006,длиной 10-12 м. Длина неизолированных участков труб составляет 150 мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **05.2022г.** месяц год

Окончание работ: **10.2022г.**

месяц,год

При продолжительности строительства, месяц:

По номеру или по проекту организации строительства, **5 месяцев**
Фактически, месяц: **5 месяцев**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **73 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик АО «АстанаТеплотранзит» **Азбаев Б.О.**

(наименование организаций, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организациейосуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия,имя,отчество (при наличии),подпись руководителя,дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» считает объект:

«Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы , 4 до пр. Абылай Хана3, г. Нур - Султан (участок от пр. Абылай Хана № 13/1 до жилого дома пр. Абылай Хана №3/1»

(наименование объекта (комплекса)

Готовым к приёмке в эксплуатацию

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (Генподрядчик) ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» **Солсанов Б.Б.**

(наименование организации фамилия, имя, отчество)

М.П.