Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №12 от 01.05.2021 г.

Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	01.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"	15 425 082,00	13 772 394,64							1 652 687,36	15 425 082,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

Договор №12 от 01.05.2021 г.

АКТ выполненых работ за октябрь 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
	Наружные сети электроснабжения . Дизель-генератор				
1	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	405 597	811 194
2	Дизель-генераторная 90кВА, AKSA APD 90A	шт	1	8 650 000	8 650 000
	Внутриплощадочные сети электроснабжения				
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72	м3 грунта	63,45	1292,00	81 977
4	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,3	801,00	33 882
5	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	201	567,00	113 967
6	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	303	166,00	50 298
7	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23	2149	49 427
8	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях безпокрытий НР = 72 %	м кабеля	289	400,00	115 600
9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	220	370,00	81 400
10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	61	484,00	29 524
11	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	3459698	1 210 894
12	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,22	811786	178 593
13	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	578,0	5 780

14	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	км	0,003	165013,00	495
15	Труба полиэтиленовая диаметром до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м	26	312,00	8 112
16	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м	32	319,00	10 208
17	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 40x1,8 техническая ГОСТ 18599-2001	м	26	212	5 512
18	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR26 - 110x4,2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	32	1205	38 560
19	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	18632	18 632
20	**Высоковольтное оборудование**				
21	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А.Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	3 805	7 610
22	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт	2	88 973	177 946
23	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	87 118	87 118
24	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН- 160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт	1	1 119 558	1 119 558
25	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	886 108	886 108
	ВСЕГО:				**13 772 395**
	НДС:				**1 652 687**
	ВСЕГО с НДС				**15 425 082**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____**Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____**Айдаболов Ж. К.**