аказчик: Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

енеральный подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
убподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

аименование стройки: **Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№50-14-7	01.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	104 965								12 596	117 561
в том числе:										
за сентябрь всего:		104 965	104 965						12 596	117 561
Всего к оплате:		**104 965**	**104 965**						**12 596**	**117 561**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____Сейсетов Д.К.

Заказчик: **Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**
Генеральный подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "АГА-Курылыс"**

Объект: **Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей**
Договор: **№50-14-7 от 01.03.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за сентябрь месяц от 06 сентябрь 2017 года

оставлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Проемы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	5,600	270,90	23,78	1517	133	1291	1,65390	9
		подоконными досками		247,12	8,98	1384	50	90	0,04390	0
		1м2								
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	5,600	220,25	23,59	1233	132	1239	1,17691	7
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	1101	46	108	0,04013	0
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
8	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ	3,500	25,56	0,47	89	2	95	0,15760	1
		1м		25,09	0,09	88	0	108	0,00080	0
105	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	3,100	144,85	1,50	449	5	406	0,74400	2
		1м2 поверхности		143,35	0,56	444	2	91	0,00220	0
106	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	3,500	76,28	2,53	267	9	247	0,45000	2
		стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм		73,75	0,60	258	2	95	0,00130	0
		1м								
		Всего прямые затраты по разделу				3 556	280			20
						3 275	100			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 278				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				492				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				410				
		Всего по разделу, тенге				7 244				
		Сметная заработная плата, тенге				3 868				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				22				

РАЗДЕЛ №2.Фасад

21	Е15-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	51,200	44,84	1,27	2296	65	2128	0,27106	14
		несущего каркаса. Устройство теплоизоляционного слоя		43,57	0,19	2231	10	95	0,00068	0
		50 мм								
		1м2								
23	Е15-39-3	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	51,200	181,02	4,82	9268	247	8599	1,05340	54
		несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,58	9021	30	95	0,00250	0
		из Г-образного профиля								
		1м2								
24	Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	51,200	66,03	0,73	3381	37	3185	0,40066	21
		несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	3343	10	95	0,00068	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				14 945	349			88
						14 596	49			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				13 912				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 087				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 731				
		Всего по разделу, тенге				30 589				
		Сметная заработная плата, тенге				16 732				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				95				

РАЗДЕЛ №3.Отмостка

27	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,200	76,49	30,69	398	160	331	0,30245	2
		1м2 покрытия		45,80	11,50	238	60	111	0,05613	0
28	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, В7,5,	0,624	307,62	82,51	192	51	152	1,55250	1
		1м3		225,11	31,16	140	19	95	0,15225	0
		Всего прямые затраты по разделу				590	211			3
						379	79			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				483				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				72				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				64				
		Всего по разделу, тенге				1 137				
		Сметная заработная плата, тенге				530				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3				

РАЗДЕЛ №4.Пандус, вид А,Б главный вход

08 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных,	1,500	207,97	14,65	312	22	337	1,21900	2
	мозаичных на цементном растворе		197,43	5,49	296	8	111	0,02675	0
	1м2 покрытия								
10 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,420	26001,12	11140,24	10920	4679	4819	62,44500	26
	т конструкций		11695,50	2468,49	4912	1037	81	9,47500	4
	Всего прямые затраты по разделу				11 232	4 701			28
					5 208	1 045			4
	Стоимость материалов, тенге				1 323				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 156				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				773				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				983				
	Всего по разделу, тенге				17 371				
	Сметная заработная плата, тенге				7 027				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				35				
	Всего прямые затраты				**30 323**	**5 542**			**139**
					23 458	**1 274**			**5**
	Стоимость материалов, тенге				**1 323**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**22 829**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 424				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**3 189**				
	Всего по смете, тенге				**56 341**				
	Сметная заработная плата, тенге				**28 156**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**156**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				563				
	Дополнительные отпуска, .4%				225				
	Итого дополнительные затраты на строительство				789				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				57 130				
	Итого в базовых ценах 2001г.				57 130				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				28 945				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				1 323				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				156				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.557								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)				**146 080**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**74 012**
В том числе материалы в текущих ценах	**3 384**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**2 922**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**149 002**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	32 374
Итого в текущих ценах	116 628
Генподрядные 10%	11663
Итого в текущих ценах	**104 965**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**12 596**
Сметная стоимость строительства	**117 561**

Субподрядчик
ТОО "АГА-Курылыс"
Сейсетов Д.К.

Генеральный подрядчик
ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.