СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Объект: Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			146	08.12.2021	бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**31 705 241,18**									
Акт выполненных работ №3	**13 075 401,65**	**11 674 465,76**							**1 400 935,89**	**13 075 401,65**
ИТОГО:										
Погашение аванса										**0,00**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**13 075 401,65**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

И.О. Заместитель руководителя:

_____ Бекен А.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Директор:

_____ Каипкожин А.К.

Тех.надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью"Quality Unibuild"

Эксперт технического надзора:

_____ Жарбулов С.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830 тел. 8(7232)26-67-98
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН 990940000105 сот. 87057354563

Стройка: Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск

Объект: Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск

Договор подряда (контракт) №146 от 08.12.2021 г

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 1-1-1									
1	1218-0101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 % К=0,180;**	**м3 конструкции**	**25,38**	5175,24	1730,13	131348	43911	–	77142	225169
					3445,11	776,39	87437	19705	–	16679	
2	1218-0101-1202	**Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=72 % К=0,320; прим:**	**м3 конструкции**	**45,12**	640,9	407,31	28917	18378	–	11164	43288
					233,59	110,04	10540	4965	–	3207	
3	1218-0101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %**	**м**	**40**	1376,43	338,74	55057	13550	–	34707	96945
					1037,69	167,4	41508	6696	–	7181	
4	1218-0101-2001	**Дорожки из плит. Разборка . НР=72 % К=20,000; прим:**	**м2 основания**	**106**	222,33	–	23567	–	–	16968	43778
					222,33	–	23567	–	–	3243	
5	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**153,3**	117		17936		–	–	19371
					–		–		–	1435	
6	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;**	**т·км**	**2299,5**	54		124173		–	–	134107
					–		–		–	9934	
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,960;**	**м3 грунта**	**263,808**	488,11	488,11	128767	128767	–	18882	159461
					–	99,41	–	26225	–	11812	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР=72 % К=0,040; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	10,992	2779,76	–	30555	–	–	22000	56759
					2779,76	–	30555	–	–	4204	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 % К=0,500;	м кабеля	45,8	550,53	453,39	25214	20765	–	9672	37677
					97,14	196,16	4449	8984	–	2791	
4	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	1,084	206313,34	–	223644	–	3133	167588	422531
					203423,5	–	220511	–	–	31299	
5	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1084	1006		1090504		1090504	–	1177744
					–		–		–	87240	
6	241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм. на защелке IP 54	шт.	140	693		97020		97020	–	104782
					–		–		–	7762	
7	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	540	482,39	385,25	260491	208035	–	102573	392109
					97,14	166,68	52456	90007	–	29045	
8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,08	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
9	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	444	38		16872		16872	–	18222
					–		–		–	1350	
10	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную просеяной землей НР=72 % К=0,500;	м3 грунта	45,8	1209,46	–	55393	–	–	39883	102898
					1209,46	–	55393	–	–	7622	
11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	183,2	40,35	40,35	7392	7392	–	2204	10364
					–	16,71	–	3061	–	768	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	183,2	222,34	104,47	40733	19139	–	22555	68351
					117,87	53,12	21594	9732	–	5063	
	Раздел 2 КЛ-10 кВ										
13	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	540	799,5	428,31	431730	231287	34333	182868	663766

				307,61	162,73	166109	87874	–	49168		
14	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1084	1167,3	620,41	1265353	672524	48780	571827	1984154
					501,89	230,77	544049	250155	–	146974	
16	1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	63091,93	48465,06	252368	193860	223	91457	371331
					14571	17184,63	58284	68739	–	27506	
17	243-903-8202	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В	шт.	4	64984		259936		259936	–	280731
					–		–		–	20795	
18	1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	24136,41	272,58	144818	1635	26615	84439	247598
					19428	117,93	116568	708	–	18341	
19	243-903-1003	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-120/240-А-М	шт.	6	13806		82836		82836	–	89463
	Раздел 3 Оборудование										
20	581-000-0021 (пл) (об)ТОО Таврида Электрик Астана	Комплект оборудования для модернизации шкафа КСО-272, 10 кВ, 630А. с блоком адаптации.	компл.	1	2204990		2204990		–	–	2204990
					–		–		2204990	–	
21	1308-0103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	12271,22	1367,08	12271	1367	1190	7384	21227
					9714	542,15	9714	542	–	1572	
22	581-000-0022 (пл) (об)ТОО КазТемир Trade	Выключатель нагрузки автогазовый ВНАЛ-10/630-20 Пз У2	шт	1	102679		102679		–	–	102679
					–		–		102679	–	
	Раздел 4 Восстановление дорожного покрытия										
23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,320:	м3 материала основания в плотном теле	45,12	4308,36	1442,89	194393	65103	120331	27421	239559
					198,55	364,16	8959	16431	–	17745	

24	1127-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**141**	1772,68	250,94	249948	35383	210146	10373	281147
					31,34	36,78	4419	5186	–	20826	
25	1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам см1127-0602-0303 до 10 см НР=108 % К=12.000:**	**м2 покрытия**	**1692**	187,55	0,03	317335	51	312614	5044	348169
					2,76	–	4670	–	–	25790	
26	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**141**	2206,39	265,16	311101	37388	269294	10236	347044
					31,34	35,88	4419	5059	–	25707	
27	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см НР=108 % К=8.000:**	**м2 покрытия**	**1128**	239,57	0,03	270235	34	267088	3362	295485
					2,76	–	3113	–	–	21888	
28	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка. НР=108 %**	**м бортового камня**	**40**	5024,82	42,94	200993	1718	156572	46917	267743
					1067,59	18,44	42704	738	–	19833	
29	1127-0601-0102	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 % К=20.000:**	**м3 сборных железобетонных плит**	**10,6**	6899,33	4694,63	73133	49763	2723	42294	124661
					1947,81	1746,57	20647	18514	–	9234	
30	226-102-0601	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	**м3**	**10,6**	64281		681379		681379	–	735889
					–		–		–	54510	

Итого по акту	**11 719 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 531 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 750 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	623 321
- перевозка грузов, тенге	142 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 681 500
- оборудование, тенге	2 307 669
- накладные расходы, тенге	1 596 235
в т.ч. зарплата, тенге	144 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	697 151
Временные здания и сооружения (1,5%)	63 295,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	208 446,00
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	104 313,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**193 665,28**
Итого в текущих ценах с 10.06.2021 г	**12 288 911,33**
Понижающий коэффициент К-0,95	11 674 465,76
НДС (12%)	1 400 935,89
Итого с НДС	**13 075 401,65**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель:

_____Кенесбаев Д.М.

Тех.надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Unibuild"

Эксперт технического надзора:

_____Жарбулов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Директор:

_____Каипкожин А.К.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "OST Проект"

Директор:

_____Елисеева Е.А.