Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетей водопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул. Акбулакская 1**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		44-14-5	31.03.2023							

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1	5 538 590,02	4 945 169,66							593 420,36	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**5 538 590,02**	4 945 169,66							593 420,36	**5 538 590,02**
К оплате	***(пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто тенге) два тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2023год

Субподрядчик:
ТОО ТОО "Amanat Elevate"
БИН 1[illegible]
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование стройки и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетей водопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор подряда: №44-14-5 от 31.03.2023

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы									
		Раздел 4 Отделка помещений третьего этажа (терапия, родильное отделение)									
		4.1 Потолок									
154	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**120**	1105,87	11,62	132704	1394	0	94894	245806
					1094,25	4,06	131310	487	–	18208	
155	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120**	1147,12	8,75	137654	1050	0	79787	234837
					919,47	3,99	110336	479	–	17395	
		4.2 Стены и перегородки									
160	1115-0206-0202	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**130**	1101,63	7,43	143212	966	0	55993	215142
					595,62	2,6	77431	338	–	15936	
162	1115-0403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**130**	1118,73	5,9	145435	767	0	83928	247712
					894	2,67	116220	347	–	18349	

163	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**48**	5197,06	26,07	249459	1251	0	98918	376247
					2850,57	11,65	136827	559	–	27870	
	Раздел 10 Полы третьего этажа -терапия и родильное отделение										
	10.1 ТИП 1										
259	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**75**	1327,25	42,26	99544	3170	0	30360	140296
					538,2	24,02	40365	1802	–	10392	
260	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %**	**м2 покрытия**	**75**	1047,44	36,32	78558	2724	0	35042	122688
					631,02	17,91	47327	1343	–	9088	
262	1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %**	**м плинтусов**	**73**	313,32	3,7	22872	270	0	7123	32395
					134,06	1,47	9786	107	–	2400	
	10.2 ТИП 2										
263	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**21**	1327,25	42,26	27872	887	0	8501	39283
					538,2	24,02	11302	504	–	2910	
264	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**21**	2839,2	32,88	59623	690	0	37615	105017
					2474,65	13,12	51968	276	–	7779	
266	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %**	**м плинтусов**	**23**	540,58	3,05	12433	70	0	8021	22091
					483,02	1,36	11109	31	–	1636	
10	1116-0501-0402	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %**	**м трубопровода**	**11**	1818,86	3,43	20007	38	0	14381	37139
					1815,43	0,33	19970	4	–	2751	

18	1116-0301-0208	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**								
			м трубопровода	**15**	1010	71,77	15150	1077	0	14181	31677
					938,23	26,44	14073	397	–	2346	
51	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**								
			м трубопровода	**24**	1263,27	2,41	30318	58	0	29674	64792
					1260,86	0,78	30261	19	–	4799	

	Итого по смете		**1 915 123**
	Итого прямые затраты		**1 915 123**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	22 981	1 938 105
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	38 762	1 976 867
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	593 420	
	Всего по сметному расчету		**5 830 095**
	Итого с К=0,95		**5 538 590**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)