Заказчик: Кенжебаев Галымжан Арыстанбекович
Подрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"
Наименование объекта - Строительство автомойки самообслуживание открытого типа по адресу г.Кызылорда ул.Жанкожа батыра, стр-е 94

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		2	23.12.2022						
		Доп.соглашение							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 000 000,00									
В отчётном месяце:	**15 000 000**									
в т.ч.:										
СМР		13 392 857							1 607 143	**15 000 000**

Заказчик:
Кенжебаев Галымжан Арыстанбекович

Технадзор: ТОО "Бест Строй Инжиниринг"
Каржаубаев Руслан Бауыржанович
KZ10VJE00018447 от 05.11.2021 г;
KZ29VJE00019172 от 05.11.2021 г;
KZ94VJE00015868 от 05.11.2021 г;

Эксперт Р.Каржаубаев

Генподрядчик:
ТОО «Азия Строй Энерджи» БИН:131040022900

Директор Жаппарбергенова Г.Н.

Форма 4

Генподрядчик: ТОО «Азия Строй Энерджи»

Наименование объекта: «Строительство автомойки самообслуживание открытого типа по адресу г.Кызылорда ул.Жанкожа батыра, стр-е 94

Договор: №2 от 23.12.2022 г.

Акт выполненных работ
за январь 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	441,5	3 444,71	37,84	1520839	16707	696258	749719	2452203
					1 829,84	15,94	807874	7038		181645	
2	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	428,95	7 123	–	3055411	–	3055411	–	3299844
					–	–	–	–		244433	
3	214-204-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	78,775	2 816	–	221830	–	221830	–	239576
					–	–	–	–		17746	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**5991623**
		РАЗДЕЛ 2. Ферма и связи									
7	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,53894	109 274,12	39 655,98	495989	179997	63776	219183	772385
					55 567,08	14 417,58	252216	65441		57214	

8	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,53894	24 611,4	2 450,49	111710	11122	10925	61893	187491
					19 754,28	8,03	89663	36		13888	
9	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,79482	143 371,04	22 378,95	400696	62546	12115	239893	691836
					116 656,85	7 741,32	326035	21636		51247	
10	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,9182108	1 103 584	–	6531243	–	6531243	–	7053742
					–	–	–	–		522500	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	212,67904	163,89	3,4	34856	724	15771	12745	51409
					86,33	0,52	18361	111		3808	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	212,67904	144,07	2,53	30641	538	19371	7481	41172
					50,46	0,52	10732	111		3050	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								8798035
РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1											
13	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	1 112,01	1,92	22240	39	276	21490	47229
					1 096,26	0,19	21925	4		3498	
17	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	442	–	9627	–	9627	–	10397
					–	–	–	–		770	
18	241-609-0505 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	5	2 314	–	11570	–	11570	–	12496
					–	–	–	–		926	
19	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	2	430	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
21	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	43	–	215	–	215	–	232
					–	–	–	–		17	

22	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	39	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
23	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	1	36	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
26	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 233	--	5233	--	5233	--	5652
					--	--	--	--		419	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								77269
РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1											
36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1 535,66	5,65	38392	141	773	36777	81183
					1 499,1	2,02	37478	50		6014	
37	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	24,95	1 623	--	40494	--	40494	--	43734
					--	--	--	--		3240	
40	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--		64	
41	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
52	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	425	--	425	--	425	--	459
					--	--	--	--		34	
55	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	589	--	4123	--	4123	--	4453
					--	--	--	--		330	
56	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477	--	477	--	477	--	515
					--	--	--	--		38	

58	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	63	–	63	–	63	–	5	68
59	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176	–	880	–	880	–	70	950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									133073
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									15 000 000

Заказчик:
Кенжебаев Ғалымжан Арыстанбекович

Технадзор: ТОО "Бест Строй Инжиниринг"
Каржаубаев Руслан Бауыржанович
KZ10VJE00018447 от 05.11.2021 г; KZ29VJE00019172 от 05.11.2021 г; KZ94VJE00015868 от 05.11.2021 г;

Эксперт _____Р.Каржаубаев

Генподрядчик:
ТОО «АзияСтройЭнерджи» БИН:131040022900

Директор _____Жаппарбергенова Г.Н.