Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №1 от 01.01.2021 г.

Наименование: «Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района,Актюбинской области»;

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					1	01.01.2021г				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района,Актюбинской области»;	15 097 878,00	13 480 248,21							1 617 629,79	15 097 878,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: «Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области»;

Договор №1 от 01.01.2021 г.

АКТ выполненых работ за август 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
	Электроснабжение и электроосвещение.ВЛ 10 кВ				
1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	6 885	13 770
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14 143	28 286
3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	21 816	65 448
4	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105- 3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	12	37 744	452 928
5	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,5	11 275	5 638
6	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,5	40 484	20 242
7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	41,9	922	38 632
8	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002912	720 956	2 099
9	Стяжка Г1 *СП - 8%*	т	0,0585	136 619	7 992
10	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	17,6	532	9 363
11	Проводник заземляющий ЗП 1	м	17,6	645	11 352
12	Накладки для крепления кабеля ОГ ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 шт.	1,2	278	334
13	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177- 98 *СП - 8%*	комплект	2	25 093	50 186
14	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	1 654	1 654
15	Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	1 866	11 196
16	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	2 502	15 012
17	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177- 98 *СП - 8%*	шт.	15	397	5 955
18	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	875	10 500
19	Вязка проволочная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	22	540	11 880
20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204- 2004	шт.	29	57	1 653
21	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	18	1 707	30 726
22	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	36	429	15 444
23	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	28	675	18 900

24	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	614	7 368
25	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,1224	6 365	779
26	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	36	2 382	85 752
27	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	729	1 458
28	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	597	1 194
29	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 198	21 564
30	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0986	6 365	628
31	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка)	шт.	29	1 191	34 539
32	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6 122	12 244
33	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	13 956	27 912
34	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	54 648	163 944
35	**Провода**			-	
36	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,232	162 877	37 787
37	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,15015	1 012 306	151 998
38	**Заземление опор**			-	
39	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,96	1 539	13 789
40	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	8,96	802	7 186
41	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	30,4	335	10 184
42	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1	6	1 854	11 124
43	**КТПН**			-	
44	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	2,5	8 245	20 613
45	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11 512	11 512
46	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	24 115	41 671
47	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36 584	36 584
48	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	599 666	599 666
49	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	942 115	942 115
50	Контур заземления КТПН			-	-
51	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	1 539	8 618
52	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	802	4 491
53	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	623	15 575
54	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	241	2 410
55	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3 189	25 512
56	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	614	2 456
57	Ограждение КТП				

58	Ограждение сетчатое с калиткой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м2	37,5	6 877	257 888
59	**Дизель-генератор**				
60	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонн ых плит	0,864	7 688	6 642
61	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более *СП - 8%*	м3	0,864	61 299	52 962
62	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	1,4	189 924	265 894
63	Дизель-генератор Wilson P50-3	шт	1	7 100 000	7 100 000
64	**РАЗДЕЛ 4.Сети 0,4 кВ воздушные**				
65	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	6 885	13 770
66	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105- 3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37 744	75 488
67	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	6 885	27 540
68	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	14 143	84 858
69	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	16	28 591	457 456
70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39,1	922	36 050
71	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой БМЗЭС в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39,1	922	36 050
72	Кронштейн У3 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	6	1 866	11 196
73	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	3 785	22 710
74	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	3 375	20 250
75	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	2 203	11 015
76	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 255	3 255
77	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1 536	18 432
78	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	11	4 324	47 564
79	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	11	2 378	26 158
80	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	2 378	47 560
81	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	2 488	29 856
82	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	4 966	24 830
83	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	13	470	6 110
84	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	199	1 990
85	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	473	1 892
86	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	532	3 192
87	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,006	674 091	4 045
88	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	526	3 156

89	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2 401	2 401
90	Зажимы временного заземления ST 208-3 ГОСТ Р 51177- 98 *СП - 8%*	шт.	2	6 979	13 958
91	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,302	69 351	20 944
92	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373- 2005 *СП - 8%*	км	0,3264	220 977	72 127
93	Заземление опор			-	-
94	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,84	1 539	1 293
95	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,84	802	674
96	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	4	6 237	24 948
97	Провода и кабели			-	
98	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,71	213	8 032
99	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,1313	1 846	2 088
100	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,57	802	10 081
101	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,2713	35	919
102	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	26,2713	149	3 914
103	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	179	260	46 540
104	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	78	6 240
105	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,028	1 280 368	35 850
106	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	637	15 925
107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	25,5	1 033	26 342
108	Прокладка в траншее ленты *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,179	48 238	8 635
109	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	259	217	56 203
110	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	53	258	13 674
111	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	649	32 450
112	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС150 *СП - 8%*	м	120,36	37	4 453
113	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС250 *СП - 8%*	м	62,22	61	3 795
114	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,17748	778 708	138 205
115	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1377	302 886	41 707

116	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	21 949	263 388
117	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	12	12 148	145 776
118	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	10 647	127 764
119	Кронштейн КС1 *СП - 8%*	шт	12	1 460	17 520
120	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	6	209	1 254
121	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	4 762	57 144
122	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	12	16 603	199 236
123	Лампа SON-250 натриевая *СП - 8%*	шт	12	1 487	17 844
124	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ *СП - 8%*	шт	12	3 700	44 400
125	Корпус для предохранителя SV 29.25 *СП - 8%*	шт	12	3 565	42 780
126	Плавкая вставка к предохранителю *СП - 8%*	шт	12	512	6 144
127	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	72	649	46 728
128	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,07344	58 167	4 272
129	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	2 488	29 856
130	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	24	2 378	57 072
	ВСЕГО:				**13 480 248**
	НДС:				**1 617 630**
	ВСЕГО с НДС				**15 097 878**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.