Заказчик: ГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района"

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Генеральный подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Новомирской общеобразовательной средней школы Железинского района, с.Церковное"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№22-14-7	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 276 590								153 191	1 429 781
в том числе:										
за август всего:		187 304	187 304						22 476	209 781
Всего к оплате:		**187 304**	**187 304**						**22 476**	**209 781**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____Сейсетов Д.К.

Стройка: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новомирской общеобразовательной средней школы Железинского района, с.Церковное**

Объект: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новомирской общеобразовательной средней школы Железинского района, с.Церковное**

Акт выполненных работ №1 на 12 августа 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Кровля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	50,300	29,02	2,02	1460	102	1470	0,17410	9
		1м2 кровли		27,00	0,32	1358	16	107	0,00280	0
2	Е58-20-1 (ДМ)	Разборка выравнивающей цементной стяжки. Общие	50,300	66,78	11,34	3359	570	3080	0,34216	17
		положения т ч п 2,8: Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кзпр1=0,8;		55,44	1,78	2789	90	107	0,00992	0
		Кэкс1=0,8; Кзпм1=0,8; Кмат1=0								
		1м2								
		1.2 Монтажные работы								
3	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо и гравия	50,300	39,26	2,07	1975	104	2019	0,21990	11
		керамзитового (создание разуклонки кровли)		37,19	0,32	1871	16	107	0,00330	0
		1м2								
5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных	50,300	199,25	19,93	10022	1002	2546	0,27945	14
		стяжек толщиной 25 мм		39,85	7,45	2004	375	107	0,03638	2
		1м2 стяжки								
6	Е12-17-2	Добавлять на каждй 1 мм изменения толщины	503,000	7,71	0,18	3878	91	102	0,00104	1
		цементно-песчаных стяжек К=10		0,13	0,06	65	30	107	0,00038	0
		1м2 стяжки								
7	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	50,300	25,89	0,28	1302	14	452	0,05129	3
		водоизоляционный кровельный ковер		8,28	0,11	416	6	107	0,00050	0
		1м2 кровли								
9	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из	50,300	643,33	34,24	32359	1722	2863	0,22540	11
		наплавляемых материалов		40,37	12,83	2031	645	107	0,06263	3
		1м2 кровли								
10	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых	34,300	698,50	9,08	23959	311	3080	0,51842	18
		битумно-полимерных материалов с одним фартуком		82,56	1,37	2832	47	107	0,00563	0
		1м примыканий								
		Всего прямые затраты				**78 314**	**3 917**			**83**
						13 366	**1 225**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**61 031**				
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**15 612**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	2 342
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**5 636**
Всего по смете, тенге	**99 562**
Сметная заработная плата, тенге	**16 932**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**97**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	996
Дополнительные отпуска, 0.4%	398
Итого дополнительные затраты на строительство	1 394
Итого с дополнительными затратами на строительство:	100 956
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	15 585
Итого в базовых ценах 2001г.	85 370
Итого в базовых ценах 2001г.	85 370
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	18 326
В том числе материалы в ценах 2001г.	61 031
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	97

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.390

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**204 035**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**43 800**
В том числе материалы в текущих ценах	**145 864**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 081**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**208 116**
Генподрядные 10%	20812
Итого в текущих ценах	**187 304**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**22 476**
Сметная стоимость строительства	**209 781**

Субподрядчик
ТОО "АГА-Курылыс"
_____ Сейсетов Д.К.

Генеральный подрядчик
ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.