Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

СубПодрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Наименование объекта - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Приложение 3

ф3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за_ОКТЯБРЬ 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		5	02.09.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 001 606,00									
в т.ч.:										
СМР									-	-
В отчётном месяце:										
в т.ч.:										
СМР	**8 001 606,00**	**7 144 291,07**							**857 314,93**	**8 001 606,00**

ПОДРЯДЧИК : _____ **К.Ермахан**

Директор ТОО "Ремстрой"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Т.Жаппарбергенова**

Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
СубПодрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"
Наименование объекта - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Форма2

Наименование стройки - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Шифр стройки 26
Наименование объекта - Строительство газопровода
Шифр объекта 02-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2018 года
(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода
(наименование работ и затрат)

Основание 2021-ГСН
Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА**	м3 грунта	232,45		34,19	34,19	7947	7947	–	2435	11213
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,55	–	3382		831	
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2471		225,52	225,52	557260	557260	–	68051	675336
		НР - 72%; СП - 8%				–	38,25	–	94516		50025	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	278,94		8558,24	179,06	2387235	49947	2010376	338102	2943364
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	326912	14605		218027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	306,834	6552,00				2010376		
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2594		36,35	36,35	94292	94292	–	26913	130902
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,41	–	37380		9696	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	278,94		8558,24	179,06	2387235	49947	2010376	338102	2943364
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	326912	14605		218027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	306,834	6552,00				2010376		
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления										
		Ограждение площадки металлической сеткой										

6	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		4	4096,97	1012,90	16388	4051	2369	13636	32426
		НР - 118%; СП - 8%				2492,00	397,05	9968	1588		2402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00145	0,0058	385670,00				2237		
7	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	13383,98	117,90	13384	117	1068	14448	30059
		НР - 118%; СП - 8%				12198,90	45,41	12199	45		2227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	20467,00				1023		
8	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		0,04	8581,68	1063,61	343	42	265	50	425
		НР - 93%; СП - 8%				896,22	457,20	36	18		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	100414 М	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	0,044	6017,00				265		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,792	911,08	20,25	722	16	459	232	1031
		НР - 93%; СП - 8%				312,28	2,99	247	2		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000127	190213,00				24		
9.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00019	53822,00				10		
9.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,9008	223,00				424		
10	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м2		5,6	239,70	5,33	1342	29	752	390	1870
		НР - 69%; СП - 8%				100,24	0,60	561	3		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	149226 С	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,001008	700445,00				706		
11	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза	м2		5,6	797,52	4,42	4466	25	4230	149	4984
		НР - 69%; СП - 8%				37,68	0,90	211	5		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	149429 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,002576	1330611,00				3428		
		Земляные работы										
12	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА	м3 грунта		21,5	34,19	34,19	735	735	–	225	1037
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,55	–	313		77	

13	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	228,54	225,52	225,52	51540	51541	--	6294	62461
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	8742		4627	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	239,97	36,35	36,35	8723	8723	--	2490	12110
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	3458		897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**97643**	**65279**	**4029895**	**811517**	**6850582**
							23222	**14174**	**--**	**507451**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97643**				
	Материалы		Тенге				**8874**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37396**			
	Местные материалы		Тенге				**265**				
		Накладные расходы	Тенге				**37914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10845**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**146402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37396**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6850580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**677046**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**824672**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178662**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4029891**		
		- Накладные расходы	Тенге							**811517**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**507451**	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
РАЗДЕЛ 1. Строительство газопровода		6 850 580	**0**
ИТОГО	Тенге	**6 850 580**	**0**
Временные здания и сооружения -1,04%		71 246	
ИТОГО	Тенге	**6 921 826**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,44%		99 674	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**7 021 500**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		140 430	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**7 161 930**	
в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	Тенге	**7 520 395**	
С понижающим коэффициентом К= 0,94998879654		**7 144 291**	
НДС 12%		**857 315**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**8 001 606**	

ПОДРЯДЧИК : _____ **К.Ермахан**
Директор ТОО "Ремстрой"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"