Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Реконструкция котельной с заменой на природный газ здании КГУ «Жалагашского районного отдела внутренней политики» в поселке Жалагаш,
Согласно договора №116 от 03.10.2023г. Доп соглашение №01 от 12.02.2024г

Справка №3
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		116	03.10.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Реконструкция котельной с заменой на природный газ здании КГУ «Жалагашского районного отдела внутренней политики» в поселке Жалагаш, Кызылординской области	5 909 861,38	1 704 788,38	-	-	-	-		204 574,61	1 909 362,98
Итого:			-	-	-	-			**1 909 362,98**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ербол Ғ. Е.**

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"

Директор _____ **Абдуллаева А.С.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Технадзор: ТОО "Раян и К"

_____ **Абжапаров Е.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Реконструкция котельной с заменой на природный газ здании КГУ «Жалагашского районного отдела внутренней политики» в поселке
Согласно договора №116 от 03.10.2023г. Доп соглашение №01 от 12.02.2024г

А К Т №3 от 29.02.2024г

приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		УСТАНОВКА КОТЛА										
1	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1		98949,14	10012,45	98949	10013	4380	74517	187343
		НР - 84%; СП - 8%				84556,24	4154,59	84556	4155		13877	
2	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1		1873,37	--	1873	--	238	1373	3506
		НР - 84%; СП - 8%				1634,52	--	1635	--		260	
3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1		5749,78	18,52	5750	19	1370	3664	10167
		НР - 84%; СП - 8%				4361,39	--	4361	--		753	
		ДЫМОХОД										
4	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,3308		34738,25	73,12	115706	243	105984	8044	133650
		НР - 84%; СП - 8%				2845,73	29,47	9479	98		9900	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ										
5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один /два/ раз**	$м^2$	1,96		225,15	6,19	441	12	187	204	697
		НР - 84%; СП - 8%				123,45	0,74	242	1		52	
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,96		188,55	4,51	370	8	221	120	529
		НР - 84%; СП - 8%				72,18	0,74	141	1		39	
7	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	6		765,68	--	4594	--	106	3770	9033
		НР - 84%; СП - 8%				748,05	--	4488	--		669	
8	Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	1		3030,84	1291,59	3031	1292	--	1918	5345

		НР - 84%; СП - 8%			1739,25	543,89	1739	544		396		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				230714	11587	112486	93610	350270	
							106641	4799	--	25946		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1873					
		Материалы	Тенге				239					
		Всего заработная плата	Тенге					1635				
		Накладные расходы	Тенге				1373					
		Сметная прибыль	Тенге				260					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3506					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1635				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3842					
		Материалы	Тенге				406					
		Всего заработная плата	Тенге					2668				
		Накладные расходы	Тенге				2242					
		Сметная прибыль	Тенге				487					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6571					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					2668				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				224999					
		Материалы	Тенге				111840					
		Всего заработная плата	Тенге					107137				
		Сдача и испытание	Тенге				3217					
		Накладные расходы	Тенге				89995					
		Сметная прибыль	Тенге				25199					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				340193					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге					107137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				350270					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге					111440				
		РАЗДЕЛ 2. АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
		К-5										
9	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**30533,04**	**569,49**	**61066**	**1139**	**12942**	**39791**	**108925**	
		НР - 84%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8069		
10	**511-401-0112 511-401-0112 РСНБ РК 2022**	**Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, Q 3,5 м^3/ч, Н 9 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт**	**шт.**	**2**	**239683,00**	**--**	**479366**	**--**		**--**	**479366**	
					--	--	--	--	479366	--		
		К-12										
11	**Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса /89мм/ 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**13442,56**	**282,91**	**26885**	**565**	**277**	**22031**	**52829**	
		НР - 84%; СП - 8%			13021,42	92,21	26043	184		3913		
		К-13										
12	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**30533,04**	**569,49**	**30533**	**570**	**6471**	**19895**	**54463**	
		НР - 84%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492	193		4034		
13	**511-403-0201 511-403-0201 РСНБ РК 2022**	**Насос подпиточный Q 0,33 м^3/ч, Н 2 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**55325,00**	**--**	**55325**	**--**		**--**	**55325**	
					--	--	--	--	55325	--		
		К-16										

14	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр /20мм/ 25 мм. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	фильтр	1	1608,35 1378,63	210,66 69,14	1608 1379	211 69	18	1216 226	3050
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	11	2945,19 2490,42	151,10 36,86	32397 27395	1662 405	3340	23352 4460	60209
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	2904,40 2490,42	110,31 18,43	2904 2490	110 18	304	2107 401	5412
17	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	2	4685,16 3263,33	115,35 36,86	9370 6527	231 74	2612	5544 1193	16108
18	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	комплект	3	665,48 569,84	-- --	1996 1710	-- --	286	1436 275	3707
19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	комплект	1	453,36 433,86	-- --	453 434	-- --	19	364 65	883
20	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	3	2945,19 2490,42	151,10 36,86	8836 7471	454 111	911	6369 1216	16421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				710739 143926	4942 1439	27180 534691	122105 23852	856698
		Стоимость оборудования	Тенге				534691				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				534691				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				176048				
		Материалы	Тенге				27183				
		Всего заработная плата	Тенге					145365			
		Сдача и испытание	Тенге				2987				
		Накладные расходы	Тенге				122105				
		Сметная прибыль	Тенге				23852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				322005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					145365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				856696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					145365			
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1206966
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				250567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139668		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						534691		
		- Накладные расходы	Тенге							215715	
		- Сметная прибыль	Тенге							49798	

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,003МПа										
		ПРОКЛАДКА ТРУБ										
1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	27		1143,69	65,46	30880	1767	1054	24026	59298
						1039,24	20,09	28059	542		4392	
2	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	27		926,00	--	25002	--	25002	--	27002
						--	--	--	--		2000	
3	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3		415,00	--	1245	--	1245	--	1345
						--	--	--	--		100	
4	С1242-209-7002 242-209-7002 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1		27602,00	--	27602	--	27602	--	29810
						--	--	--	--		2208	
5	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	2		1035,00	--	2070	--	2070	--	2236
						--	--	--	--		166	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ. ГАЗ-ДА ОП 11-2-2600 Н=2,2м - 5шт /ГСН. Лист 4/										
6	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,183		31651,67	16443,18	5792	3009	924	2336	8778
						10160,64	5036,36	1859	922		650	
7	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	7		1801,00	--	12607	--	12607	--	13616
						--	--	--	--		1009	
8	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм** *СП - 8%*	м	13		3189,00	--	41457	--	41457	--	44774
						--	--	--	--		3317	
9	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0094		578162,00	--	5435	--	5435	--	5870
						--	--	--	--		435	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0006		376202,00	--	226	--	226	--	244
						--	--	--	--		18	
11	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка М10 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00025		2273701,00	--	568	--	568	--	613
						--	--	--	--		45	

12	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм *СП - 8%*	м	30,4247105	1155,00 --	-- --	35141 --	-- --	35141	-- 2811	37952
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,000183	112,56 61,72	3,09 0,37	1 --	-- --	1	-- --	1
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,000183	188,55 72,18	4,51 0,74	1 --	-- --	1	-- --	1
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 - 5шт /ГСН. Лист 5/									
15	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,2125	245,20 --	245,20 94,01	297 --	297 114	--	96 31	424
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,0375	2383,37 2383,37	-- --	89 89	-- --	--	75 13	177
17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,7	36,71 --	36,71 10,39	26 --	25 7	--	6 3	35
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,175	1242,92 1242,92	-- --	218 218	-- --	--	183 32	433
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	0,7	235,38 121,19	114,19 50,24	165 85	80 35	--	101 21	287
20	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,4	47021,17 6195,57	1342,79 520,65	18808 2478	537 208	15793	2257 1685	22750
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	4,56	225,15 123,45	6,19 0,74	1027 563	28 3	436	476 120	1623
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	4,56	188,55 72,18	4,51 0,74	860 329	20 3	511	279 91	1230

23	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	34460 5303	28848 5479	309	9058 3481	46999
24	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 84%; СП - 8%*	стык	1	21158,51 1837,21	19308,20 5797,27	21159 1837	19308 5797	14	6413 2206	29778
		ВРЕЗКА									
25	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	9869,87 4041,71	4505,00 1499,41	9870 4042	4505 1499	1323	4655 1162	15686
25.1	150581 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	0,4 0,4	2431,00				972		
		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								350963
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14609			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171714		
		- Накладные расходы	Тенге							49961	
		- Сметная прибыль	Тенге							25996	
		Итого по акту	Тенге								1557929
		Оборудование	Тенге								534691
		Итого по акту без оборудование	Тенге								1023238
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге								12279
		Итого	Тенге								1035517
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								118213
		Итого	Тенге								1153730
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								20710
		Итого	Тенге								1174440
		В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								1844153
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	Тенге								1704788,38
		НДС 12%	Тенге								204574,61
		Итого с НДС	Тенге								1909362,98

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____ Ербол Ғ. Е.

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ Алтынбекулы А.

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"

Директор _____ Абдуллаева А.С.

Технадзор: ТОО "Раян и К"

_____ Абжаппаров Е.Ж.