ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительстваСарыагашского района"** **Форма 3**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жасыл-Даңғыл"**
Договор №18 от 22.05.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июль 2014 г.

по объекту: **"Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	**94 229 411**	**105 536 940**	**62 688 261**	**70 210 852**
	в том числе оборудование				
	Итого:	**94 229 411**	**105 536 940**	**62 688 261**	**70 210 852**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Сарыагашского района"
и. о. нач.отдела _____ Пазилов О.

Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор _____ Дауешев А.

Подрядчик
ТОО "Жасыл-Даңғыл"
Директор _____ Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **04-12 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В с.ШТАБ КАНАЛ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **18** дата **22.05.2014**

Номер документа	Дата составления
2	21.07.2014

Отчетный период	
с	по
01.07.2014	31.07.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ								
			Смета: 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обр атная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2214,352	27,84	26,18	61636	57961	19031	0,01	25
				м3	1,66	7,2	3676	15943	97	0,03	55
2	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 г руппы в выемках	125,004	123,98	51,24	15499	6406	10424	0,48	60
				м3	72,23	13,74	9029	1717	97	0,05	6
3	3	1-164-2	Разработка вручн ую траншей глубиной до 2 м без креплений с откосам и в грунтах 2 группы	41,668	262,72	0	10947	0	12370	1,85	77
				м3	262,72	0	10947	0	113	0	0
4	4	1-13-5	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	51,2	33,67	32,1	1724	1644	690	0,01	1
				м3	1,57	12,33	80	631	97	0,05	3
5	5	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.2,5М	1391,2	89	88,73	123821	123445	33548	0	3
				м3	0,25	24,61	348	34237	97	0,08	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунто м 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	409,219	6,48	6,48	2652	2652	835	0	0
				м3	0	2,1	0	861	97	0,01	3
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	102,305	134,1	0	13719	0	15503	0,97	99
				м3	134,1	0	13719	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	409,219	21,55	4,52	8817	1848	6760	0,11	44
				м3	17,03	0	6969	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	409,219	14,12	12	5777	4910	1733	0,01	5
				м3	1,62	2,75	663	1123	97	0,01	5
10	10	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	491,702	27,84	26,18	13687	12870	4226	0,01	6
				м3	1,66	7,2	816	3540	97	0,03	12
11	11	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	122,926	134,1	0	16484	0	18627	0,97	119
				м3	134,1	0	16484	0	113	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	491,702	21,55	4,52	10594	2221	8122	0,11	53
				м3	17,03	0	8374	0	97	0	0
13	13	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	491,702	14,12	12	6942	5899	2082	0,01	6
				м3	1,62	2,75	797	1350	97	0,01	6
14	15	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 г руппы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	340,512	7,91	7,91	2694	2694	848	0	0
				м3	0	2,57	0	875	97	0,01	3
			ИТОГО:				294993	222547			499
							71902	60277			212
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4								
15	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5W4	7,87	9323,29	66,01	73374	519	1824	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1541	196	105	0,12	1
16	2	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W4	28,77	11743,69	112,36	337866	3233	32140	6,34	182
				м3	1021,5	42,44	29389	1221	105	0,21	6
17	3	6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ В15 W4	10,64	11694,3	489,23	124427	5205	10435	4,75	51
				м3	749,25	184,82	7972	1966	105	0,9	10
18	8	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ	0,0129	11199,33	5172,7	144	67	102	30,9	0
				1т	5557,5	1953	72	25	105	9,54	0
19	11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W4	45,75	9323,29	66,01	426541	3020	10601	1,35	62
				м3	195,75	24,93	8956	1141	105	0,12	6
20	12	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W4	415,83	10763,49	311,32	4475782	129456	243901	2,82	1173
				м3	441	117,61	183381	48906	105	0,57	239
21	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	2,345	5239,08	327,33	12284	767	4958	11,6	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	1890	123,75	4431	290	105	0,6	1
22	16	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,1361	11199,33	5172,7	1524	704	1073	30,9	4
				1т	5557,5	1953	756	266	105	9,54	1
23	21	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0222	5239,08	327,33	116	7	47	11,6	0
				1т	1890	123,75	42	3	105	0,6	0
24	24	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5	0,6	9323,29	66,01	5594	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
25	25	6-18-1	Устройство фундаментных балок из БЕТОНА В12,5	1,4	14447,61	308,99	20227	433	2755	11	15
				м3	1757,25	116,73	2460	163	105	0,57	1
26	28	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 W4	3,65	10679,3	0	38979	0	2546	3,66	13
				м3	567	0	2070	0	123	0	0
27	29	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0982	5239,08	327,33	515	32	208	11,6	1
				1т	1890	123,75	186	12	105	0,6	0
28	32	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	169,96	232,94	4,19	39590	712	11959	0,38	65
				м2	58,05	1,58	9866	269	118	0,01	1
29	33	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	9,65	9323,29	66,01	89970	637	2236	1,35	13
				м3	195,75	24,93	1889	241	105	0,12	1
30	34	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,792	1986,57	564,43	17466	4963	9385	3,33	29
				м3	567	195,49	4985	1719	140	0,75	7
31	35	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8,Л2д-8,Л5д-8,Л2-8 ИЗ БЕТОНА В15	8,792	25300		222438				
				м3							
32	36	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,792	250		-2198				
				м3							
33	37	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,792	134		-1178				
				м3							
34	38	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	4,24	1986,57	564,43	8423	2393	4526	3,33	14
				м3	567	195,49	2404	829	140	0,75	3
35	39	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П1-8,П3-8,П5д-8,П7д-3(из бетона кл.В15)	4,24	26000		110240				
				м3							
36	40	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,24	250		-1060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
37	41	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,24	134		-568				
				м3							
38	42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,032	266		3467				
				м3							
39	43	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,082	245,44	3,82	511	8	95	0,21	0
				м2	37,35	1,44	78	3	118	0,01	0
40	44	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В7,5	0,1	13267,19	1327,03	1327	133	272	12,49	1
				м3	2137,5	456,24	214	46	105	1,72	0
41	45	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,6	245,44	3,82	11192	174	2087	0,21	10
				м2	37,35	1,44	1703	66	118	0,01	0
42	46	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	16,8	437,14	5,38	7344	90	2858	0,94	16
				м2	186,75	2,25	3137	38	90	0,01	0
43	47	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	16,8	215,48	1,57	3620	26	1123	0,4	7
				м2	74,25	0	1247	0	90	0	0
44	48	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	1,8	13845,74	1327,03	24922	2389	4902	12,49	22
				м3	2137,5	456,24	3848	821	105	1,72	3
45	52	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ100	1,21	9466,09	66,01	11454	80	280	1,35	2
				м3	195,75	24,93	237	30	105	0,12	0
46	53	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В10	5,92	12708,57	954,99	75235	5654	8739	6,51	39
				м3	1075,5	330,44	6367	1956	105	1,34	8
47	56	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,7	1062	221,4	2867	598	2663	4,87	13
				м2	812,25	84,38	2193	228	110	0,41	1
48	57	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,1142	43100		4922				
				т							
49	58	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0128	59200		755				
				т							
50	59	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2933	148,4	0,07	44	0	33	0,65	0
				м2	108	0,02	32	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	60	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	10,8	134,1	0	1448	0	1637	0,97	10
				м3	134,1	0	1448	0	113	0	0
52	61	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W4	2,36	11145,43	260,48	26303	615	1744	3,94	9
				м3	614,25	89,46	1450	211	105	0,35	1
53	62	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0376	5239,08	327,33	197	12	80	11,6	0
				1т	1890	123,75	71	5	105	0,6	0
54	64	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	15	582,56	23,26	8738	349	4976	1,57	24
				м2	261	8,71	3915	131	123	0,04	1
55	68	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	1,15	134,1	0	154	0	174	0,97	1
				м3	134,1	0	154	0	113	0	0
56	69	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W4	0,87	11145,43	260,48	9697	227	643	3,94	3
				м3	614,25	89,46	534	78	105	0,35	0
57	70	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0108	5239,08	327,33	56	4	23	11,6	0
				1т	1890	123,75	20	1	105	0,6	0
58	72	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	582,56	23,26	2097	84	1194	1,57	6
				м2	261	8,71	940	31	123	0,04	0
59	73	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	1,58	134,1	0	212	0	239	0,97	2
				м3	134,1	0	212	0	113	0	0
60	74	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W4	1,007	11145,43	260,48	11223	262	744	3,94	4
				м3	614,25	89,46	619	90	105	0,35	0
61	75	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0134	5239,08	327,33	70	4	28	11,6	0
				1т	1890	123,75	25	2	105	0,6	0
62	77	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,627	582,56	23,26	2113	84	1203	1,57	6
				м2	261	8,71	947	32	123	0,04	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4				6210465				
			Раздел: СТЕНЫ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
63	197	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1802,22	3160		5695015				
				м2							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)				5695015				
			ИТОГО:				11905479	162982			1837
							289908	61031			292
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4								
64	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ БЕТОНА В3,5 W4	5,23	9323,29	66,01	48761	345	1212	1,35	7
				м3	195,75	24,93	1024	130	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W4	11,16	11743,69	112,36	131060	1254	12467	6,34	71
				м3	1021,5	42,44	11400	474	105	0,21	2
66	3	6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W4	16,2	11694,3	489,23	189448	7926	15889	4,75	77
				м3	749,25	184,82	12138	2994	105	0,9	15
67	9	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 W4	6,67	9323,29	66,01	62186	440	1546	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1306	166	105	0,12	1
68	10	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150(В12,5) W4	75,27	10763,49	311,32	810168	23433	44149	2,82	212
				м3	441	117,61	33194	8852	105	0,57	43
69	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	0,3386	5239,08	327,33	1774	111	716	11,6	4
				1т	1890	123,75	640	42	105	0,6	0
70	14	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных карка сов при бетонировании	0,0712	11199,33	5172,7	797	368	561	30,9	2
				1т	5557,5	1953	396	139	105	9,54	1
71	19	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВ ЕРСТИЯМИ	0,0056	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	0
				1т	1890	123,75	11	1	105	0,6	0
72	22	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 W4	0,157	9323,29	66,01	1464	10	36	1,35	0
				м3	195,75	24,93	31	4	105	0,12	0
73	23	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150(В12,5)	5,63	10407,98	0	58597	0	3926	3,66	21
				м3	567	0	3192	0	123	0	0
74	24	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,074	5239,08	327,33	388	24	157	11,6	1
				1т	1890	123,75	140	9	105	0,6	0
75	27	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментовРАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	40,78	232,94	4,19	9499	171	2869	0,38	16
				м2	58,05	1,58	2367	64	118	0,01	0
76	28	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	0,986	9323,29	66,01	9193	65	228	1,35	1
				м3	195,75	24,93	193	25	105	0,12	0
77	29	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,184	1986,57	564,43	4339	1233	2331	3,33	7
				м3	567	195,49	1238	427	140	0,75	2
78	30	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8,Л2д-8,Л4-8 ИЗ БЕТОНА В15	2,184	25300		55255				
				м3							
79	31	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,184	250		-546				
				м3							
80	32	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,184	134		-293				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	33	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,96	1986,57	564,43	1907	542	1025	3,33	3
				м3	567	195,49	544	188	140	0,75	1
82	34	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, канал ов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П1-8,П3-8,П5-8(из бетона кл.В15)	0,96	26000		24960				
				м3							
83	35	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,96	250		-240				
				м3							
84	36	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,96	134		-129				
				м3							
85	37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,144	266		836				
				м3							
86	38	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
87	39	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефте битуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	8,5	437,14	5,38	3716	46	1446	0,94	8
				м2	186,75	2,25	1587	19	90	0,01	0
88	40	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефте битуме рубероидом и гидроизолом добавлять на кажд ый последующий слой	8,5	215,48	1,57	1832	13	568	0,4	3
				м2	74,25	0	631	0	90	0	0
89	41	6-33-3	Устройст во стен и плоских днищ прямоугольных сооружений пр и толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В7,5	0,032	13267,19	1327,03	425	42	87	12,49	0
				м3	2137,5	456,24	68	15	105	1,72	0
90	42	6-33-3	Устройство стен и плоск их днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,19	13845,74	1327,03	2631	252	517	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	406	87	105	1,72	0
91	43	6-22-13	Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,16	13268,92	229,39	2123	37	230	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	205	14	105	0,42	0
92	47	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В7,5	0,67	9466,09	66,01	6342	44	155	1,35	1
				м3	195,75	24,93	131	17	105	0,12	0
93	48	6-33-3	Устрой ство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В10	1,3	13632,59	1327,03	17722	1725	3540	12,49	16
				м3	2137,5	456,24	2779	593	105	1,72	2
94	49	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,12	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	0
				м3	567	195,49	68	23	140	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	50	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П7д-3(из бетона кл.В15)	0,12	26000		3120				
				м3							
96	51	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	250		-30				
				м3							
97	52	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	134		-16				
				м3							
98	53	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	266		32				
				м3							
99	54	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из уг леродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0048	59200		285				
				т							
100	55	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0047	60300		285				
				т							
101	56	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	2,365	134,1	0	317	0	358	0,97	2
				м3	134,1	0	317	0	113	0	0
102	57	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БМ150(В12,5) W4	2,13	11145,43	260,48	23740	555	1574	3,94	8
				м3	614,25	89,46	1308	191	105	0,35	1
103	58	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0211	5239,08	327,33	111	7	45	11,6	0
				1т	1890	123,75	40	3	105	0,6	0
104	60	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8	582,56	23,26	4660	186	2654	1,57	13
				м2	261	8,71	2088	70	123	0,04	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4				1479931				
			Раздел: СТЕНЫ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)								
105	154	30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед енной толщиной 11 см	354,81	3160		1121200				
				м2							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)				1121200				
			ИТОГО:				2601131	38945			490
							77890	14564			69
			Смета: 4-1 СЕТИ ЛЭП-10КВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1	8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	9028	5815	36112	23260	13323	12	48
				компл	2138	1367,98	8552	5472	95	7,93	32
107	2	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Ограничитель перенапряжения ОПН SGA1012.10	4	7696,11		30784				
				шт							
			Отпускная цена		7696		30784				
			Сметная стоимость оборудования				*30784*				
108	3	8-56-1	Разъединитель трехполюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				шт	452	6,8	452	7	95	0,04	0
109	4	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Разъединитель SZ24	1	39954,92		39955				
				шт							
			Отпускная цена		39955		39955				
			Сметная стоимость оборудования				*39955*				
110	5	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Комплект переносного заземле ния ST208	1	3725,44		3725				
				шт							
111	6	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местн ости с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,105	41504,56	31105,06	4358	3266	1717	51,1	5
				1км	9157,5	6414,57	962	674	105	22,72	2
112	7	Прайс лист"МИНИМАКС"	ПРОВОД СИП-3	315	95,29		30015				
				м							
113	8	8-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильног о кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями на пряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,6	0	989	0	796	2	4
				ш т	419	0	838	0	95	0	0
114	9	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	2	5340		10680				
				компл							
115	10	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				шт	116	2,5	464	10	95	0,01	0
116	11	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/ОАтБ10-21	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
117	12	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18000		36000				
				шт							
118	13	Прайс лист ООО"СТПФ"	Траверса ТМ73	1	1375,18		1375				
				шт							
119	14	Прайс лист	Тра верса ТМs60	1	2984,2		2984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
120	15	Прайс лист ООО"СТПФ"	Хомут Х51	2	631,74		1263				
				шт							
121	16	Прайс лист	Ого ловок ОГs54	1	3881,21		3881				
				шт							
122	17	Прайс лист	Креп ления подкосов У52	1	1040,11		1040				
				шт							
123	18	Прайс лист	Про водник заземляющий ЗП21	1,5	167,53		251				
				м							
124	19	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2	5	237,37		1187				
				шт							
125	20	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15	5	102,79		514				
				шт							
126	21	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37	4	2148,16		8593				
				шт							
127	22	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.9585	8	661,82		5295				
				шт							
128	23	Прайс лист п.241	Скоба СК7	3	35,86		108				
				шт							
129	24	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	2618,09		7854				
				шт							
130	25	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим натяжной SO235	3	2144,46		6433				
				шт							
131	26	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим прокалывающий SL 25.2	3	860,37		2581				
				шт							
132	27	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP16	3	204,46		613				
				шт							
133	28	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Устройство защиты от дуги SE2 7.1	3	960,57		2882				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	29	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Разрядник длинно-искровой SD I 97	1	9232,27		9232				
				шт							
135	30	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверса ми/УАт-Б10-21	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				опора	1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
136	31	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	3	18000		54000				
				шт							
137	32	Прайс лист ООО"СТПФ"	Траверса ТМ73	1	1375,18		1375				
				шт							
138	33	Прайс лист	Тра верса TMs60	1	2984,2		2984				
				шт							
139	34	Прайс лист	Накл адка ОГ52	1	312,38		312				
				шт							
140	35	Прайс лист ООО"СТПФ"	Хомут Х51	2	631,74		1263				
				шт							
141	36	Прайс лист	Креп ления подкосов У52	2	1040,11		2080				
				шт							
142	37	Прайс лист	Прово дник заземляющий ЗП21	4	167,53		670				
				м							
143	38	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37	6	237,37		1424				
				шт							
144	39	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15	6	102,79		617				
				шт							
145	40	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37	3	2148,16		6444				
				шт							
146	41	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.9585	6	661,82		3971				
				шт							
147	42	Прайс лист п.241	Скоба СК7	6	35,86		215				
				шт							
148	43	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор натяжной SDI 90	6	2618,09		15709				
				шт							
149	44	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим натяжной SO235	6	2144,46		12867				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	45	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим прокалывающий SL 25.2	3	860,37		2581				
				шт							
151	46	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP16	3	204,46		613				
				шт							
152	47	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Устройство защиты от дуги SDI27.1	3	3458,87		10377				
				шт							
153	48	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/КтБ10-21	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
154	49	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18000		36000				
				шт							
155	50	Прайс лист ООО"СТПФ"	Траверса ТМ73	1	1375,18		1375				
				шт							
156	51	Прайс лист	Тра верса ТМs60	1	2984,2		2984				
				шт							
157	52	Прайс лист ООО"СТПФ"	Хомут Х51	2	631,74		1263				
				шт							
158	53	Прайс лист	Накл адка ОГ52	1	312,38		312				
				шт							
159	54	Прайс лист	Креп ления подкосов У52	1	1040,11		1040				
				шт							
160	55	Прайс лист	Прово дник заземляющий ЗП21	2	167,53		335				
				м							
161	56	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Устройство защиты от дуги SE2 7.1	3	960,57		2882				
				шт							
162	57	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Разрядник длинно-искровой SD I 97	1	9232,27		9232				
				шт							
163	58	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных о пор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				опора	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
164	59	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	1	18000		18000				
				шт							
165	60	Прайс лист	Ого ловок ОГs54	1	3881,21		3881				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	61	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2	1	237,37		237				
				шт							
167	62	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15	1	102,79		103				
				шт							
168	63	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37	3	2148,16		6444				
				шт							
169	64	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.9585	6	661,82		3971				
				шт							
170	65	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Устройство защиты от дуги SE2 0.1	3	1095,52		3287				
				шт							
171	66	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Разрядник искровой SDI 20.2	3	3478,83		10436				
				шт							
172	67	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайб ами	0,0004	149300		63				
				т							
173	68	33-103-1	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 к В /с траверсами/	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
				опора	405	197,14	405	197	105	0,82	1
174	69	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/б изделия /	2,95	27,1	0	80	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
175	70	Е010333-А1-1	Перевозка грузов авто мобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, р асстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	2,95	17,73	17,73	52	52	10	0	0
				т	0	3,55	0	10	100	0,07	0
176	71	33-109-5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной ме стности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,385	27634,9	20794,9	10639	8006	4567	38,4	15
				1км	6840	4457,02	2633	1716	105	15,96	6
			ИТОГО:				494501	43454			103
							18260	10310			51
			Смета: 4-2 СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
177	7	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,4 м3	229,95	28,89	27,85	6642	6403	2114	0,01	2
				м3	1,04	8,44	239	1940	97	0,03	7
178	8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	158,3	6,48	6,48	1026	1026	323	0	0
				м3	0	2,1	0	333	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	9	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	274	36,7	27,8	10056	7617	4087	0,06	16
				м	8,8	6,9	2411	1891	95	0,04	11
180	10	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	148	11,2	7,9	1658	1169	745	0,02	3
				м	3,3	2	488	296	95	0,01	2
181	11	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в т раншее	274	32,4	23,7	8878	6494	3774	0,06	16
				м	8,6	5,9	2356	1617	95	0,03	9
182	12	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего каб еля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-1 43-1	148	18,8	14,2	2782	2102	1125	0,03	4
				м	4,5	3,5	666	518	95	0,02	3
183	13	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	4,485	10400		46644				
				1000шт							
184	14	34-101-3	Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами полиэтилено выми до 2-х отверстий	0,352	230122,38	0	81003	0	8712	144	51
				кан.-км	22500	0	7920	0	110	0	0
185	15	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенны х трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	400	38,1	3,2	15240	1280	11210	0,15	60
				м	28,8	0,7	11520	280	95	0	2
186	16	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрыти й, масса 1 м до 2 кг	1427	27,5	4	39243	5708	27113	0,12	171
				м	19,3	0,7	27541	999	95	0	6
187	17	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x95+1x50 мм2	0,452	673800		304558				
				1000 м							
188	18	Прайс лист"ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ"	ПРОВОД АВВГ-1 5x6 мм2	1086	44,76		48613				
				м							
189	19	16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x6 мм2	0,129	53300		6876				
				1000м							
190	20	16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5x1,5 мм2	0,15	83000		12450				
				1000м							
191	21	Прайс лист"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	КАБЕЛЬ ВВГ-1 3x120+1x70 мм2	10	3346,1		33461				
				м							
192	22	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	52	273,2	0	14206	0	9880	1	52
				шт	200	0	10400	0	95	0	0
193	23	16-10-35	Муфты соединительные термоусаживающи е для силовых кабелей с алюминиевыми или медными ж илами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1x70-120	52	3690		191880				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	24	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	105	61,9	3,3	6500	347	2334	0,14	15
				м	23	0,4	2415	42	95	0	0
195	25	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ст али, диаметр 16 мм	25	330,1	24,1	8253	603	2814	0,7	18
				шт	116	2,5	2900	62	95	0,01	0
196	26	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 108х3(100) мм	10	540		5400				
				м							
197	27	8-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	10	294,4	152	2944	1520	1561	0,78	8
				м	124	40,3	1240	403	95	0,23	2
198	28	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25 мм	26	108,6	48,9	2824	1271	1279	0,22	6
				м	39,6	12,2	1030	317	95	0,07	2
199	29	8-409-5	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям, по потолкам, диаметр до 63(70) мм	12	107	48,3	1284	580	611	0,25	3
				м	41,9	11,7	503	140	95	0,07	1
200	30	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	ТРУБА ПВХ Д25	26	14,57		379				
				м							
201	31	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	ТРУБА ПВХ Д70	12	63,85		766				
				м							
			Итого по разделу:				853563				
			ИТОГО:				853564	36119			425
							71629	8838			47
			Смета: 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
202	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	450,836	27,84	26,18	12549	11801	3875	0,01	5
				м3	1,66	7,2	748	3246	97	0,03	11
203	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	25,45	123,98	51,24	3155	1304	2122	0,48	12
				м3	72,23	13,74	1838	350	97	0,05	1
204	3	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,483	262,72	0	2229	0	2518	1,85	16
				м3	262,72	0	2229	0	113	0	0
205	4	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки МЕСТНЫЙ СУГЛИНОК ТОЛЩ.1,5М	211,92	89	88,73	18861	18804	5110	0	0
				м3	0,25	24,61	53	5215	97	0,08	18
206	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/с перемещением до 5м	143,08	6,48	6,48	927	927	292	0	0
				м3	0	2,1	0	301	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,77	134,1	0	4797	0	5420	0,97	35
				м3	134,1	0	4797	0	113	0	0
208	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	143,08	21,55	4,52	3083	646	2364	0,11	15
				м3	17,03	0	2437	0	97	0	0
209	8	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	143,08	14,12	12	2020	1717	606	0,01	2
				м3	1,62	2,75	232	393	97	0,01	2
210	9	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	75,12	27,84	26,18	2091	1966	646	0,01	1
				м3	1,66	7,2	125	541	97	0,03	2
211	10	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	15,024	134,1	0	2015	0	2277	0,97	15
				м3	134,1	0	2015	0	113	0	0
212	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,096	21,55	4,52	1295	271	993	0,11	6
				м3	17,03	0	1023	0	97	0	0
213	12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	60,096	14,12	12	848	721	254	0,01	1
				м3	1,62	2,75	97	165	97	0,01	1
214	13	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	12,28	9,24	9,24	114	114	36	0	0
				м3	0	3	0	37	97	0,01	0
215	14	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ И ОТТЯЖКИ	6,6	218,93	0	1445	0	1633	1,54	10
				м3	218,93	0	1445	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				55429				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА W4(АС-20)#								
216	15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	2,6	9323,29	66,01	24241	172	602	1,35	4
				м3	195,75	24,93	509	65	105	0,12	0
217	16	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	25,21	10763,49	311,32	271348	7848	14787	2,82	71
				м3	441	117,61	11118	2965	105	0,57	14
218	17	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11	5239,08	327,33	576	36	233	11,6	1
				1т	1890	123,75	208	14	105	0,6	0
219	18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0158	65000		1025				
				т							
220	19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0942	67700		6378				
				т							
221	20	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Д.100ММ	0,002	332221,02	1733,92	664	3	160	361	1
				км	60966	650,25	122	1	130	3,17	0
222	21	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД ПАНДУС	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
				м3	134,1	0	67	0	113	0	0
223	22	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ200	0,8	10893,5	0	8715	0	558	3,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	567	0	454	0	123	0	0
224	23	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0125	5239,08	327,33	66	4	26	11,6	0
				1т	1890	123,75	24	2	105	0,6	0
225	24	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0125	41200		515				
				т							
226	25	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150	0,6	1732,27	222,77	1039	134	418	3,66	2
				м3	567	0	340	0	123	0	0
227	26	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0045	5239,08	327,33	24	1	10	11,6	0
				1т	1890	123,75	9	1	105	0,6	0
228	27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0045	41200		187				
				т							
229	28	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0133	5239,08	327,33	69	4	28	11,6	0
				1т	1890	123,75	25	2	105	0,6	0
230	29	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,001	50600		51				
				т							
231	30	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0123	52400		642				
				т							
232	31	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	17,54	182,71	4,19	3205	73	1234	0,38	7
				м2	58,05	1,58	1018	28	118	0,01	0
233	32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ100	0,74	9466,09	66,01	7005	49	171	1,35	1
				м3	195,75	24,93	145	18	105	0,12	0
234	33	6-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,17	9323,29	66,01	1585	11	39	1,35	0
				м3	195,75	24,93	33	4	105	0,12	0
235	34	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В7,5	3,5	12343,17	954,99	43201	3342	5167	6,51	23
				м 3	1075,5	330,44	3764	1157	105	1,34	5
236	35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	65000		43				
				т							
237	36	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	4,3	1062	221,4	4567	952	4241	4,87	21
				м2	812,25	84,38	3493	363	110	0,41	2
238	37	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,1819	43100		7839				
				т							
239	38	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0632	59200		3741				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	39	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,453	148,4	0,07	216	0	165	0,65	1
				м2	108	0,02	157	0	105	0	0
241	40	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	0,77	9323,29	66,01	7179	51	178	1,35	1
				м3	195,75	24,93	151	19	105	0,12	0
242	41	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,594	1986,57	564,43	1180	335	634	3,33	2
				м3	567	195,49	337	116	140	0,75	0
243	42	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л2д-8,Л4д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,594	25300		15028				
				м3							
244	43	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,594	250		-149				
				м3							
245	44	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,594	134		-80				
				м3							
246	45	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,24	1986,57	564,43	477	135	256	3,33	1
				м3	567	195,49	136	47	140	0,75	0
247	46	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П3-8,П5д-8(из бетона кл.В15)	0,24	26000		6240				
				м3							
248	47	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	250		-60				
				м3							
249	48	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	134		-32				
				м3							
250	49	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,834	266		222				
				м3							
251	50	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,49	245,44	3,82	2575	40	480	0,21	2
				м2	37,35	1,44	392	15	118	0,01	0
252	51	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	5	437,14	5,38	2186	27	851	0,94	5
				м2	186,75	2,25	934	11	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	52	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	5	215,48	1,57	1077	8	334	0,4	2
				м2	74,25	0	371	0	90	0	0
254	53	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,91	13845,74	1327,03	12600	1208	2478	12,49	11
				м3	2137,5	456,24	1945	415	105	1,72	2
255	54	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0033	73000		238				
				т							
256	55	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0067	68200		458				
				т							
257	56	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	64100		56				
				т							
258	57	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150	0,3	11144,1	260,48	3343	78	222	3,94	1
				м3	614,25	89,46	184	27	105	0,35	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА W4(АС-20)#				439548				
			Раздел: СТЕНЫ#								
259	58	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	42,291	6605,04	335,84	279336	14203	41208	4,54	192
				м3	699,75	126	29593	5329	118	0,61	26
260	59	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0989	72779,65	422,15	7200	42	982	56,4	6
				т	8257,5	157,5	817	16	118	0,77	0
261	60	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0848	41200		3494				
				т							
262	61	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0071	64100		453				
				т							
263	62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0,0058	41200		237				
				т							
264	63	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,0013	64100		83				
				т							
265	64	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	107,91	38,93	0	-4201	0	-4957	0,22	-24
				м2	38,93	0	-4201	0	118	0	0
266	65	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесо в наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	42,3	125,15	0,62	5294	26	3448	0,43	18
				м2	68,85	0,23	2912	10	118	0	0
267	66	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100	4,625	6563,86	337,41	30358	1561	4347	4,38	20
				м3	670,5	126	3101	583	118	0,62	3
268	67	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,38	948,04	34,73	16477	604	4881	1,43	25
				м2	225	13,01	3911	226	118	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0083	41200		341				
				т							
270	69	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0006	64100		38				
				т							
270	70	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-5)	0,0287	8679,65	422,15	249	12	285	56,4	2
				т	8257,5	157,5	237	5	118	0,77	0
272	71	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	52400		530				
				т							
273	72	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0186	50900		947				
				т							
274	73	6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,26	14043,95	990,15	17695	1248	2671	10,4	13
				м3	1644,75	374,04	2072	471	105	1,83	2
275	74	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0382	61200		2336				
				т							
276	75	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0407	65900		2685				
				т							
277	76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0173	65000		1125				
				т							
278	77	6-18-9	Устройство перемычек БМ200(АС-4,7)	1,163	16546,47	367,51	19244	427	2859	13,1	15
				м3	2202,75	138,83	2562	161	105	0,68	1
279	78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0245	65000		1590				
				т							
280	79	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0723	65900		4767				
				т							
281	80	6-19-1	Устройство антисейсмопоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,28	12472,22	316,01	28437	721	3561	8,25	19
				м3	1368	119,39	3119	272	105	0,58	1
282	81	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0737	60500		4456				
				т							
283	82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0213	65000		1383				
				т							
284	83	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АНКЕР АС-1,АС-2,АС-3)	0,0288	8679,65	422,15	250	12	286	56,4	2
				т	8257,5	157,5	238	5	118	0,77	0
285	84	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР АС-1, АС-3	0,0102	50600		517				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	85	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм(АС-2)	0,0186	44300		825				
				т							
287	86	6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,0309	93997,62	304,24	2903	9	1076	198	6
				1т	33075	114,75	1021	4	105	0,56	0
288	87	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7102	148,4	0,07	105	0	81	0,65	0
				м2	108	0,02	77	0	105	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ#				429154				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС10-13)								
289	88	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропиль ных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1929,26	586,05	3859	1172	1780	2,76	6
				шт	459	176,74	918	353	140	0,72	1
290	89	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1542,33	387,22	3085	774	1286	2,06	4
				шт	344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
291	90	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	53,36	1870		99783				
				м2							
292	91	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0132	93997,62	304,24	1237	4	459	198	3
				1т	33075	114,75	435	2	105	0,56	0
293	92	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3816	148,4	0,07	57	0	43	0,65	0
				м2	108	0,02	41	0	105	0	0
294	93	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	422,62	200,07	1268	600	894	1,28	4
				отверст.	222,55	75,58	668	227	100	0,37	1
295	94	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	16,86	55,91	0,07	943	1	1254	0,3	5
				м	53,1	0,02	895	0	140	0	0
296	95	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м МУ-1 (1 ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛ.В.15 (АС-11)	1,139	16140,96	379,21	18385	432	2703	13	15
				м3	2117,25	143,26	2412	163	105	0,7	1
297	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0063	69000		437				
				т							
298	97	4-1-95	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,0091	66000		601				
				т							
299	98	4-1-96	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	0,018	64700		1166				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	99	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0232	61200		1422				
				т							
301	100	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0382	41200		1575				
				т							
302	101	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,35	4140,52	245,72	1449	86	198	2,71	1
				м3	382,5	92,25	134	32	119	0,45	0
303	102	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АНКЕР АС-1	0,0027	8679,65	422,15	23	1	27	56,4	0
				т	8257,5	157,5	22	0	118	0,77	0
304	103	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	50600		137				
				т							
305	104	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				шт	315	56,75	315	57	140	0,22	0
306	105	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СБ7А1	0,06	26300		1578				
				м3							
307	106	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0759	148,4	0,07	11	0	9	0,65	0
				м2	108	0,02	8	0	105	0	0
308	107	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	399,66	24,15	4796	290	3036	1,03	12
				шт	171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
309	108	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские АК15-8	1,068	17300		18476				
				м3							
310	109	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ	0,2843	148,4	0,07	42	0	32	0,65	0
				м2	108	0,02	31	0	105	0	0
311	110	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	111,66	31,04	0,05	3465	6	1026	0,05	5
				м2	7,7	0,02	860	2	119	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС10-13)				164470				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-5)								
312	111	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	58,83	212,36	1,19	12493	70	1922	0,15	9
				м2	27	0,45	1588	26	119	0	0
313	112	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	7,354	4140,52	245,72	30448	1807	4155	2,71	20
				м3	382,5	92,25	2813	678	119	0,45	3
314	113	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	69,31	215,52	15,94	14937	1105	3349	0,24	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	34,65	5,96	2402	413	119	0,03	2
315	114	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	693,1	7,01	0,14	4860	97	132	0	1
				м2	0,11	0,05	76	35	119	0	0
316	115	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0726	5239,08	327,33	380	24	154	11,6	1
				1т	1890	123,75	137	9	105	0,6	0
317	116	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0726	64100		4654				
				т							
318	117	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов(БИКРОСТ) в два слоя ВЕРХНИЙ СЛОЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	69,31	369,67	18,33	25622	1270	2589	0,14	10
				м2	24,53	6,86	1700	475	119	0,03	2
319	118	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 7)	3,7	595,08	3,73	2202	14	179	0,23	1
				м	39,15	1,4	145	5	119	0,01	0
320	119	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 11)	12,76	860,85	4,29	10984	55	1087	0,42	5
				м	69,98	1,6	893	20	119	0,01	0
321	120	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 16)	1,573	841,62	34,37	1323	54	375	1,21	2
				м2	189	12,87	297	20	118	0,06	0
322	121	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛ А 16)	3,7	860,85	4,29	3185	16	315	0,42	2
				м	69,98	1,6	259	6	119	0,01	0
323	122	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 1 3)	7,104	715,87	1,24	5086	9	1299	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1089	3	119	0	0
324	123	10-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА	0,0241	22541,72	316,57	543	8	104	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	84	3	120	0,58	0
325	124	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0241	573,75	28,11	14	1	4	0,78	0
				м3	123,75	10,58	3	0	120	0,05	0
326	125	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,761	715,87	1,24	4124	7	1054	0,97	6
				м2	153,23	0,47	883	3	119	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-5)				120856				
			ИТОГО:				1209456	79750			710
							110292	25468			108
			Смета: 6-1-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
			Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
327	2	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость кот ла Z-300 (без НДС)	2	471869,97		943740				
				шт							
			Отпускная цена		471870		943740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	34,65	5,96	2402	413	119	0,03	2
315	114	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	693,1	7,01	0,14	4860	97	132	0	1
				м2	0,11	0,05	76	35	119	0	0
316	115	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0726	5239,08	327,33	380	24	154	11,6	1
				1т	1890	123,75	137	9	105	0,6	0
317	116	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0726	64100		4654				
				т							
318	117	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов(БИКРОСТ) в два слоя ВЕРХНИЙ СЛОЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	69,31	369,67	18,33	25622	1270	2589	0,14	10
				м2	24,53	6,86	1700	475	119	0,03	2
319	118	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 7)	3,7	595,08	3,73	2202	14	179	0,23	1
				м	39,15	1,4	145	5	119	0,01	0
320	119	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 11)	12,76	860,85	4,29	10984	55	1087	0,42	5
				м	69,98	1,6	893	20	119	0,01	0
321	120	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 16)	1,573	841,62	34,37	1323	54	375	1,21	2
				м2	189	12,87	297	20	118	0,06	0
322	121	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛ А 16)	3,7	860,85	4,29	3185	16	315	0,42	2
				м	69,98	1,6	259	6	119	0,01	0
323	122	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 1 3)	7,104	715,87	1,24	5086	9	1299	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1089	3	119	0	0
324	123	10-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА	0,0241	22541,72	316,57	543	8	104	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	84	3	120	0,58	0
325	124	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0241	573,75	28,11	14	1	4	0,78	0
				м3	123,75	10,58	3	0	120	0,05	0
326	125	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,761	715,87	1,24	4124	7	1054	0,97	6
				м2	153,23	0,47	883	3	119	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-5)				120856				
			ИТОГО:				1209456	79750			710
							110292	25468			108
			Смета: 6-1-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
			Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
327	2	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость кот ла Z-300 (без НДС)	2	471869,97		943740				
				шт							
			Отпускная цена		471870		943740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*943740*				
328	4	СПРАЙС-ЛИСТ"WILO"	Насос WilO-IL-50/130-3/2	2	85185,18		170370				
				шт							
			Отпускная цена		85185		170370				
			Сметная стоимость оборудования				*170370*				
			Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				1114110				
			ИТОГО:				1114110	0			0
							0	0			0
			Смета: 7-8-1 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
329	1	1-12-14	Разработка грунта 2 гр уппы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратна я лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,116	27,84	26,18	8799	8274	2717	0,01	4
				м3	1,66	7,2	525	2276	97	0,03	8
330	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 гру ппы в выемках	17,845	123,98	51,24	2213	914	1488	0,48	9
				м3	72,23	13,74	1289	245	97	0,05	1
331	3	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,948	262,72	0	1563	0	1766	1,85	11
				м3	262,72	0	1563	0	113	0	0
332	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,768	134,1	0	5869	0	6632	0,97	43
				м3	134,1	0	5869	0	113	0	0
333	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов гр унтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	175,072	6,48	6,48	1134	1134	357	0	0
				м3	0	2,1	0	368	97	0,01	1
334	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы п невматическими трамбовками	175,072	21,55	4,52	3772	791	2892	0,11	19
				м3	17,03	0	2981	0	97	0	0
335	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунт а насыпей	175,072	14,12	12	2472	2100	741	0,01	2
				м3	1,62	2,75	284	481	97	0,01	2
336	8	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	121,07	9,24	9,24	1119	1119	352	0	0
				м3	0	3	0	363	97	0,01	1
			Итого по разделу:				26941				
			Раздел: ВЫГРЕБ(АС-7-9)								
337	9	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30с м	21,65	3456	0	74822	0	28041	6,8	147
				м3	1053	0	22797	0	123	0	0
338	10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 НА W6	6,546	9735,37	66,01	63728	432	1517	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1281	163	105	0,12	1
339	11	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной ру лонными материалами на битумной мастике первый сло й	105,5	323,65	18,42	34145	1943	12050	0,42	44
				м2	85,95	6,91	9068	729	123	0,03	4
340	12	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФМП-1 В12,5 W6	11,68	10190,54	100,65	119026	1176	2260	0,97	11
				м3	146,25	38,03	1708	444	105	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	13	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2874	68200		19598				
				т							
342	14	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0085	61200		521				
				т							
343	15	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА В10 W6	25,52	11151,67	86,6	284591	2210	14020	3,06	78
				м3	490,5	32,72	12518	835	105	0,16	4
344	16	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг УГОЛОК И ПОЛОСА	0,0273	70437,87	304,24	1924	8	281	58	2
				1т	9675	114,75	264	3	105	0,56	0
345	17	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (4 ШТ)	0,0039	93997,62	304,24	365	1	135	198	1
				1т	33075	114,75	128	0	105	0,56	0
346	18	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2 (4 ШТ)	0,0308	70437,87	304,24	2167	9	316	58	2
				1т	9675	114,75	298	4	105	0,56	0
347	19	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,424	148,4	0,07	211	0	162	0,65	1
				м2	108	0,02	154	0	105	0	0
348	20	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,0013	52657,31	536,06	67	1	64	289	0
				1 т	47475	202,5	61	0	105	0,99	0
349	21	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0013	45800		59				
				т							
350	22	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ ИЗ РАСТВ ОРА М100 ТОЛЩ.35ММ	39,95	249,54	9,95	9969	398	2749	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2085	149	123	0,02	1
351	23	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	119,85	32,77	0,67	3927	80	130	0	1
				м2	0,63	0,25	76	30	123	0	0
352	24	11-4-5	Устройство гидроизоляции обма зочной в один слой толщиной 2 мм ПО ДНИЩУ	39,95	60,84	4,69	2431	187	1286	0,24	10
				м2	24,42	1,75	975	70	123	0,02	1
353	25	23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
				км	83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
354	26	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 W6	0,414	11670,95	95,97	4832	40	351	4,9	2
				м3	771,75	36,25	320	15	105	0,18	0
355	27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТЫ	0,0061	66000		404				
				т							
356	28	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0027	68200		186				
				т							
357	29	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	61200		734				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	30	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	0,0077	70437,87	304,24	542	2	79	58	0
				1т	9675	114,75	74	1	105	0,56	0
359	31	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1769	148,4	0,07	26	0	20	0,65	0
				м2	108	0,02	19	0	105	0	0
360	32	15-64-1	Сплошное выравнивани е бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ ц ементно-известковым раствором М50 стен ВНУТРИ	63,16	94,37	1,19	5960	75	4029	0,37	23
				м2	60,3	0,45	3809	28	105	0	0
361	33	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ	63,16	245,44	3,82	15502	241	2891	0,21	13
				м2	37,35	1,44	2359	91	118	0,01	0
362	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	67,32	245,44	3,82	16523	257	3081	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2514	97	118	0,01	0
363	35	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев глинобитных без добавок- ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ТОЛЩ.30см	23,85	3456	0	82426	0	30890	6,8	162
				м3	1053	0	25114	0	123	0	0
364	36	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ИЗ БМ200 НА ССПЦ W6	7,731	14869,94	241,1	114960	1864	11150	8,06	62
				м3	1282,5	91,08	9915	704	105	0,44	3
365	37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1181	65000		7675				
				т							
366	38	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0092	68200		626				
				т							
367	39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6972	67700		47203				
				т							
368	40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264				
				т							
369	41	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,1945	13864,97	4022,39	2697	783	1779	56,5	11
				т	9090	1071,86	1768	209	90	3,81	1
370	42	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1965	1333,5	312,12	262	61	120	2,96	1
				т	679,5	0	134	0	90	0	0
371	43	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1965	147100		28903				
				т							
372	44	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	5,34	1029,65	4,92	5498	26	1224	1,28	7
				м2	216,45	1,87	1156	10	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	45	6-1-1	Устройство бетонной подготовки НАБЕТОНКА ИЗ БМ150 W6	1,296	10245,37	66,01	13278	86	300	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
374	46	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (20 ШТ)	0,0194	93997,62	304,24	1824	6	676	198	4
				1т	33075	114,75	642	2	105	0,56	0
375	47	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4462	148,4	0,07	66	0	51	0,65	0
				м2	108	0,02	48	0	105	0	0
376	48	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ИЗ РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩ.20ММ	8,7	232,94	4,19	2027	36	612	0,38	3
				м2	58,05	1,58	505	14	118	0,01	0
			Итого по разделу: ВЫГРЕБ(АС-7-9)				973229				
			Раздел: СТЕНЫ#								
377	49	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте эт ажа до 4м М100 ТОЛЩ.25СМ	19,555	6605,04	335,84	129160	6567	19054	4,54	89
				м3	699,75	126	13683	2464	118	0,61	12
378	50	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0312	8679,65	422,15	271	13	310	56,4	2
				т	8257,5	157,5	257	5	118	0,77	0
379	51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0023	64100		146				
				т							
380	52	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0279	41200		1149				
				т							
381	53	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	86,4	38,93	0	-3364	0	-3969	0,22	-19
				м2	38,93	0	-3364	0	118	0	0
382	54	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5 (АС-12)	1,35	12259,07	316,01	16550	427	2108	8,25	11
				м3	1368	119,39	1847	161	105	0,58	1
383	55	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	69000		1242				
				т							
384	56	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0691	71100		4914				
				т							
385	57	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕР АС-1	0,0072	172357,31	536,06	1241	4	360	289	2
				1т	47475	202,5	342	1	105	0,99	0
386	58	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М100	32,4	877,98	34,73	28447	1125	9100	1,43	46
				м2	225	13,01	7290	422	118	0,06	2
387	59	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0017	64100		112				
				т							
388	60	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0245	41200		1010				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	61	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэта жных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад , высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0404	4646,85	2285,57	188	92	80	9,35	0
				т	1579,5	617,13	64	25	90	2,34	0
390	62	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей ка ркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже оди оэтажных производственных зданий	0,0404	542,84	144,52	22	6	11	1,34	0
				т	292,5	0	12	0	90	0	0
391	63	2-1-237	Отдельные конструктивные элеме нты зданий и сооружений с преобладанием горячеката нных профилей массой до 0,1 т-ШВЕЛЛЕР НОМ.14	0,0373	154400		5754				
				т							
392	64	2-1-250	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием толстолис товой стали массой до 0,5 т	0,0031	154200		481				
				т							
393	65	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,929	148,4	0,07	138	0	105	0,65	1
				м2	108	0,02	100	0	105	0	0
394	66	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0023	175710,1	1826,1	401	4	28	42,7	0
				т	8100	690,75	18	2	140	3,37	0
395	67	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0524	148,4	0,07	8	0	6	0,65	0
				м2	108	0,02	6	0	105	0	0
396	68	7-26-1	Усиление сборных железобет онных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры	0,0053	8261,82	364,32	44	2	60	52,7	0
				т	7897,5	137,25	42	1	140	0,67	0
397	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0053	65900		351				
				т							
398	70	6-18-9	Устройство перемычек МП-1 (8 ШТ) ИЗ БМ200(АС-5)	0,568	16546,47	367,51	9398	209	1397	13,1	7
				м3	2202,75	138,83	1251	79	105	0,68	0
399	71	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	65000		1040				
				т							
400	72	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0206	67700		1397				
				т							
401	73	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0403	61300		2472				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ#				202571				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-10-12)#								
402	74	6-11-1	Установка анкерных болтов АС-2 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0076	52657,31	536,06	400	4	380	289	2
				1т	47475	202,5	361	2	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	75	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0076	44300		337				
				т							
404	76	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА НОМ.20	0,1162	13864,97	4022,39	1610	467	1062	56,5	7
				т	9090	1071,86	1056	124	90	3,81	0
405	77	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1162	1333,5	312,12	155	36	71	2,96	0
				т	679,5	0	79	0	90	0	0
406	78	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1162	147100		17086				
				т							
407	79	С СБ.2 Т.Ч.	НАДБАВКА НА ПОКРЫТИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,115	7261,68		835				
				т							
408	80	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	0,36	125,08	0,99	45	0	5	0,07	0
				м2	11,59	0,38	4	0	119	0	0
409	81	10-5-1	УКЛАДКА ЛЕЖНЯ	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
410	82	10-14-1	Установка стропил И МАУЭРЛАТА	1,318	17043,86	267,42	22460	352	4458	22,1	29
				м3	2718	100,8	3582	133	120	0,62	1
411	83	10-49-2	УКЛАДКА КОНЬКОВОГО БРУСА	0,0273	20617,97	309,62	563	8	84	13,8	0
				м3	2452,5	117	67	3	120	0,57	0
412	84	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН L=7,9м	0,142	23983,97	309,62	3406	44	438	13,8	2
				м3	2452,5	117	348	17	120	0,57	0
413	85	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1853	573,75	28,11	106	5	30	0,78	0
				м3	123,75	10,58	23	2	120	0,05	0
414	86	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,318	1862,35	14,17	2454	19	489	1,88	2
				м3	303,75	5,4	400	7	120	0,03	0
415	87	12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68,3	486,76	8,2	33246	560	5755	0,42	29
				м2	67,73	3,08	4626	210	119	0,01	1
416	88	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,1298	7310		949				
				м3							
417	89	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	68,3	20,48	0,91	1399	62	411	0,03	2
				м2	4,68	0,34	320	23	120	0	0
418	90	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1,2, 3	0,0187	175710,1	1826,1	3279	34	230	42,7	1
				т	8100	690,75	151	13	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	91	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СОЕДИНИТЕ ЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНД 2,МС-1,2,3	0,4292	148,4	0,07	64	0	49	0,65	0
				м2	108	0,02	46	0	105	0	0
420	92	6-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БМ150	0,02	16333,32	367,51	327	7	49	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	44	3	105	0,68	0
421	93	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0022	68200		147				
				т							
422	94	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0045	93997,62	304,24	427	1	158	198	1
				1т	33075	114,75	150	1	105	0,56	0
423	95	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1044	148,4	0,07	15	0	12	0,65	0
				м2	108	0,02	11	0	105	0	0
424	96	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ОБШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ	6	120,6	8,67	724	52	777	0,68	4
				м2	104,63	3,26	628	20	120	0,02	0
425	97	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,1545	13800		2132				
				м3							
426	98	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,0824	12200		1005				
				м3							
427	99	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,23	1862,35	14,17	428	3	85	1,88	0
				м3	303,75	5,4	70	1	120	0,03	0
428	100	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	6	165,65	1,61	994	10	562	0,53	3
				м2	88,65	0,61	532	4	105	0	0
429	101	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементн о-известковым раствором по камню плоских откосов п ри ширине до 200мм УЗЕЛ "1" (АС-13)	12,5	108,77	0,6	1360	8	756	0,32	4
				м	57,38	0,23	717	3	105	0	0
430	102	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	2,5	715,87	1,24	1790	3	457	0,97	2
				м2	153,23	0,47	383	1	119	0	0
431	103	14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционны х шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуал ьным ручным открыванием клапана в здании с совмеще нным покрытием	2	1941,16	38,72	3882	77	1198	3,68	7
				м2	555,75	14,49	1112	29	105	0,07	0
432	104	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных поро д длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, III сорта	0,0206	10900		225				
				м3							
433	105	1-2-68	Доски обрезные из хвойных поро д длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,0515	10200		525				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	106	20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,5	2691,49	31,61	1346	16	99	0,83	0
				м2	144	11,25	72	6	128	0,06	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-10-12)#				104080				
			Раздел: ПОЛЫ								
435	107	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщино й 30(20) мм	41,69	410,34	14,76	17107	615	2973	0,36	15
				м2	52,43	5,54	2186	231	123	0,03	1
436	108	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм и зменения толщины бетонных покрытий	83,38	49,28	0,67	-4109	-56	-199	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	-141	-21	123	0	0
437	109	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	43,775	30,29	0,22	1326	10	1001	0,1	5
				м	18,5	0,09	810	4	123	0	0
438	110	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	4,169	173,1	1,88	722	8	346	0,47	2
				м2	78,3	0,72	326	3	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				15046				
			Раздел: ПРОЕМЫ(АС-5)								
439	111	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,9	3
				м2	151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
440	112	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	104,4	0,09	384	0	250	0,36	1
				м2	56,48	0,05	208	0	120	0	0
441	113	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,68	5610		20645				
				м2							
442	114	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
				комплект							
443	115	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	828,63	71,29	2436	210	1050	1,64	5
				м2	272,25	25,25	800	74	120	0,1	0
444	116	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	2,94	6860		20168				
				м2							
445	117	15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
				м2	69,98	1,15	206	3	105	0,01	0
446	118	С111-941	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	6	139,15		835				
				комплект							
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ(АС-5)				52112				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА#								
447	119	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	71,63	309,82	4,07	22193	291	10278	0,74	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	135,68	0,97	9719	69	105	0,05	4
448	120	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,52	652,6	6,33	1645	16	834	1,79	5
				м2	312,75	2,39	788	6	105	0,01	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА#				23837				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА#								
449	123	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	45,175	254,12	1,96	11480	88	5187	0,61	28
				м2	108,9	0,45	4920	20	105	0,03	1
450	124	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	12,6	108,77	0,6	1370	8	762	0,32	4
				м	57,38	0,23	723	3	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА#				12850				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#								
451	127	6-3-1	КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W4	0,82	11144,1	260,48	9138	214	606	3,94	3
				м3	614,25	89,46	504	73	105	0,35	0
452	128	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0107	5239,08	327,33	56	3	23	11,6	0
				1т	1890	123,75	20	1	105	0,6	0
453	129	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0107	41200		440				
				т							
454	130	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
455	131	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,016	1862,35	14,17	30	0	6	1,88	0
				м3	303,75	5,4	5	0	120	0,03	0
456	132	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0074	147801,76	587,63	1100	4	156	118	1
				1т	19800	222,75	147	2	105	1,08	0
457	133	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0074	40200		299				
				т							
458	134	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0678	5030,5	2020,02	341	137	169	14,1	1
				т	2272,5	502,43	154	34	90	1,79	0
459	135	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0678	1333,5	312,12	90	21	41	2,96	0
				т	679,5	0	46	0	90	0	0
460	136	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0678	147100		9972				
				т							
461	137	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,544	148,4	0,07	229	0	175	0,65	1
				м2	108	0,02	167	0	105	0	0
462	138	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБР ЕШЕТКИ	3,62	512,05	7,95	1854	29	300	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	66,6	2,97	241	11	119	0,01	0
463	139	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	0,68	715,87	1,24	487	1	124	0,97	1
				м2	153,23	0,47	104	0	119	0	0
464	140	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,02	715,87	1,24	730	1	187	0,97	1
				м2	153,23	0,47	156	0	119	0	0
465	141	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	3,4	188,7	63,44	642	216	253	0,17	1
				м	29,25	23,96	99	81	140	0,12	0
466	142	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0252	175710,1	1826,1	4428	46	310	42,7	1
				т	8100	690,75	204	17	140	3,37	0
467	143	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЛЕНИЙ	0,5796	148,4	0,07	86	0	66	0,65	0
				м2	108	0,02	63	0	105	0	0
468	144	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ЕРШИ	0,0012	147801,76	587,63	177	1	25	118	0
				1т	19800	222,75	24	0	105	1,08	0
469	145	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200		48				
				т							
470	146	10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	15	541,36	4,32	8120	65	2217	0,75	11
				м2	121,5	1,64	1823	25	120	0,01	0
471	147	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	30	165,65	1,61	4969	48	2812	0,53	16
				м2	88,65	0,61	2660	18	105	0	0
472	148	10-5-1	ДОСКИ И РЕЙКИ ДЛЯ КРЫШКИ	0,013	22541,72	316,57	293	4	56	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	45	2	120	0,58	0
473	149	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,013	573,75	28,11	7	0	2	0,78	0
				м3	123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
474	150	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
475	151	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов КРЫШКИ	0,42	167,96	1,88	71	1	35	0,47	0
				м2	78,3	0,72	33	0	105	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#				44276				
			ИТОГО:				1454947	36960			1113
							176932	11958			58
			Смета: 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4								
476	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ БЕТОНА В3,5 W4	3,019	9323,29	66,01	28147	199	700	1,35	4
				м3	195,75	24,93	591	75	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	2	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W4	14,019	11743,69	112,36	164635	1575	15661	6,34	89
				м3	1021,5	42,44	14320	595	105	0,21	3
478	6	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 W4	10,98	9323,29	66,01	102370	725	2544	1,35	15
				м3	195,75	24,93	2149	274	105	0,12	1
479	7	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ 150(В12,5) W4	101,13	10763,49	311,32	1088512	31484	59317	2,82	285
				м3	441	117,61	44598	11894	105	0,57	58
480	8	6-11-10	Армиро вание подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	0,5907	5239,08	327,33	3095	193	1249	11,6	7
				1т	1890	123,75	1116	73	105	0,6	0
481	11	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0499	11199,33	5172,7	559	258	393	30,9	2
				1т	5557,5	1953	277	97	105	9,54	0
482	15	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,022	5239,08	327,33	115	7	46	11,6	0
				1т	1890	123,75	42	3	105	0,6	0
483	18	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ 150(В12,5) W4	11,96	10407,98	0	124479	0	8341	3,66	44
				м3	567	0	6781	0	123	0	0
484	19	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1844	5239,08	327,33	966	60	390	11,6	2
				1т	1890	123,75	349	23	105	0,6	0
485	22	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментовРАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	62,07	232,94	4,19	14458	260	4367	0,38	24
				м2	58,05	1,58	3603	98	118	0,01	0
486	23	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	3,375	9323,29	66,01	31466	223	782	1,35	5
				м3	195,75	24,93	661	84	105	0,12	0
487	24	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,404	1986,57	564,43	8749	2486	4701	3,33	15
				м3	567	195,49	2497	861	140	0,75	3
488	25	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8,Л2д-8,Л5-8,Л5д-8 ИЗ БЕТОНА В15	4,404	25300		111421				
				м3							
489	26	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,404	250		-1101				
				м3							
490	27	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,404	134		-590				
				м3							
491	28	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плитыПЛИТЫ	1,76	1986,57	564,43	3496	993	1879	3,33	6
				м3	567	195,49	998	344	140	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	29	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П1-8(из бетона кл.В15)	1,76	26000		45760				
				м3							
493	30	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,76	250		-440				
				м3							
494	31	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,76	134		-236				
				м3							
495	32	6-33-3	ЗАДЕЛКИ ТОРЦОВ КАНАЛОВ при толщине до 150 мм из БМ100(В7,5)	0,135	13267,19	1327,03	1791	179	368	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	289	62	105	1,72	0
496	33	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,48	245,44	3,82	8954	139	1670	0,21	8
				м2	37,35	1,44	1363	53	118	0,01	0
497	34	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на неф тебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	19,87	437,14	5,38	8686	107	3380	0,94	19
				м2	186,75	2,25	3711	45	90	0,01	0
498	35	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на неф тебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	19,87	215,48	1,57	4282	31	1328	0,4	8
				м2	74,25	0	1475	0	90	0	0
499	36	6-33-3	Устройство стен и плос ких днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,395	13845,74	1327,03	5469	524	1076	12,49	5
				м3	2137,5	456,24	844	180	105	1,72	1
500	37	6-22-13	Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,165	13268,92	229,39	2189	38	237	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	211	14	105	0,42	0
501	42	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	0,39	9323,29	66,01	3636	26	90	1,35	1
				м3	195,75	24,93	76	10	105	0,12	0
502	43	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона к ласса В10	2,281	12708,57	954,99	28988	2178	3367	6,51	15
				м3	1075,5	330,44	2453	754	105	1,34	3
503	44	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,24	1986,57	564,43	477	135	256	3,33	1
				м3	567	195,49	136	47	140	0,75	0
504	45	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекры тия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П7д-3(из бетона кл.В15)	0,24	26000		6240				
				м3							
505	46	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	250		-60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
506	47	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	134		-32				
				м3							
507	48	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	266		64				
				м3							
508	49	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатк и из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0091	59200		541				
				т							
509	50	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0095	60300		570				
				т							
510	51	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	5,2	134,1	0	697	0	788	0,97	5
				м3	134,1	0	697	0	113	0	0
511	52	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеиз БЕТОНА В12,5 W4	3,77	11145,43	260,48	42018	982	2786	3,94	15
				м3	614,25	89,46	2316	337	105	0,35	1
512	53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0405	5239,08	327,33	212	13	86	11,6	0
				1т	1890	123,75	76	5	105	0,6	0
513	55	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	16	582,56	23,26	9321	372	5308	1,57	25
				м2	261	8,71	4176	139	123	0,04	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4				1849905				
			Раздел: СТЕНЫ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)								
514	148	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщин ой 11 см	548,69	3160		1733860				
				м2							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)				1733860				
			ИТОГО:				3583764	43192			600
							95805	16067			76
			Итого по объекту:				23511948				
			Итого по стройке:				23511948				
			Стоимость оборудования, всего:				1184849				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				87823				
			На общестроительные работы				1104801				
			На металломонтажные работы				10238				
			На сантехнические работы				99				
			Всего накладных расходов:				1202961				
			Итого с накладными				24714906				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1411804				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26126710				
			Итого с временными, 3,4 %				26974733				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				27155262				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27258422				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27516321				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				61459079				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1229182				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				62688261				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7522591				
			Итого с НДС				70210852				

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
_____ Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жасыл-Данғыл"
_____ Орынбай Б.