7332
94,3044

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительстваСарыагашского района"** **Форма 3**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жасыл-Даңғыл"**
Договор №18 от 22.05.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за август 2014 г.

по объекту: **"Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	**155 281 850**	**173 915 672**	**61 052 439**	**68 378 732**
	в том числе оборудование				
	Итого:	**155 281 850**	**173 915 672**	**61 052 439**	**68 378 732**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Сарыагашского района"
и. о. нач.отдела _____ Пазилов О.

Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор _____ Абишев А.

Подрядчик
ТОО "Жасыл-Даңғыл"
Директор _____ Батыбалдиев Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **04-12 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В с.ШТАБ КАНАЛ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **18**
дата **22.05.2014**

Номер документа	Дата составления
3	21.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	31.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ										
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"										
			Раздел: СТЕНЫ										
1	78	37050	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	109,435	6605,04	335,84	5569,45	722823	36753	609493	106632	4,54	497
				м3	699,75	126	0	76577	13789	0	118	0,61	67
2	80	39241	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	248,885	6563,86	337,41	5555,95	1633646	83976	1382793	233920	4,38	1090
				м3	670,5	126	0	166877	31360	0	118	0,62	154
3	191	2-1-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса МС-2**	0,026	154200		154200	4003		4003			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ					2360471					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)										
4	198	30-17-8	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	1811,4	45		45	81513		81513			
				м2									
5	199	30-17-70	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	890,02	223		223	198474		198474			
				м2									

6	200	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	575,6	185		185	106486		106486		
				м2								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)					386473				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-109,110)									
7	238	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	1041,867	488,05		488,05	508483		508483		
				м2								
8	256	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA,СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	131,02	708		708	92762		92762		
				м2								
9	262	1-1-103	Гидронзол	15,18	104		104	1579		1579		
				м2								
10	264	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	1441,22	60,64		60,64	87390		87390		
				м2								
11	266	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛАЯ L 3м	36	702,5		702,5	25290		25290		
				шт								
12	267	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЖЕЛОБ SH1560 L 6м	46	591,58		591,58	27212		27212		
				шт								
13	268	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАМОК СТЫКА ЖЕЛОБА	24	221,84		221,84	5324		5324		
				шт								
14	269	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ SG150	2	147,89		147,89	296		296		
				шт								
15	270	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЮК ДЛИННЫЙ SKM150	150	129,41		129,41	19411		19411		
				шт								
16	271	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ПРИЕМНИК ВОДЫ (ВОРОНКА)	16	369,73		369,73	5916		5916		
				шт								
17	272	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КОЛЕНО	32	240,33		240,33	7690		7690		
				шт								
18	273	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЕПЛЕНИЕ НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ STS100	80	147,89		147,89	11832		11832		
				шт								
19	274	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ОТВОД	16	369,73		369,73	5916		5916		
				шт								
20	275	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	СЕТКА	16	110,92		110,92	1775		1775		
				шт								
21	283	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	4,88	3960		3960	19325		19325		

				м2									
22	284	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	4,192	1990		1990	8342		8342			
				м2									
23	285	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	8	277,15		277,15	2217		2217			
				комплект									
24	291	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	2,788	89		89	248		248			
				м2									
25	292	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	8,363	80		80	669		669			
				м2									
26	296	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	8,62	89		89	767		767			
				м2									
27	297	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	25,86	80		80	2069		2069			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-109,110)					834513					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт, АС-116-)										
28	310	2-1-146	Косоуры	2,284	108500		108500	247849		247849			
				т									
29	317	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2137	133700		133700	28577		28577			
				т									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт, АС-116-)					276426					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6										
			Раздел: ОКНА										
30	367	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлем ентные с одной поворотной створкой	249,48	6920		6920	1726402		1726402			
				м2									
31	368	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлем ентные поворотные	8,1	14500		14500	117450		117450			
				м2									
32	370	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлем ентные глухие	28,08	5240		5240	147139		147139			
				м2									
33	372	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,194	2860		2860	146414		146414			
				м2									
			Итого по разделу: ОКНА					2137405					

			Раздел: ДВЕРИ										
34	378	38417	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	14,08	5630		5630	79270		79270			
				м2									
35	379	38052	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ	2,68	5850		5850	15678		15678			
				м2									
36	381	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980		2980	14900		14900			
				комплект									
37	382	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		844	4220		4220			
				шт									
38	386	42041	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	13,96	3500		3500	48860		48860			
				м2									
39	388	38389	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	57,86	3540		3540	204824		204824			
				м2									
40	389	37658	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	43,2	4010		4010	173232		173232			
				м2									
41	390	37293	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39	4250		4250	5908		5908			
				м2									
42	391	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	26	1500		1500	39000		39000			
				комплект									
43	392	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	25	1380		1380	34500		34500			
				комплект									
44	394	44564	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	3	17300		17300	51900		51900			
				шт									
45	395	3-1-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	13,216	2800		2800	37006		37006			
				м2									
			Итого по разделу: ДВЕРИ					709298					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
46	404	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	488,657	257		257	125585		125585			
				м2									
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					125585					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2										
47	413	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	40,525	14600		14600	591665		591665			
				м3									
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2					591665					

			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
48	423	С ЦЛ.Ч2 П.12.3	ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ	14,45	214		214	3092		3092			
				м2									
49	425	1-1-819	Петля накладная	2	40		40	80		80			
				шт									
50	426	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308	308		308			
				шт									
51	430	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм (толщ.22мм)	27,009	1250,64		1250,64	33778		33778			
				м2									
52	431	С121 п.12.7	Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны	26,35	665		665	17523		17523			
				м2									
53	433	44687	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	18,6	3320		3320	61752		61752			
				м2									
54	434	1-1-819	Петля накладная	30	40		40	1200		1200			
				шт									
55	435	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	15	308		308	4620		4620			
				шт									
56	441	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	25,83	286		286	7387		7387			
				м2									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					129741					
			Раздел: ТАМБУР										
57	443	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТ 5,86М НАГР.660КГ/М2	11,6	3390		3390	39324		39324			
				м2									
58	459	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	26,735	89		89	2379		2379			
				м2									
59	460	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	80,205	80		80	6416		6416			
				м2									
60	468	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,0769	147100		147100	11311		11311			
				т									
61	470	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный ТОЛЩ.3ММ	0,1495	54900		54900	8208		8208			
				т									
			Итого по разделу: ТАМБУР					67638					
			ИТОГО:					7619215	120730				1587
								243454	45149				221
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4										
1	62	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0824	133700		133700	11017		11017			
				т									

			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4					11017					
			Раздел: СТЕНЫ										
2	64	37050	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	64,07	6605,04	335,84	5569,45	423185	21517	356835	62429	4,54	291
				м3	699,75	126	0	44833	8073	0	118	0,61	39
3	66	39241	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	10,675	6563,86	337,41	5555,95	70069	3602	59310	10033	4,38	47
				м3	670,5	126	0	7158	1345	0	118	0,62	7
4	76	26302	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0146	67700		67700	990		990			
				т									
5	78	27398	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1473	61200		61200	9015		9015			
				т									
6	100	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными яч ейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	32,8	187		187	6134		6134			
				м2									
7	113	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	65000		65000	1627		1627			
				т									
8	118	39817	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0431	44300		44300	1911		1911			
				т									
9	120	31779	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1547	180100		180100	27860		27860			
				т									
10	123	31779	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,3968	180100		180100	71458		71458			
				т									
11	130	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0213	133700		133700	2845		2845			
				т									
12	139	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса	0,0025	154200		154200	393		393			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ					615486					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)										
13	155	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, выре зов	354,81	45		45	15966		15966			
				м2									
14	156	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-8 50 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	113,76	193		193	21956		21956			
				м2									
15	157	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 660- 750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	177,61	156		156	27707		27707			
				м2									

16	166	27398	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1472	61200		61200	9009		9009			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)					74638					
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-65-78)										
17	180	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 120 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	324,229	488,05		488,05	158240		158240			
				м2									
18	205	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТ ЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	46,322	708		708	32796		32796			
				м2									
19	211	1-1-103	Гидроизол	11,33	104		104	1178		1178			
				м2									
20	213	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	509,542	60,64		60,64	30897		30897			
				м2									
21	215	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,3596	154200		154200	55444		55444			
				т									
22	224	1-1-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	10,175	1180		1180	12007		12007			
				м2									
23	225	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,22	3960		3960	4831		4831			
				м2									
24	226	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,048	1990		1990	2086		2086			
				м2									
25	227	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	277,15		277,15	554		554			
				комплект									
26	231	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛАЯ L 3м	18	702,5		702,5	12645		12645			
				шт									
27	232	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЖЕЛОБ SH1560 L 6м	26	591,58		591,58	15381		15381			
				шт									
28	233	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАМОК СТЫКА ЖЕЛОБА	17	221,84		221,84	3771		3771			
				шт									
29	234	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ SG150	1	147,89		147,89	148		148			
				шт									
30	235	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЮК ДЛИННЫЙ SKM150	92	129,41		129,41	11905		11905			
				шт									

31	236	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ПРИЕМНИК ВОДЫ (ВОРОНКА)	8	369,73		369,73	2958		2958			
				шт									
32	237	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КОЛЕНО	16	240,33		240,33	3845		3845			
				шт									
33	238	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	УГОЛ	4	369,73		369,73	1479		1479			
				шт									
34	239	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЕПЛЕНИЕ НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ STS100	40	147,89		147,89	5916		5916			
				шт									
35	240	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ОТВОД	8	369,73		369,73	2958		2958			
				шт									
36	241	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	СЕТКА	8	110,92		110,92	887		887			
				шт									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-65-78)					359927					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6										
			Раздел: ОКНА										
37	276	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклоп акетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлем ентные-импост и поворотно-откидная створка	56,35	9940		9940	560119		560119			
				м2									
38	277	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклоп акетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлем ентные с одной поворотной створкой	32,94	6920		6920	227945		227945			
				м2									
39	279	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	19,788	2860		2860	56594		56594			
				м									
			Итого по разделу: ОКНА					844657					
			Раздел: ДВЕРИ										
40	283	38052	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-1 3ПЩ; ДН 24-13ПЩ	3,02	5850		5850	17667		17667			
				м2									
41	284	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980	2980		2980			
				комплект									
42	285	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844	844		844			
				шт									
43	288	38754	Блоки дверные двупольные с глухими поло тнами ДГ 24-15П внутренние	3,49	3760		3760	13122		13122			
				м2									

44	289	37658	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,2	4010		4010	28872		28872			
				м2									
45	290	39119	Блоки дверные двупольные с глухими поло тнами ДГ 24-19П внутренние	4,44	3660		3660	16250		16250			
				м2									
46	291	38389	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540		3540	9310		9310			
				м2									
47	292	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		1500	4500		4500			
				комплект									
48	293	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		1380	5520		5520			
				комплект									
49	295	44564	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остеклеными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	1	17300		17300	17300		17300			
				шт									
50	296	3-1-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	3,684	2800		2800	10315		10315			
				м2									
			Итого по разделу: ДВЕРИ					126681					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
51	304	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	264,362	257		257	67941		67941			
				м2									
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					67941					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
52	314	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	20,755	14600		14600	303023		303023			
				м3									
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					303023					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
53	324	С Ц1 Ч2 П.12.3	ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ	14,45	214		214	3092		3092			
				м2									
54	326	1-1-819	Петля накладная	2	40		40	80		80			
				шт									
55	327	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308	308		308			
				шт									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					3480					
			ИТОГО:					2406850	25119				338
								51991	9418				46
			Смета: 2-1-5 ВОДОПРОВОД										
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"										
1	8	45300	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	63	328		328	20664		20664			
				шт									

2	9	45666	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8 шт	371		371	2968		2968		
3	10	46031	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3 шт	471		471	1413		1413		
4	11	46396	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3 шт	584		584	1752		1752		
5	12	47127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1 шт	1060		1060	1060		1060		
6	13	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	5 шт	707		707	3535		3535		
7	18	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ"	АРИСТОН SG 30 OR -30Л	4	8010,82			32043				
			Отпускная цена		8011			32043				
			Сметная стоимость оборудования					*32043*				
8	19	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ"	АРИСТОН SG 10 OR -10Л	10	6466,66			64667				
			Отпускная цена		6467			64667				
			Сметная стоимость оборудования					*64667*				
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"					128102				
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"									
9	24	45300	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4 шт	328		328	1312		1312		
10	25	47127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2 шт	1060		1060	2120		2120		
11	26	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1 шт	707		707	707		707		
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"					4139				
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"									
12	34	45300	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	21 шт	328		328	6888		6888		
13	35	45666	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4 шт	371		371	1484		1484		
14	36	46396	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2 шт	584		584	1168		1168		
15	37	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707		707	2121		2121		

				шт									
16	39	36171	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		1430	11440		11440			
				компл									
17	44	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ"	АРИСТОН TI TRONIC 100H -100Л	1	11875,13			11875					
			Отпускная цена		11875			11875					
			Сметная стоимость оборудования					*11875*					
18	45	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ"	АРИСТОН TI TRONIC 50V -50Л	4	8739,78			34959					
			Отпускная цена		8740			34959					
			Сметная стоимость оборудования					*34959*					
19	46	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ"	АРИСТОН SG 10 OR -10Л	1	6466,66			6467					
			Отпускная цена		6467			6467					
			Сметная стоимость оборудования					*6467*					
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"					76402					
			ИТОГО:					208643	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"										
1	8	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	21	707		707	14847		14847			
				шт									
2	10	36171	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	16	1430		1430	22880		22880			
				компл									
3	17	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 50 мм	13	59,53		59,53	774		774			
				шт									
4	18	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 100 мм	11	134,21		134,21	1476		1476			
				шт									
5	19	21561	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	1	2330		2330	2330		2330			
				шт									
6	20	21196	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700	1700		1700			
				шт									
7	33	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060		8060	32240		32240			
				комплект									
8	34	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,12	32800		32800	36736		36736			
				м3									
9	35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4	1100		1100	4400		4400			
				шт									

10	36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,12 м	5330		5330	37950		37950			
11	37	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0683 т	133700		133700	9134		9134			
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"					164467					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"										
12	41	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3 шт	707		707	2121		2121			
13	43	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 50 мм	2 шт	59,53		59,53	119		119			
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"					2240					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"										
14	50	37720	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3 шт	707		707	2121		2121			
15	52	36171	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	5 компл	1430		1430	7150		7150			
16	57	21561	Сифон прямой пластмассовый с выпу ском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	8 шт	2330		2330	18640		18640			
17	58	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 50 мм	2 шт	59,53		59,53	119		119			
18	59	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 100 мм	3 шт	134,21		134,21	403		403			
19	61	"ПромРесурс-Павлодар"	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ	1 шт	231,82		231,82	232		232			
20	74	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2 комплект	8060		8060	16120		16120			
21	75	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,56 м3	32800		32800	18368		18368			
22	76	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2 шт	1100		1100	2200		2200			
23	77	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,56 м	5330		5330	18975		18975			
24	78	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342 т	133700		133700	4567		4567			
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"					88895					

			ИТОГО:					255602	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-7 ОТОПЛЕНИЕ										
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"										
1	13	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA"	81	588,62		588,62	47678		47678			
				шт									
2	14	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфтовый 11627п1 Dy 15 мм"	6	123,64		123,64	742		742			
				шт									
3	15	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфтовый 11627п1 Dy 20 мм"	72	184,58		184,58	13290		13290			
				шт									
4	16	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11627п1 Dy 25 мм"	6	302,12		302,12	1813		1813			
				шт									
5	17	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11627п1 Dy 32 мм"	2	511,07		511,07	1022		1022			
				шт									
6	18	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11627п1 Dy 40 мм"	8	779,42		779,42	6235		6235			
				шт									
7	20	9-1-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10700		10700	21400		21400			
				шт									
8	21	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Вентиль фланцевы й 15кч16п1 Dy 65 мм"	2	7356,65		7356,65	14713		14713			
				шт									
9	22	13035	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		458	1832		1832			
				шт									
10	23	12670	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	412		412	1648		1648			
				шт									
11	25	27188	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	4	443		443	1772		1772			
				м									
12	27	38119	Термометры прямые в оправе	2	352		352	704		704			
				шт									
13	29	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневмати4еским выходным сигналом Мп4-у	2	874,76			1750					
				шт									

			Отпускная цена		875			1750					
			Сметная стоимость оборудования					*1750*					
14	30	20919	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		328	656		656			
				шт									
15	33	16718	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	25	200		200	5000		5000			
				кг									
16	35	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	4,4	144		144	634		634			
				м									
17	36	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	4,4	162		162	713		713			
				м									
18	37	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	4,4	341		341	1500		1500			
				м									
19	38	1-3-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вс пененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	4	822		822	3288		3288			
				рулон									
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"					126390					
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"										
20	44	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA"	27	588,62		588,62	15893		15893			
				шт									
21	45	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муф товый 11б27п1 Dy 20 мм"	31	184,58		184,58	5722		5722			
				шт									
22	46	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11б27п1 Dy 25 мм"	4	302,12		302,12	1208		1208			
				шт									
23	47	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11б27п1 Dy 40 мм"	4	779,42		779,42	3118		3118			
				шт									
24	51	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	4,4	162		162	713		713			
				м									
25	52	16718	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		200	2000		2000			
				кг									
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"					28654					
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"										

26	60	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA"	34 шт	588,62		588,62	20013		20013			
27	61	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 15 мм"	2 шт	123,64		123,64	247		247			
28	62	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муф товый 11б27п1 Dy 20 мм"	34 шт	184,58		184,58	6276		6276			
29	63	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11б27п1 Dy 25 мм"	8 шт	302,12		302,12	2417		2417			
30	64	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Кран шаровый муфт овый 11б27п1 Dy 32 мм"	4 шт	511,07		511,07	2044		2044			
31	66	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 65 мм"	4 шт	7356,65		7356,65	29427		29427			
32	67	12670	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8 шт	412		412	3296		3296			
33	69	24997	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	4 м	377		377	1508		1508			
34	71	38119	Термометры прямые в оправе	2 шт	352		352	704		704			
35	73	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневмати4еским выходным сигналом Мп4-у	2 шт	874,76			1750					
			Отпускная цена		875			1750					
			Сметная стоимость оборудования					*1750*					
36	74	20919	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2 шт	328		328	656		656			
37	78	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	11 м	144		144	1584		1584			
38	79	16718	Крепления для трубопроводов /кронштейны/, планки, хомуты/	10 кг	200		200	2000		2000			
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"					71921					
			ИТОГО:					226966	0				0

								0	0			0
			Смета: 6-2 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ емк.25м3, высотой 15м.									
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	184,252	40,41	38,52	0	7445	7098	0	2980	0,01	2
				м3	1,88	14,79	0	347	2725	0	97	0,06	11
2	2	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	51,968	44,45	42,37	0	2310	2202	0	925	0,01	1
				м3	2,07	16,27	0	108	846	0	97	0,07	3
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 гру ппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами /доработка грунта вручную после разр аботки их механизированным способом/	17,78	262,72	0	0	4671	0	0	5278	1,85	33
				м3	262,72	0	0	4671	0	0	113	0	0
4	4	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ	150	9,24	9,24	0	1387	1387	0	437	0	0
				м3	0	3	0	0	450	0	97	0,01	2
5	5	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки Н=1,5м	126	89	88,73	0,02	11214	11180	3	3038	0	0
				м3	0,25	24,61	0	32	3101	0	97	0,08	11
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПОДТОЛКНУТЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	171	9,24	9,24	0	1581	1581	0	498	0	0
				м3	0	3	0	0	513	0	97	0,01	2
7	7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	153,9	6,48	6,48	0	997	997	0	314	0	0
				м3	0	2,1	0	0	324	0	97	0,01	1
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,1	134,1	0	0	2293	0	0	2591	0,97	17
				м3	134,1	0	0	2293	0	0	113	0	0
9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	153,9	21,55	4,52	0	3316	695	0	2542	0,11	17
				м3	17,03	0	0	2621	0	0	97	0	0
10	10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	153,9	14,12	12	0,5	2173	1846	77	652	0,01	2
				м3	1,62	2,75	0	249	422	0	97	0,01	2
11	11	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДО 30М	252	9,24	9,24	0	2330	2330	0	734	0	0
				м3	0	3	0	0	756	0	97	0,01	3
12	12	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	504	7,91	7,91	0	3987	3987	0	1256	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1294	0	97	0,01	5
13	13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	34	134,1	0	0	4559	0	0	5152	0,97	33
				м3	134,1	0	0	4559	0	0	113	0	0

14	14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	0	4697	984	0	3601	0,11	24
				м3	17,03	0	0	3713	0	0	97	0	0
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	218	14,12	12	0,5	3078	2615	109	923	0,01	3
				м3	1,62	2,75	0	353	598	0	97	0,01	3
16	16	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	8,55	4,43	0	1453	752	0	802	0,03	5
				м2	4,12	0,74	0	700	126	0	97	0	0
17	17	1-151-1	Укрепление бровки откосов земля ных сооружений- 122м2	443,636	289,18	0,02	265,98	128289	9	117996	9975	0,16	72
				м	23,18	0	0	10283	0	0	97	0	0
18	18	37509	Устройство ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3,1	834,73	14,05	642,48	2588	44	1992	683	1,19	4
				м2	178,2	5,31	0	552	16	0	120	0,03	0
19	19	37293	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы БМ150	8,05	10716,2	184,92	9829,28	86265	1489	79126	6524	4,36	35
				м3	702	69,86	0	5651	562	0	105	0,34	3
20	20	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	65000		65000	2922		2922			
				т									
21	21	22650	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0862	65300		65300	5627		5627			
				т									
22	22	40123	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1(8ШТ)	0,1786	64092,87	304,24	60458,63	11444	54	10795	646	20	4
				1т	3330	114,75	0	595	20	0	105	0,56	0
23	23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1786	40200		40200	7178		7178			
				т									
24	24	37140	ПОЛИВКА РАСТВОРОМ М50	9,62	471,92	1,8	400,37	4540	17	3852	711	0,42	4
				м2	69,75	0,68	0	671	7	0	105	0	0
25	25	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ГРАВИЙ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	3,14	1187,55	49,1	1058,79	3729	154	3325	379	0,26	1
				м2	79,66	18,4	0	250	58	0	123	0,04	0
26	26	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д.1500 Нр=1,8М	2,07	15439,57	1879,87	12124,2	31960	3891	25097	5312	8,86	18
				м3	1435,5	538,43	0	2971	1115	0	130	2,06	4
27	27	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,07	266		266	551		551			
				м3									
28	28	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	8060		8060			
				комплект									
29	29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые ИЗ БМ200	0,56	32800		32800	18368		18368			
				м3									
30	30	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	250		250	-140		-140			
				м3									
31	31	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	134		134	-75		-75			
				м3									

32	32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8530		8530	15183		15183			
				м									
33	33	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	5025		5025	2915		2915			
				м									
34	34	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,75	245,44	3,82	204,27	3375	53	2809	629	0,21	3
				м2	37,35	1,44	0	514	20	0	118	0,01	0
35	35	37663	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- ТОЛЩ.100ММ	0,308	1524,04	0	1049,29	469	0	323	180	3,1	1
				м3	474,75	0	0	146	0	0	123	0	0
36	36	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,08	429,09	0	404,34	1322	0	1245	101	0,14	0
				м2	24,75	0	0	76	0	0	133	0	0
37	37	7-61-1	Установка в сооружениях пря моугольных лотков сечением до 0,2 м2	0,54	1986,57	564,43	855,14	1073	305	462	576	3,33	2
				м3	567	195,49	0	306	106	0	140	0,75	0
38	38	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,54	26600		26600	14364		14364			
				м3									
39	39	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,54	250		250	-135		-135			
				м3									
40	40	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,54	134		134	-72		-72			
				м3									
41	41	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	94		94	51		51			
				м3									
42	42	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,54	266		266	144		144			
				м3									
43	44	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,24	1986,57	564,43	855,14	477	135	205	256	3,33	1
				м3	567	195,49	0	136	47	0	140	0,75	0
44	45	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БМ200	0,24	28000		28000	6720		6720			
				м3									
45	46	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	250		250	-60		-60			
				м3									

46	47	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	134		134	-32		-32			
				м3									
47	48	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	94		94	23		23			
				м3									
48	49	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	266		266	64		64			
				м3									
49	50	23041	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,24	310		310	74		74			
				м3									
50	51	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200		40200	241		241			
				т									
51	52	9-61-4	Монтаж цилиндрических кожу хов печей и сушил из листовой стали	2,831	24382	9149,12	3330,38	69035	25905	9430	34328	63,9	181
				т	11902,5	1568,93	0	33701	4442	0	90	7,58	21
52	53	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	2,86	154200		154200	440965		440965			
				т									
53	54	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13711,47	5475,87	3195,6	3359	1342	783	1454	28,9	7
				т	5040	1552,87	0	1235	380	0	90	5,46	1
54	55	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2475	133700		133700	33084		33084			
				т									
55	56	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, тру б, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасо к 2- БАШНИ И ЛЕСТНИЦ СНАРУЖИ	116,6	88,51	0,07	28,14	10321	8	3281	7385	0,37	43
				м2	60,3	0,02	0	7031	2	0	105	0	0
56	57	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, тру б, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасо к 2- ВНУТРИ	101,7	88,51	0,07	28,14	9002	7	2862	6441	0,37	38
				м2	60,3	0,02	0	6133	2	0	105	0	0
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					980755					
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ										
57	58	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	265,63	1978	25	1594	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	0	359	9	0	128	0,01	0
58	59	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	354,05	1784	180	708	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	0	896	67	0	128	0,16	0
59	60	19033	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190		5190	5190		5190			
				шт									
60	61	19399	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480	6480		6480			
				шт									

61	62	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	5,63	357	49	17	377	0,46	1
				фланец	96,75	0	0	290	0	0	130	0	0
62	63	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	9	469	64	27	491	0,6	2
				фланец	126	0	0	378	0	0	130	0	0
63	64	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0128	247994,13	49389,75	135829,38	3174	632	1739	1355	312,7	4
				т	62775	18657	0	804	239	0	130	91,12	1
64	65	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	161,03	495	80	161	371	1,3	1
				вр езка	254,25	31,5	0	254	32	0	130	0,15	0
65	66	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	5,4	601	451	11	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	0	139	118	0	130	0,23	0
66	67	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0021	126700		126700	266		266			
				т									
67	68	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19	10,99	0	0,3	209	0	6	260	0,05	1
				м	10,69	0	0	203	0	0	128	0	0
68	69	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,3	19,64	0,02	16,49	84	0	71	12	0,02	0
				м2	3,13	0	0	13	0	0	90	0	0
69	70	16-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	179,98	947	78	360	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	0	509	31	0	128	0,07	0
70	71	38361	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230		1230	2460		2460			
				шт									
71	72	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	15,36	65	0	15	45	0,29	0
				шт	49,5	0	0	50	0	0	90	0	0
72	73	Прайс лист ООО"ЛУГАНСКТЕХ РЕСУРС"	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-12	1	1446,96			1447					
				шт									
			Отпускная цена		1447			1447					
			Сметная стоимость оборудования					*1447*					
73	74	20919	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328	328		328			
				шт									
74	75	37180	Прокладка трубопроводов отопле ния и водоснабжения из стальных электросварных тру б диам. до 40 мм	27	120,7	14,12	6,23	3259	381	168	3651	0,55	15
				м	100,35	5,29	0	2709	143	0	128	0,03	1
75	76	20614	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	27	63		63	1701		1701			
				м									

76	77	16514	Коробка клеммная для соединения и развет вления электрических цепей напряжением до 660 В пе ременного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень										
			защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660	1660		1660			
				шт									
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ					32955					
			ИТОГО:					1013712	73005				584
								96500	18571				77
			Смета: 6-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	215,76	40,41	38,52	0	8718	8311	0	3490	0,01	3
				м3	1,88	14,79	0	406	3191	0	97	0,06	13
2	2	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	12,18	44,45	42,37	0	541	516	0	217	0,01	0
				м3	2,07	16,27	0	25	198	0	97	0,07	1
3	3	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,06	483,3	0	0	1962	0	0	2217	3,36	14
				м3	483,3	0	0	1962	0	0	113	0	0
4	4	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	232	9,24	9,24	0	2145	2145	0	675	0	0
				м3	0	3	0	0	696	0	97	0,01	3
5	5	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ. 1,00М	62	89	88,73	0,02	5518	5501	1	1495	0	0
				м3	0,25	24,61	0	16	1526	0	97	0,08	5
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА	128	9,24	9,24	0	1183	1183	0	373	0	0
				м3	0	3	0	0	384	0	97	0,01	1
7	7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	102,4	6,48	6,48	0	663	663	0	209	0	0
				м3	0	2,1	0	0	215	0	97	0,01	1
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,6	134,1	0	0	3433	0	0	3879	0,97	25
				м3	134,1	0	0	3433	0	0	113	0	0
9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,4	21,55	4,52	0	2206	462	0	1692	0,11	11
				м3	17,03	0	0	1744	0	0	97	0	0
10	10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	102,4	14,12	12	0,5	1446	1229	51	434	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	166	281	0	97	0,01	1
11	11	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	42	9,24	9,24	0	388	388	0	122	0	0
				м3	0	3	0	0	126	0	97	0,01	0

			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					28204					
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА										
12	12	36897	Устройство бетонной подготовки БМ50 НА W4	1,73	9323,29	66,01	9061,53	16129	114	15676	401	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	339	43	0	105	0,12	0
13	13	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- РАСТВОР 1:3 ТОЛЩ.30ММ	17,3	279,52	9,95	217,37	4836	172	3761	1190	0,36	6
				м2	52,2	3,74	0	903	65	0	123	0,02	0
14	14	37571	Добавл ять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34,6	40,26	0,67	38,96	1393	23	1348	37	0	0
				м2	0,63	0,25	0	22	9	0	123	0	0
15	15	42375	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15 F50 W4	4,7	10290,35	196,62	9821,48	48365	924	46161	1710	1,79	8
				м3	272,25	74,27	0	1280	349	0	105	0,36	2
16	16	6-13-3	Устройство железобетони ых стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 м м В15 F50 W4	9,26	12731,83	360,48	10931,35	117897	3338	101224	15325	8,99	83
				м3	1440	136,17	0	13334	1261	0	105	0,67	6
17	17	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	65000		65000	689		689			
				т									
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,033	68800		68800	71054		71054			
				т									
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2318	64500		64500	14951		14951			
				т									
20	20	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО ДНИЩУ ПО УКЛОНУ - РАСТВОР 1:3	11,25	279,52	9,95	217,37	3145	112	2445	774	0,36	4
				м2	52,2	3,74	0	587	42	0	123	0,02	0
21	21	38237	Укладка в одноэтажных зданиях и с ооружениях балок /при свободном опирании/ массой д о 3 т, высота здания до 25 м	1	1049,95	489,78	173,17	1050	490	173	747	2,24	2
				шт	387	146,34	0	387	146	0	140	0,59	1
22	22	30-15-33	Ригели, прогоны и балки для перекрыти й из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3	1,15	19100		19100	21965		21965			
				м3									
23	23	7-53-11	Установка мелких конструкций /п одоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0, 5 т	8	399,66	24,15	203,61	3197	193	1629	2024	1,03	8
				шт	171,9	8,83	0	1375	71	0	140	0,04	0
24	24	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы об ъемом до 0,2 м3- П15д8	1,28	28000		28000	35840		35840			
				м3									
25	25	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажны х зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 1 0 м2, при массе стропильных и подстропильных конст рукций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1542,33	387,22	810,86	3085	774	1622	1286	2,06	4
				шт	344,25	115,02	0	689	230	0	140	0,46	1

26	26	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2- ПОЗ	0,72	26000		26000	18720		18720			
				м3									
27	27	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	12	55,91	0,07	2,74	671	1	33	892	0,3	4
				м	53,1	0,02	0	637	0	0	140	0	0
28	28	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках т олщиной 100 мм, площадью до 500 см2- ДИАМ.150ММ	2	422,62	200,07	0	845	400	0	596	1,28	3
				от перст.	222,55	75,58	0	445	151	0	100	0,37	1
29	29	7-53-11	УСТАНОВКА КОЛЬЦА ОПОРНОГО	2	399,66	24,15	203,61	799	48	407	506	1,03	2
				шт	171,9	8,83	0	344	18	0	140	0,04	0
30	30	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	913		913	1826		1826			
				шт									
31	31	23-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	8109,36	16708	71	16219	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	0	419	27	0	130	0,07	0
32	32	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-3	0,0406	13711,47	5475,87	3195,6	557	222	130	241	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	205	63	0	90	5,46	0
33	33	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0406	133700		133700	5428		5428			
				т									
34	34	36956	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Ф-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	0,22	10874,11	260,48	9999,38	2392	57	2200	163	3,94	1
				м3	614,25	89,46	0	135	20	0	105	0,35	0
35	35	25937	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0087	68200		68200	593		593			
				т									
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА					392134					
			ИТОГО:					420338	27339				186
								28851	9112				37
			Смета: 6-3-2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
1	4	ПКФ"КОНДИЦИОНЕР"	НАСОС КМ-40-25-160	2	37187,33		37187,33	74375		74375			
				шт									
2	6	41681	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ - 10/32Ч	1	10600		10600	10600		10600			
				шт									
3	8	ТОО"МАНОМЕТР	МАНОМЕТР М П4-У	4	874,76			3499					
				шт									
			Отпускная цена		875			3499					
			Сметная стоимость оборудования					*3499*					
4	10	18668	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	3500		3500	31500		31500			
				шт									

5	12	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	3 шт	834,18		834,18	2503		2503			
6	13	20919	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4 шт	328		328	1312		1312			
7	15	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	6 шт	495		495	2970		2970			
8	16	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2 шт	251		251	502		502			
9	17	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм-50х25,50х32	4 шт	251		251	1004		1004			
10	18	ТОО"ПромРесурс" Павлодар	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	4 шт	1089,98		1089,98	4360		4360			
11	20	19610	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	50 шт	354		354	17700		17700			
12	21	19245	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	4 шт	306		306	1224		1224			
13	22	18879	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	4 шт	272		272	1088		1088			
14	24	37356	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1 шт	19700		19700	19700		19700			
15	26	42074	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	15 м	623		623	9345		9345			
			ИТОГО:					181682	0				0
								0	0				0
			Смета: 6-5 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
1	17	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	12 комплект	8060		8060	96720		96720			
2	18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,36 м3	32800		32800	110208		110208			
3	19	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	12 шт	913		913	10956		10956			

4	20	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а К-7-5 (КЦ-7-3)	1	2530		2530	2530		2530			
				шт									
5	21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	10,96	5863		5863	64258		64258			
				м									
6	23	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1157	133700		133700	15464		15464			
				т									
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ					300136					
			ИТОГО:					300136	0				0
								0	0				0
			Смета: 6-6 ВЫГРЕБ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	214,334	28,89	27,85	0	6191	5968	0	1970	0,01	2
				м3	1,04	8,44	0	223	1808	0	97	0,03	7
2	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,253	123,98	51,24	0,51	1395	577	6	938	0,48	5
				м3	72,23	13,74	0	813	155	0	97	0,05	1
3	3	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	3,751	262,72	0	0	985	0	0	1114	1,85	7
				м3	262,72	0	0	985	0	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме щении грунтов 2 группы до 5 м, с учетом въезда и в ыезда в котлован	127,84	6,48	6,48	0	828	828	0	261	0	0
				м3	0	2,1	0	0	269	0	97	0,01	1
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,с уплотнением	31,96	134,1	0	0	4286	0	0	4843	0,97	31
				м3	134,1	0	0	4286	0	0	113	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками с учетом въезда и выезда в котлован	127,84	21,55	4,52	0	2754	577	0	2112	0,11	14
				м3	17,03	0	0	2177	0	0	97	0	0
7	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	127,84	14,12	12	0,5	1805	1534	64	541	0,01	2
				м3	1,62	2,75	0	207	351	0	97	0,01	2
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					18245					
			Раздел: ВЫГРЕБ										
8	8	36897	Устройство бетонной подг отовки из бетона кл.В3,5 W4	2,508	9323,29	66,01	9061,53	23383	166	22726	581	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	491	63	0	105	0,12	0
9	9	6-33-4	Устройство плоских днищ прямоу гольных сооружений при толщине более 150 мм из бет она кл.В12,5 W6	6,912	13118,63	954,99	11088,15	90676	6601	76641	10204	6,51	45
				м3	1075,5	330,44	0	7434	2284	0	105	1,34	9
10	10	6-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В 10 W6	14,44	13118,63	954,99	11088,15	189433	13790	160113	21317	6,51	94
				м3	1075,5	330,44	0	15530	4772	0	105	1,34	19
11	11	34338	Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 6 мм (Кр-1)	0,0238	69000		69000	1643		1643			
				т									
12	12	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: с таль периодического профиля класса А-III, d 10 мм (С-1)	0,3367	71100		71100	23939		23939			

				т									
13	13	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0088	65000		65000	572		572			
				т									
14	14	26302	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2)	0,0512	67700		67700	3466		3466			
				т									
15	15	6-33-3	Устройство стен горловины выгреба при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 W6	0,378	14255,8	1327,03	10791,27	5389	502	4079	1029	12,49	5
				м3	2137,5	456,24	0	808	172	0	105	1,72	1
16	16	34338	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0231	69000		69000	1594		1594			
				т									
17	17	37021	Установка брусков 50х50	0,0075	22541,72	316,57	18737,65	169	2	141	32	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	26	1	0	120	0,58	0
18	18	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0075	1862,35	14,17	1544,43	14	0	12	3	1,88	0
				м3	303,75	5,4	0	2	0	0	120	0,03	0
19	19	10-55-1	Укладка деревянных крыш ек (нижняя и верхняя)	1,088	62,59	29,74	0	68	32	0	58	0,23	0
				м2	32,85	11,23	0	36	12	0	120	0,05	0
20	20	41306	Бруски обрезные из хвойных по род длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 4 0-75 мм, II сорта	0,0038	13800		13800	52		52			
				м3									
21	21	25965	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,031	13200		13200	409		409			
				м3									
22	22	1-1-623	Поковки из квадратных заго товок (петли)	0,0008	80500		80500	66		66			
				т									
23	23	10-52-1	Огнезащита деревянных крышек	2,176	20,48	0,91	14,89	45	2	32	13	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	10	1	0	120	0	0
24	24	39392	Установка закладных деталей весо м до 4 кг (ЗД-1)	0,0045	93997,62	304,24	60618,38	421	1	272	156	198	1
				1т	33075	114,75	0	148	1	0	105	0,56	0
25	25	4-1-132	Металлизация закладных и анкерны х изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200		40200	180		180			
				т									
26	26	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бет она кл.В15 W6	3,58	14869,94	241,1	13346,34	53234	863	47780	5163	8,06	29
				м3	1282,5	91,08	0	4591	326	0	105	0,44	2
27	27	26668	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	65900		65900	469		469			
				т									
28	28	39086	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Хомут поз.2)	0,0036	45300		45300	161		161			
				т									
29	29	4-1-114	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3567	68800		68800	24540		24540			
				т									
30	30	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1466	72000		72000	10555		10555			
				т									
31	31	34338	Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	69000		69000	332		332			
				т									

32	32	37990	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0172	50600		50600	868		868			
				т									
33	33	37170	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Обетонирование трубы)	0,78	938,08	14,05	892,98	732	11	697	30	0,2	0
				м2	31,05	5,31	0	24	4	0	105	0,03	0
34	34	37643	Укладка а сбестоцементных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0015	595294,92	23806,04	521088,88	893	36	782	116	297	0
				км	50400	8993,25	0	76	13	0	130	43,92	0
35	35	20-20-2	Установка зонтов из листовой оцинкованно й стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	894,75	961	5	895	81	0,36	0
				шт	60,75	2,25	0	61	2	0	128	0,01	0
36	36	36989	Гидроизоляция гориз онтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаме нтов из цементного раствора состава 1:3,толщиной 3 0мм	25,08	309,93	4,19	247,69	7773	105	6212	1765	0,38	10
				м2	58,05	1,58	0	1456	40	0	118	0,01	0
37	37	37206	Устройство цементн ых стяжек толщиной 20 мм из цементного раствора М-100 по уклону 10...60мм	15,68	249,54	9,95	187,39	3913	156	2938	1079	0,36	6
				м2	52,2	3,74	0	818	59	0	123	0,02	0
38	38	37571	Добавлять на каждые 5 мм изменения тол щины цементной стяжки с 20 до 35мм	15,68	98,3	2,01	94,4	1541	32	1480	51	0,01	0
				м2	1,89	0,75	0	30	12	0	123	0	0
39	39	38453	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	15,68	121,68	9,38	63,47	1908	147	995	1009	0,24	4
				м2	48,83	3,51	0	766	55	0	123	0,02	0
40	40	39180	Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности внутренних стен	40,32	245,44	3,82	204,27	9896	154	8236	1846	0,21	9
				м2	37,35	1,44	0	1506	58	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: ВЫГРЕБ					459296					
			ИТОГО:					477539	32088				266
								42504	10458				42
			Смета: 6-7 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (2 шт)										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	359,631	33,67	32,1	0	12109	11545	0	4847	0,01	4
				м3	1,57	12,33	0	565	4433	0	97	0,05	18
2	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 груп пы в выемках	20,302	123,98	51,24	0,51	2517	1040	10	1693	0,48	10
				м3	72,23	13,74	0	1466	279	0	97	0,05	1
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,767	218,93	0	0	1482	0	0	1674	1,54	10
				м3	218,93	0	0	1482	0	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	193,7	6,48	6,48	0	1255	1255	0	395	0	0
				м3	0	2,1	0	0	407	0	97	0,01	2
5	5	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	193,7	3,2	3,2	0	620	620	0	195	0	0
				м3	0	1,04	0	0	201	0	97	0	1

6	6	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,25 м3 - обва дование	181,36	48,82	46,55	0	8855	8442	0	3545	0,02	3
				м3	2,28	17,87	0	413	3241	0	97	0,07	13
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	375,06	21,55	4,52	0	8081	1694	0	6196	0,11	41
				м3	17,03	0	0	6387	0	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					34918					
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
8	8	45675	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 7,3 т	2	16844,07	7734,38	2539,69	33688	15469	5079	16632	41	82
				шт	6570	1746	0	13140	3492	0	100	10,13	20
9	9	2-1-207	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	14	86480		86480	1210720		1210720			
				т									
10	10	9-61-5	Монтаж колодца из листово й стали	0,3024	17089,64	5708,96	2200,68	5169	1727	666	2730	49,9	15
				т	9180	848,93	0	2776	257	0	90	4,06	1
11	11	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы з даний и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,3016	154200		154200	46507		46507			
				т									
12	12	8-10-162	Фасонные части стальные сварные - втулки	0,0006	126700		126700	78		78			
				т									
13	13	38356	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - ось	0,0002	47400		47400	11		11			
				т									
14	14	9-61-10	Монтаж крышки с тепл оизоляционной обшивкой и крышки съемной из толстол истовой стали	0,0892	9752,34	2387,56	1244,78	870	213	111	515	35,1	3
				т	6120	295,43	0	546	26	0	90	1,35	0
15	15	2-1-250	Отдельные конструктив ные элементы зданий и сооружений с преобладанием т олстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0891	154200		154200	13739		13739			
				т									
16	16	37990	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - скоба	0,0001	50600		50600	5		5			
				т									
17	17	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.40 мм	0,0699	2139,46	330,46	0	150	23	0	135	10,58	1
				м3	1809	123,75	0	126	9	0	100	0,6	0
18	18	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марк и 125	0,0713	4260		4260	304		304			
				м3									
19	19	38586	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,004	1050180,32	31953,19	951852,13	4243	129	3845	412	360	1
				км	66375	12071,25	0	268	49	0	130	58,95	0
20	20	20-18-1	Установка зонтов над трубами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм - флюгарка	2	896,88	5,38	830,75	1794	11	1662	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	0	122	5	0	128	0,01	0

21	21	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз (крышек и колодца с двух сторон)	19,68	21,8	0,05	15,94	429	1	314	103	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	114	0	0	90	0	0
22	22	13-26-6	Окраска металлических огрунтовани ых поверхностей эмалью ПФ-115	19,68	24,84	0,02	20,66	489	0	407	74	0,02	0
				м2	4,16	0	0	82	0	0	90	0	0
23	23	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей (битумной грунтовкой)	277,32	7,07	0,02	2,66	1961	6	738	1096	0,02	6
				м2	4,39	0	0	1217	0	0	90	0	0
24	24	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	277,32	245,44	3,82	204,27	68065	1059	56648	12694	0,21	59
				м2	37,35	1,44	0	10358	399	0	118	0,01	2
25	25	37663	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.150 мм	2,025	1524,04	0	1049,29	3086	0	2125	1182	3,1	6
				м3	474,75	0	0	961	0	0	123	0	0
26	26	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,5	484,07	0	459,32	6535	0	6201	444	0,14	2
				м2	24,75	0	0	334	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1397841					
			ИТОГО:					1432762	43233				245
								40357	12798				58
			Смета: 6-8 ТЕПЛОСЕТЬ										
1	12	27188	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 89х3 мм	75,75	443		443	33557		33557			
				м									
2	13	2-1-262	Опоры скользящие	0,0242	107900		107900	2611		2611			
				т									
3	15	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ИЗ БМ200	0,11	24600		24600	2706		2706			
				м3									
4	16	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 ИСКЛЮЧИТЬ	0,11	134		134	-15		-15			
				м3									
5	17	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 ИСКЛЮЧИТЬ	0,11	250		250	-28		-28			
				м3									
6	18	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,11	266		266	29		29			
				м3									
7	19	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0154	40200		40200	619		619			
				т									
8	22	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0029	107900		107900	317		317			
				т									
9	24	1-1-169	Изол	23,94	126		126	3016		3016			
				м2									
10	25	1-1-402	Мастика "Изол"	147	79		79	11613		11613			
				кг									

11	27	1-1-169	Изол	23,94	126		126	3016		3016			
				м2									
12	28	1-1-402	Мастика "Изол"	63	79		79	4977		4977			
				кг									
13	29	23020	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		507	1014		1014			
				шт									
14	31	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляцион ные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2,5	14800		14800	37000		37000			
				м3									
15	33	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0594	185900		185900	11042		11042			
				1000м2									
16	36	32302	Трубы электросварные прямошовны е со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	4,056	931		931	3776		3776			
				м									
17	40	42986	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300(280) мм	8	1710		1710	13680		13680			
				шт									
18	43	21551	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0037	149300		149300	549		549			
				т									
19	54	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	8060		8060			
				комплект									
20	55	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,77	9383		9383	16608		16608			
				м									
21	56	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	3	913		913	2739		2739			
				шт									
22	57	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	32800		32800	21320		21320			
				м3									
23	58	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700		133700	2284		2284			
				т									
24	62	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные, КЦП1-10-1 (1 шт) из бетона М200	0,1	25300		25300	2530		2530			
				м3									
25	63	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	250		250	-25		-25			
				м3									
26	64	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	134		134	-13		-13			
				м3									
27	65	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 м м КЦ-10-6 (2шт)	1,18	5863		5863	6918		6918			

				м									
28	66	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопро водных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-10- 9 (1шт)	0,89	5330		5330	4744		4744			
				м									
29	67	30-18-33	Кольца для смотровых колодце в водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 м м КЦ-7-3 (2шт)	0,58	5025		5025	2915		2915			
				м									
30	68	30-18-40	Кольца горловин смотровых колод цев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	1	913		913	913		913			
				шт									
31	70	41010	Люк чугунный легкий с крышкой тип "Л"	1	9260		9260	9260		9260			
				шт									
32	72	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ОП-3(4ШТ)	0,06	24600		24600	1476		1476			
				м3									
33	73	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 ИСКЛЮЧИТЬ	0,06	134		134	-8		-8			
				м3									
34	74	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 ИСКЛЮЧИТЬ	0,06	250		250	-15		-15			
				м3									
35	75	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,06	266		266	16		16			
				м3									
36	79	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8,Лу4-8,Л4д-8 ИЗ БМ200	3,48	25300		25300	88044		88044			
				м3									
37	80	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,48	250		250	-870		-870			
				м3									
38	81	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,48	134		134	-466		-466			
				м3									
39	82	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200		40200	720		720			
				т									
40	86	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 ИЗ БМ200	1,44	26000		26000	37440		37440			
				м3									

41	87	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8, ППЗ ИЗ БМ200	0,72	28000		28000	20160		20160			
				м3									
42	88	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,16	250		250	-540		-540			
				м3									
43	89	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,16	134		134	-289		-289			
				м3									
44	90	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0147	40200		40200	591		591			
				т									
45	95	32146	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		64100	20		20			
				т									
46	96	25937	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0038	68200		68200	257		257			
				т									
			ИТОГО:					354267	0				0
								0	0				0
			Смета: 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	1743,7	9,24	9,24	0	16120	16120	0	5077	0	0
				м3	0	3	0	0	5234	0	97	0,01	20
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6974,8	7,91	7,91	0	55173	55173	0	17376	0	0
				м3	0	2,57	0	0	17913	0	97	0,01	69
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	257,55	21,55	4,52	0	5549	1163	0	4254	0,11	28
				м3	17,03	0	0	4386	0	0	97	0	0
4	4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	257,55	14,12	12	0,5	3636	3090	129	1090	0,01	3
				м3	1,62	2,75	0	417	707	0	97	0,01	3
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	40	7,91	7,91	0	316	316	0	100	0	0
				м3	0	2,57	0	0	103	0	97	0,01	0
6	6	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 1 группы грунтов добавлять на каждые пос ледующие 10 м	160	7,32	7,32	0	1172	1172	0	369	0	0
				м3	0	2,38	0	0	380	0	97	0,01	1
7	7	1-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПО КРЫТИЕ	66,85	9,24	9,24	0	618	618	0	195	0	0
				м3	0	3	0	0	201	0	97	0,01	1
8	8	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экс каваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,25 м3	12,6	33,67	32,1	0	424	404	0	170	0,01	0

				м3	1,57	12,33	0	20	155	0	97	0,05	1
9	9	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	113	9,24	9,24	0	1045	1045	0	329	0	0
				м3	0	3	0	0	339	0	97	0,01	1
10	10	1-24-10	Разработка груп та бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые п оследующие 10 м	452	7,91	7,91	0	3575	3575	0	1126	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1161	0	97	0,01	4
11	11	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощност ью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы гр унтов до 10 м СРЕЗКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТКОСА	40,3	9,24	9,24	0	373	373	0	117	0	0
				м3	0	3	0	0	121	0	97	0,01	0
12	12	1-24-10	Разработка грунта бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов добавлять на каждые послед ующие 10 м	161,2	7,91	7,91	0	1275	1275	0	402	0	0
				м3	0	2,57	0	0	414	0	97	0,01	2
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 груп пы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	1352,294	7,91	7,91	0	10697	10697	0	3369	0	0
				м3	0	2,57	0	0	3473	0	97	0,01	13
14	14	1-24-9	Разработка грунт а бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при п еремещении 1 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	6761,468	7,32	7,32	0	49518	49518	0	15595	0	0
				м3	0	2,38	0	0	16077	0	97	0,01	62
			ИТОГО:					149491	144540				31
								4823	46278				178
			Смета: 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЯ										
			Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1										
1	6	39902	Камни бетонные бортовые БР100.30.18, БК100.30.18.5	19,602	24600		24600	482209		482209			
				м3									
			Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1					482209					
			Раздел: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ТИП2										
2	10	39902	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8	19,248	24600		24600	473501		473501			
				м3									
			Итого по разделу: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ТИП2					473501					
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ГКТП ТИП 3										
3	14	26302	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0521	67700		67700	3526		3526			
				т									
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ГКТП ТИП 3					3526					
			Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 453 М2					959236	0				0
			ИТОГО:					0	0				0
			Смета: 7-3 ЛЕСТНИЦЫ И ЛИВНЕСТОК										
1	3	32877	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1103	41200		41200	4545		4545			
				т									

2	5	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лес тничные марши, пожарные лестницы	0,5951 т	133700		133700	79564		79564			
3	8	30-18-159	Лотки водопропускные: трапецендальног о сечения, высота 400 мм	786 м	2080		2080	1634880		1634880			
4	10	30-18-158	Лотки водопропускные: трапецендальног о сечения, высота 230 мм	176 м	971		971	170896		170896			
5	12	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ТОЛЩ.120ММ	4,512 м3	25300		25300	114154		114154			
6	13	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,512 м3	250		250	-1128		-1128			
7	14	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,512 м3	134		134	-605		-605			
			ИТОГО:					2002306	0				0
								0	0				0
			Смета: 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (1 КЛАССОВ)#										
1	11	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КАЗПОЛИПЛАСТ"	СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЦВЕТНОЙ	98 м2	425,19		425,19	41669		41669			
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (1 КЛАССОВ)#					41669					
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2-4 КЛАССОВ)#										
2	30	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3487 т	172800		172800	60252		60252			
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2-4 КЛАССОВ)#					60252					
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА- 2шт.#										
3	39	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР НОМ.8	0,1086 т	154400		154400	16767		16767			
4	40	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1927 т	154200		154200	29716		29716			
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА- 2шт.#					46482					
			ИТОГО:					148404	0				0
								0	0				0
			Смета: 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ										
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА М1Б-645 М, ВОРОТА ВМ1Б-1 ШТ, КАЛИТКА КМ1Б-1 ШТ										

1	1	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	645	1918,69	135,73	1686,76	1237555	87546	1087960	127359	0,58	376
				м	96,2	44,84	0	62049	28922	0	140	0,22	141
2	2	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	645	187,12	0,32	164,8	120692	206	106296	12823	0,13	83
				м	22	0,09	0	14190	58	0	90	0	0
3	3	1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	40452,84	46653	2042	40453	6662	25	25
				ворота	4158	600,66	0	4158	601	0	140	2,9	3
4	4	1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	16635,2	18911	34	16635	2028	13	13
				ворота	2242,54	11,22	0	2243	11	0	90	0,04	0
5	5	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	3933,1	4488	7	3933	495	3,2	3
				калитка	547,94	1,87	0	548	2	0	90	0,01	0
			Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА М1Б-645 М, ВОРОТА ВМ1Б-1 ШТ, КАЛИТКА КМ1Б-1 ШТ					1428300					
			ИТОГО:					1428299	89836				500
								83188	29594				145
			Смета: 7-6 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ										
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ.										
1	11	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100		147100	2912		2912			
				т									
2	14	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,1689	147100		147100	24847		24847			
				т									
3	20	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200		40200	673		673			
				т									
4	23	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,3727	147100		147100	54823		54823			
				т									
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ.					83255					
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ										
5	34	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100		147100	2912		2912			
				т									
6	37	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,1689	147100		147100	24847		24847			
				т									
7	41	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,4224	820		820	346		346			
				м3									
8	48	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,1344	820		820	110		110			
				м3									
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ					28216					
			Раздел: ПЛОЩАДКА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ										
9	64	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0488	40200		40200	1963		1963			

				т									
10	67	14978	Конструкции стальные из одного профиля	0,1633	147100		147100	24015		24015			
				т									
11	71	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,3168	820		820	260		260			
				м3									
12	75	23043	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,06	13800		13800	828		828			
				м3									
13	81	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,4646	820		820	381		381			
				м3									
14	88	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,9293	820		820	762		762			
				м3									
15	101	23043	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,044	13800		13800	607		607			
				м3									
16	106	42246	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,5914	820		820	485		485			
				м3									
17	110	23043	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,12	13800		13800	1656		1656			
				м3									
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ					30957					
			Раздел: СПОРТ. ЯДРО										
18	117	30-8-111	Глина	25,29	810		810	20485		20485			
				м3									
19	118	34576	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	25,29	1370		1370	34647		34647			
				м3									
			Итого по разделу: СПОРТ. ЯДРО					55132					
			ИТОГО:					197559	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4										
1	57	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,155	133700		133700	20718		20718			
				т									
2	58	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения	3,564	148,4	0,07	40,33	529	0	144	404	0,65	2
				м2	108	0,02	0	385	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4					21247					
			Раздел: СТЕНЫ										
3	59	37050	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	66,33	6605,04	335,84	5569,45	438112	22276	369422	64631	4,54	301
				м3	699,75	126	0	46414	8358	0	118	0,61	40
4	61	39241	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,675	6563,86	337,41	5555,95	161963	8326	137093	23191	4,38	108
				м3	670,5	126	0	16545	3109	0	118	0,62	15

5	76	27398	Каркасы и се тки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,149 т	61200		61200	70324		70324			
6	83	1-1-760	Сетка плетеная с квадратны ми ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	95,4 м2	187		187	17840		17840			
7	128	31779	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1314 т	180100		180100	23656		23656			
8	131	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0371 т	133700		133700	4966		4966			
9	140	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - по лоса МС-1	0,0019 т	154200		154200	294		294			
			Итого по разделу: СТЕНЫ					717155					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)										
10	149	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17 -11 за каждый полный сантиметр изменения толщины н а 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверсти й, вырезов	574,88 м2	45		45	25870		25870			
11	150	30-17-69	Надбавка на 1 м2 пл ощади изделий за вычетом площади отверстий, вырезо в, нормативная нагрузка /включая собственную массу / 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	321,11 м2	193		193	61974		61974			
12	151	30-17-69	Надбавка на 1 м2 п лощади изделий за вычетом площади отверстий, вырез ов, нормативная нагрузка /включая собственную масс у/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	227,58 м2	156		156	35502		35502			
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)					123346					
			Раздел: КРОВЛЯ										
13	176	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	322,195 м2	488,05		488,05	157247		157247			
14	199	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	5 м2	257		257	1285		1285			
15	203	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"	45,55 м2	708		708	32249		32249			
16	205	1-1-103	Гидроизол	11,33 м2	104		104	1178		1178			
17	207	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	501,05 м2	60,64		60,64	30382		30382			

18	215	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,22	3960		3960	4831		4831			
				м2									
19	216	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,048	1990		1990	2086		2086			
				м2									
20	217	С111-0933	Скобяные изделия оконных блок ов высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одн остворными переплетами для жилых зданий	2	139,15		139,15	278		278			
				комплект									
21	225	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛАЯ L 3м	18	702,5		702,5	12645		12645			
				шт									
22	226	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЖЕЛОБ SH1560 L 6м	26	591,58		591,58	15381		15381			
				шт									
23	227	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАМОК СТЫКА ЖЕЛОБА	17	221,84		221,84	3771		3771			
				шт									
24	228	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ SG150H	1	147,89		147,89	148		148			
				шт									
25	229	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЮК ДЛИННЫЙ SKM150	92	129,41		129,41	11905		11905			
				шт									
26	230	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ПРИЕМНИК ВОДЫ (ВОРОНКА)	8	369,73		369,73	2958		2958			
				шт									
27	231	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КОЛЕНО	16	240,33		240,33	3845		3845			
				шт									
28	232	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	УГОЛ	4	369,73		369,73	1479		1479			
				шт									
29	233	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	КРЕПЛЕНИЕ НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ STS100	40	147,89		147,89	5916		5916			
				шт									
30	234	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	ОТВОД	8	369,73		369,73	2958		2958			
				шт									
31	235	ПРАЙС-ЛИСТ"РУФ ХАУЗ"	СЕТКА	8	110,92		110,92	887		887			
				шт									
32	239	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	9,199	89		89	819		819			
				м2									
33	240	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	27,597	80		80	2208		2208			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					294457					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1										

34	251	2-1-146	Косоуры	2,143	108500		108500	232556		232556			
				т									
35	260	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1422	133700		133700	19011		19011			
				т									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1					251567					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)										
36	271	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных п рофилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3853	172800		172800	66576		66576			
				т									
37	273	35066	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильнико в, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевы е лестницы, пожарные щиты переходных площадок, огр аждения	0,7122	177400		177400	126337		126337			
				т									
38	276	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1939	133700		133700	25926		25926			
				т									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)					218839					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)										
			Раздел: ОКНА										
39	334	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей с паренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: т рехэлементные с одной поворотной створкой	77,28	6920		6920	534778		534778			
				м2									
40	335	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спарени ые теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэле ментные глухие	1,26	5240		5240	6602		6602			
				м2									
41	337	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклоп акетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлем ентные глухие	5,4	5240		5240	28296		28296			
				м2									
42	339	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	50,286	2860		2860	143818		143818			
				м									
			Итого по разделу: ОКНА					713494					
			Раздел: ДВЕРИ										
43	345	38417	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,52	5630		5630	19818		19818			
				м2									

44	346	38052	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	6,08 м2	5850		5850	35568		35568			
45	347	37321	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05 м2	4810		4810	9861		9861			
46	349	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3 комплект	2980		2980	8940		8940			
47	350	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1 комплект	1960		1960	1960		1960			
48	351	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4 шт	844		844	3376		3376			
49	355	42041	Блоки дверные двупольные с остек леннымн полотнами ДО 24-15П внутренние	6,98 м2	3500		3500	24430		24430			
50	356	41676	Блоки дверные двупольные с остекле нными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,63 м2	3900		3900	10257		10257			
51	357	37658	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-9П внутренние	28,8 м2	4010		4010	115488		115488			
52	358	37293	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39 м2	4250		4250	5908		5908			
53	359	38754	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,98 м2	3760		3760	26245		26245			
54	360	38389	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63 м2	3540		3540	9310		9310			
55	362	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6 комплект	1500		1500	9000		9000			
56	363	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17 комплект	1380		1380	23460		23460			
57	365	44564	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными рав нопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	2 шт	17300		17300	34600		34600			
58	366	3-1-144	Панели декоративны е алюминиевые с двухцветным анодированием	6,488 м2	2800		2800	18165		18165			
			Итого по разделу: ДВЕРИ					356385					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

59	376	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	756,864	257		257	194514		194514			
				м2									
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					194514					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
60	388	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER , марка OL-E жесткие	21,117	14600		14600	308301		308301			
				м3									
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					308301					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
61	394	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ГИПСОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ "КНАУФ" ТОЛЩ.10мм	19,11	202,24		202,24	3865		3865			
				м2									
62	395	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПН50/40 "КНАУФ"	12,74	55,83		55,83	711		711			
				м									
63	396	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПС50/50 "КНАУФ"	36,4	70,25		70,25	2557		2557			
				м									
64	397	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ШУРУПОВ "КНАУФ"	527,8	0,37		0,37	193		193			
				шт									
65	398	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ШПАКЛЕВКИ КНАУФ-ФУГЕНФЮЛЛЕР "КНАУФ"	10,92	17,38		17,38	190		190			
				кг									
66	399	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ДЮБЕЛЕЙ "КНАУФ"	27,3	3,22		3,22	88		88			
				шт									
67	400	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ "КНАУФ"	21,84	232,56		232,56	5079		5079			
				м									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					12683					
			ИТОГО:					3211987	30603				412
								63344	11467				56
			Итого по объекту:					22994996					
			Итого по стройке:					22994996					
			Стоимость оборудования, всего:					158457					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					45					
			На общестроительные работы					907873					
			На металломонтажные работы					54614					
			На сантехнические работы					6548					
			Всего накладных расходов:					969081					
			Итого с накладными					23964074					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1428337					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					25392411					
			Итого с временными, 3,4 %					26250365					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					26433008					

			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**26537376**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**26798295**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					**59855332**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**1197107**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**61052439**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**7326293**					
			Итого с НДС					**68378732**					

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Жасыл-Дағыл"

Ибраев А.