ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительстваСарыагашского района"** **Форма 3**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жасыл-Даңғыл"**
Договор №18 от 22.05.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2014 г.

по объекту: **"Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	**227 253 776**	**254 524 229**	**4 550 454**	**5 096 509**
	в том числе оборудование				
	Итого:	**227 253 776**	**254 524 229**	**4 550 454**	**5 096 509**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Сарыагашского района"
и. о. нач.отдела Пазилов О.

Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор Абишев А.

Подрядчик
ТОО "Жасыл-Даңғыл"
Директор Сатыбалдиев Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **04-12 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В с.ШТАБ КАНАЛ**
наименование, адрес

Договор подряда номер **18** дата **22.05.2014**

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ								
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
			Раздел: СТЕНЫ								
1	170	9-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКИ СМ-1,СМ-2**	0,063	13711,47	5475,87	864	345	374	28,9	2
				т	5040	1552,87	318	98	90	5,46	0
2	171	2-1-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,063	133700		8426				
				т							
3	172	7-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СКОБА**	0,0017	175710,1	1826,1	299	3	21	42,7	0
				т	8100	690,75	14	1	140	3,37	0
4	173	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,489	148,4	0,07	221	0	169	0,65	1
				м2	108	0,02	161	0	105	0	0
5	174	10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев БРУС**	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	314	11	120	0,58	0
6	175	10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	123,75	10,58	11	1	120	0,05	0
7	176	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	375,5	30,89	364	30	237	1,23	1
				м2	191,93	11,68	186	11	120	0,06	0
8	177	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,97	12300		11931				
				м2							
9	178	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
10	179	10-13-1	Укладка ходовых досок	122,87	6,6	0,9	811	111	849	0,03	4
				м	5,42	0,34	666	42	120	0	0
11	182	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,506	573,75	28,11	1438	70	404	0,78	2
				м3	123,75	10,58	310	27	120	0,05	0
12	183	11-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	0,08	10040,78	0	803	0	56	3,66	0
				м3	567	0	45	0	123	0	0
13	184	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100	5,416	8302,23	379,78	44966	2057	13273	11,9	64
				м3	1935	141,75	10480	768	118	0,7	4
14	185	6-14-4	Сердечники из БМ200	0,35	14043,95	990,15	4915	347	742	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	576	131	105	1,83	1
15	186	6-19-1	Обвязочный пояс из БМ150	0,421	12259,07	316,01	5161	133	658	8,25	3
				м3	1368	119,39	576	50	105	0,58	0
16	192	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,93	715,87	1,24	8540	15	2182	0,97	12
				м2	153,23	0,47	1828	6	119	0	0
17	193	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0341	8679,65	422,15	296	14	338	56,4	2
				т	8257,5	157,5	281	5	118	0,77	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ				92496				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
18	195	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	49,5	905,26	200,77	44810	9938	25669	1,74	86
				шт	299,25	71,15	14813	3522	140	0,31	15
19	201	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	577,6	55,91	0,07	32292	40	42955	0,3	172
				м	53,1	0,02	30671	12	140	0	0
20	204	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1,УМ-3,УМ-4,УМ-5 (В15)	2,7	16140,96	379,21	43581	1024	6409	13	35
				м3	2117,25	143,26	5717	387	105	0,7	2
21	205	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-2 из БМ200	2,772	12484,8	269,2	34608	746	4173	8,21	23
				м3	1332	101,7	3692	282	105	0,5	1
22	213	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-1	0,0045	93997,62	304,24	421	1	156	198	1
				1т	33075	114,75	148	1	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	214	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,103	148,4	0,07	15	0	12	0,65	0
				м2	108	0,02	11	0	105	0	0
24	215	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,212	4140,52	245,72	5018	298	685	2,71	3
				м3	382,5	92,25	464	112	119	0,45	1
25	216	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0329	70437,87	304,24	2315	10	338	58	2
				1т	9675	114,75	318	4	105	0,56	0
26	217	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7559	148,4	0,07	112	0	86	0,65	0
				м2	108	0,02	82	0	105	0	0
27	218	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- М200(В15)	1,066	16140,96	379,21	17206	404	2530	13	14
				м3	2117,25	143,26	2257	153	105	0,7	1
28	224	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	52657,31	536,06	79	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
29	226	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,183	4140,52	245,72	758	45	103	2,71	0
				м3	382,5	92,25	70	17	119	0,45	0
30	227	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ иной до 200 мм из БМ200	6,34	12484,8	269,2	79156	1707	9544	8,21	52
				м3	1332	101,7	8445	645	105	0,5	3
31	228	6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм СЕЧ.7-7 (В12,5)	0,62	13864,31	327,7	8596	203	1305	11,6	7
				м3	1881	123,8	1166	77	105	0,6	0
32	235	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	34,9	715,87	1,24	24984	43	6383	0,97	34
				м2	153,23	0,47	5348	16	119	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)				293952				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-109,110)								
33	236	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ М75 (48шт.)	1,395	6620,16	365,89	9238	511	2126	6,66	9
				м3	1154,25	137,25	1611	192	118	0,67	1
34	237	12-15-3	Устройство про кладной пароизоляции в один слой под лежни-2 слоя	46,773	125,08	0,99	5850	46	666	0,07	3
				м2	11,59	0,38	542	18	119	0	0
35	239	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	2,524	22541,72	316,57	56895	799	10924	22,5	57
				м3	3487,5	119,25	8802	301	120	0,58	1
36	240	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,524	1862,35	14,17	4701	36	936	1,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	303,75	5,4	767	14	120	0,03	0
37	241	10-14-1	Установка стропил	12,861	21304,82	334,28	274001	4299	54379	22,1	284
				м3	3397,5	126	43695	1620	120	0,62	8
38	242	10-14-1	Установка СТРОПИЛ L=8,10м	9,331	23745,02	334,28	221565	3119	39453	22,1	206
				м3	3397,5	126	31702	1176	120	0,62	6
39	243	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	22,192	1862,35	14,17	41329	314	8233	1,88	42
				м3	303,75	5,4	6741	120	120	0,03	1
40	244	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	104,6	228,96	7,54	23949	789	27302	1,43	150
				м2	214,65	2,86	22452	299	120	0,01	1
41	255	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	230,68	1187,16	8,2	273855	1892	75773	1,71	394
				м2	272,95	3,08	62964	710	119	0,02	3
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-109,110)				911384				
			ИТОГО:				1297830	29427			1679
							268315	10829			51
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: СТЕНЫ								
1	132	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100	0,5511	8302,23	379,78	4576	209	1351	11,9	7
				м3	1935	141,75	1066	78	118	0,7	0
2	133	6-14-4	Сердечники из БМ200	0,022	14043,95	990,15	309	22	47	10,4	0
				м3	1644,75	374,04	36	8	105	1,83	0
3	134	6-19-1	Обвязочный пояс из БМ150	0,044	12259,07	316,01	539	14	69	8,25	0
				м3	1368	119,39	60	5	105	0,58	0
4	140	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,22	715,87	1,24	873	2	223	0,97	1
				м2	153,23	0,47	187	1	119	0	0
5	141	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0041	8679,65	422,15	36	2	41	56,4	0
				т	8257,5	157,5	34	1	118	0,77	0
6	143	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	28,518	948,04	34,73	27036	990	8009	1,43	41
				м2	225	13,01	6416	371	118	0,06	2
7	146	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ММ-1	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
8	147	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0585	148,4	0,07	9	0	7	0,65	0
				м2	108	0,02	6	0	105	0	0
9	148	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1	0,001	93997,62	304,24	94	0	35	198	0
				1т	33075	114,75	33	0	105	0,56	0
10	149	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0229	148,4	0,07	3	0	3	0,65	0
				м2	108	0,02	2	0	105	0	0
11	150	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой стержней арматуры	0,0043	8261,82	364,32	35	2	48	52,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	7897,5	137,25	34	1	140	0,67	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ				33749				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)								
12	160	6-22-5	Устройство ребристы х перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,148	16140,96	379,21	66953	1573	9845	13	54
				м3	2117,25	143,26	8782	594	105	0,7	3
13	169	6-11-7	Установка закладных деталей весо м до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-2	0,0081	93997,62	304,24	760	2	282	198	2
				1т	33075	114,75	267	1	105	0,56	0
14	170	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1858	148,4	0,07	28	0	21	0,65	0
				м2	108	0,02	20	0	105	0	0
15	171	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,46	4140,52	245,72	10186	604	1390	2,71	7
				м3	382,5	92,25	941	227	119	0,45	1
16	172	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0013	93997,62	304,24	122	0	45	198	0
				1т	33075	114,75	43	0	105	0,56	0
17	173	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0596	148,4	0,07	9	0	7	0,65	0
				м2	108	0,02	6	0	105	0	0
18	174	6-22-5	Устройство ребрист ых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,3282	16140,96	379,21	5297	124	779	13	4
				м3	2117,25	143,26	695	47	105	0,7	0
19	177	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,641	4140,52	245,72	6794	403	927	2,71	4
				м3	382,5	92,25	628	151	119	0,45	1
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)				90147				
			ИТОГО:				123898	3949			122
							19340	1485			7
			ИТОГО:				0	0			0
			Итого по объекту:				1421726				
			Итого по стройке:				1421726				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				362763				
			На металломонтажные работы				374				
			Всего накладных расходов:				363137				
			Итого с накладными				1784865				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				107092				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1891957				
			Итого с временными, 3,4 %				1956284				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1969978				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1977803				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1997366				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				4461230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89225**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4550454**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**546055**				
			Итого с НДС				**5096509**				

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Согиндыков У.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Жасыл-Данғыл"

Орынбай Б.