ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительстваСарыагашского района"** **Форма 3**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жасыл-Даңғыл"**
Договор №18 от 22.05.2014 г. доп.соглашение №3 от 04.02.2015 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за март 2015 г.

по объекту: **"Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	**268 581 078**	**300 810 807**	**24 099 543**	**26 991 488**
	в том числе оборудование				
	Итого:	**268 581 078**	**300 810 807**	**24 099 543**	**26 991 488**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Сарыагашского района"
и. о. нач.отдела Пазилов О.

Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
директор Абишев А.

Подрядчик
ТОО "Жасыл-Даңғыл"
Директор Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жоба-Курылыс Ортальыгы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В с.ШТАБ КАНАЛ**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	18
дата	22.05.2015

Номер документа	Дата составления
8	09.03.2015

Отчетный период	
с	по
01.03.2015	31.03.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО								
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
			Раздел: ДВЕРИ								
1	374	10-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,68	398,48	102,53	1068	275	602	0,9	2
				м2	151,65	35,67	406	96	120	0,14	0
2	375	10-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	2,68	104,4	0,09	280	0	182	0,36	1
				м2	56,48	0,05	151	0	120	0	0
3	376	10-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	14,08	323,78	83,13	4559	1171	2839	0,8	11
				м2	138,83	29,17	1955	411	120	0,12	2
4	377	10-29-2	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2**	14,08	70,46	0,05	992	1	673	0,25	4
				м2	39,83	0,02	561	0	120	0	0
5	380	15-202-1	**Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ**	6,886	766,66	3,04	5279	21	980	0,84	6
				м2	134,33	1,15	925	8	105	0,01	0
6	393	9-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	24,304	965,99	28,84	23478	701	20499	4,98	121
				м2	927	10,15	22530	247	90	0,04	1
			Итого по разделу: ДВЕРИ				35656				

			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
7	396	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	907,07	57,96	0,35	52572	317	49640	0,3	270
				м2	51,98	0,14	47149	127	105	0	1
8	397	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	7,365	17,43	0,12	128	1	107	0,09	1
				м2	13,73	0,05	101	0	105	0	0
9	401	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1484,745	309,82	4,07	460007	6036	213035	0,74	1099
				м2	135,68	0,97	201450	1440	105	0,05	77
10	402	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	22,665	248,91	3,39	5642	77	2802	0,65	15
				м2	117	0,72	2652	16	105	0,05	1
11	403	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	226,23	432,33	4,92	97806	1113	46302	1,15	260
				м2	193,05	1,87	43674	423	105	0,01	2
12	406	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	50,52	17,43	0,12	880	6	731	0,09	5
				м2	13,73	0,05	694	3	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				617035				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2								
13	415	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	484,4	108,77	0,6	52686	291	29302	0,32	155
				м	57,38	0,23	27795	111	105	0	1
14	416	15-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	130,08	101,33	1,65	13180	215	2424	0,09	12
				м2	17,12	0,63	2227	82	105	0	0
15	417	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	544,51	150,62	0,62	82013	338	44533	0,43	237
				м2	69,08	0,23	37615	125	118	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2				147880				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
16	418	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	227	8	120	0,58	0
17	419	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	0
				м3	303,75	5,4	20	0	120	0,03	0
18	420	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
				м2	121,5	1,64	1548	21	120	0,01	0
19	421	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
				м2	121,5	1,64	208	3	120	0,01	0
20	422	37082	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	622,52	4,64	1973	15	228	0,36	1
				м2	58,05	1,76	184	6	120	0,01	0

21	424	34-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
				м2	299,25	0,45	949	1	100	0	0
22	427	7-20-3	Крепления М-1, М-2	0,0339	175710,1	1826,1	5950	62	417	42,7	1
				т	8100	690,75	274	23	140	3,37	0
23	429	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	26,35	129,31	4,32	3407	114	3894	0,75	20
				м2	121,5	1,64	3202	43	120	0,01	0
24	436	37021	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	0,5	22541,72	316,57	11271	158	2164	22,5	11
				м3	3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	0
25	437	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
				м3	303,75	5,4	152	3	120	0,03	0
26	438	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК	0,0425	175710,1	1826,1	7461	78	523	42,7	2
				т	8100	690,75	344	29	140	3,37	0
27	439	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9766	148,4	0,07	145	0	111	0,65	1
				м2	108	0,02	105	0	105	0	0
28	440	37812	Обшивка стен гипсокартонными листами	25,2	129,31	4,32	3259	109	3724	0,75	19
				м2	121,5	1,64	3062	41	120	0,01	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				47748				
			ИТОГО:				848318	11190			2273
							401904	3327			86
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-65-78)								
1	178	37841	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ М75 (15шт.)	0,4361	6620,16	365,89	2887	160	665	6,66	3
				м3	1154,25	137,25	503	60	118	0,67	0
2	179	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни-2 слоя	17,986	125,08	0,99	2250	18	256	0,07	1
				м2	11,59	0,38	208	7	119	0	0
3	181	37021	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЕ БРУСКИ	1,223	22541,72	316,57	27569	387	5293	22,5	28
				м3	3487,5	119,25	4265	146	120	0,58	1
4	182	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,223	1862,35	14,17	2278	17	454	1,88	2
				м3	303,75	5,4	371	7	120	0,03	0
5	183	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев- БРУС ЕНДОВЫ L=7,8м	0,14	23983,97	309,62	3358	43	432	13,8	2
				м3	2452,5	117	343	16	120	0,57	0
6	184	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,14	1862,35	14,17	261	2	52	1,88	0
				м3	303,75	5,4	43	1	120	0,03	0
7	185	10-14-1	Установка стропил	4,373	21304,82	334,28	93166	1462	18490	22,1	97
				м3	3397,5	126	14857	551	120	0,62	3
8	186	10-14-1	Установка СТРОПИЛ L=6,4м, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ L=8,32м	3,696	23745,02	334,28	87762	1235	15627	22,1	82
				м3	3397,5	126	12557	466	120	0,62	2

9	187	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	8,069	1862,35	14,17	15027	114	2993	1,88	15
				м3	303,75	5,4	2451	44	120	0,03	0
10	188	10-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- ЩИТ ПОДИАГОНАЛЬНОЙ НОГЕ	13,5	84,24	13	1137	176	827	0,28	4
				м2	46,13	4,91	623	66	120	0,02	0
11	189	10-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- ЩИТ ЕНДОВЫ	4,682	84,24	13	394	61	287	0,28	1
				м2	46,13	4,91	216	23	120	0,02	0
12	192	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,6571	1862,35	14,17	1224	9	244	1,88	1
				м3	303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
13	193	38421	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	52,2	228,96	7,54	11952	394	13625	1,43	75
				м2	214,65	2,86	11205	149	120	0,01	1
14	196	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,901	1862,35	14,17	3541	27	705	1,88	4
				м3	303,75	5,4	578	10	120	0,03	0
15	197	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	52,2	196,11	2,7	10237	141	6037	0,65	34
				м2	109,13	1,01	5697	53	105	0,01	0
16	198	38056	Дополнительны е работы по стенам, устройство фронтонов	5,96	120,6	8,67	719	52	772	0,68	4
				м2	104,63	3,26	624	19	120	0,02	0
17	201	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,308	1862,35	14,17	574	4	114	1,88	1
				м3	303,75	5,4	94	2	120	0,03	0
18	202	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ФРОНТОНА	5	974,49	4,92	4872	25	1023	1,15	6
				м2	193,05	1,87	965	9	105	0,01	0
19	203	37176	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
				м2	153,23	0,47	690	2	119	0	0
20	204	38545	Устройство кров ельного покрытия без слуховых окон металлочерепице й по деревянной обрешетке с ее устройством	463,22	1187,16	8,2	549918	3798	152157	1,71	792
				м2	272,95	3,08	126436	1427	119	0,01	7
21	207	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	463,22	20,48	0,91	9488	422	2790	0,03	13
				м2	4,68	0,34	2168	157	120	0	1
22	208	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1, МИД-2	0,0526	175710,1	1826,1	9249	96	648	42,7	2
				т	8100	690,75	426	36	140	3,37	0
23	209	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СК РУТОК И БОЛТОВ	1,458	148,4	0,07	216	0	165	0,65	1
				м2	108	0,02	157	0	105	0	0
24	210	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	10,3	37,08	0,99	382	10	147	0,07	1
				м2	11,59	0,38	119	4	119	0	0
25	212	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	463,22	37,08	0,99	17176	459	6598	0,07	32

26	214	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люко в, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	м2	11,59	0,38	5369	176	119	0	1
				0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
27	217	10-15-1	Устройство слуховых окон	т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
				2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
28	221	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	шт	963	31,5	1926	63	120	0,15	0
				0,2468	1862,35	14,17	460	3	92	1,88	0
29	222	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м3	303,75	5,4	75	1	120	0,03	0
				9,2	20,48	0,91	188	8	55	0,03	0
30	223	38910	Устройство покрытия слуховых о кон металлочерепицей	м2	4,68	0,34	43	3	120	0	0
				9,2	351,85	8,2	3237	75	2620	1,48	14
31	228	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	м2	236,25	3,08	2174	28	119	0,01	0
				1,048	382,25	1,65	401	2	37	0,21	0
				м2	33,3	0,63	35	1	105	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-65-78)				870726				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
			Раздел: ОКНА								
32	274	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створо к глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	32,94	348,93	18,88	11494	622	7020	1,02	34
				м2	171,01	6,57	5633	217	120	0,03	1
33	275	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХ В профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	56,35	346,04	18,87	19499	1063	9658	0,82	46
				м2	136,44	6,39	7688	360	120	0,03	2
34	278	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	32,94	233,57	5,58	7694	184	3801	0,59	19
				м2	94,05	2,12	3098	70	120	0,01	0
35	280	37176	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	7,872	715,87	1,24	5635	10	1440	0,97	8
				м2	153,23	0,47	1206	4	119	0	0
			Итого по разделу: ОКНА				44322				
			Раздел: ДВЕРИ								
36	281	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,02	323,78	83,13	978	251	609	0,8	2
				м2	138,83	29,17	419	88	120	0,12	0
37	282	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,02	70,46	0,05	213	0	144	0,25	1
				м2	39,83	0,02	120	0	120	0	0
38	294	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	7,332	965,99	28,84	7083	211	6184	4,98	37
				м2	927	10,15	6797	74	90	0,04	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ				8273				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

39	297	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных И РИГЕЛЕЙ	453,65	57,96	0,35	26293	159	24826	0,3	135
				м2	51,98	0,14	23581	64	105	0	0
40	300	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(СПОРТЗАЛ)	209,32	213,01	1,52	44587	318	27649	0,7	147
				м2	111,38	0,56	23314	117	118	0	1
41	301	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	175,19	309,82	4,07	54278	712	25137	0,74	130
				м2	135,68	0,97	23770	170	105	0,05	9
42	302	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)	310,72	295,85	3,66	91926	1137	40125	0,67	207
				м2	122,11	0,87	37943	271	105	0,05	14
43	303	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	244,78	432,33	4,92	105826	1204	50098	1,15	281
				м2	193,05	1,87	47255	458	105	0,01	2
44	309	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
				м2	312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				336825				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
45	316	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-и звестковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	88,08	108,77	0,6	9580	53	5328	0,32	28
				м	57,38	0,23	5054	20	105	0	0
46	317	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по по дготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОС ОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	20,136	303,58	2,03	6113	41	349	0,09	2
				м2	15,75	0,77	317	16	105	0	0
47	318	8-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	281,66	150,62	0,62	42423	175	23036	0,43	123
				м2	69,08	0,23	19457	65	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				58116				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
48	319	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	227	8	120	0,58	0
49	320	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	0
				м3	303,75	5,4	20	0	120	0,03	0
50	321	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
				м2	121,5	1,64	1548	21	120	0,01	0
51	322	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
				м2	121,5	1,64	208	3	120	0,01	0
52	323	37082	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	622,52	4,64	1973	15	228	0,36	1
				м2	58,05	1,76	184	6	120	0,01	0

39	297	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных И РИГЕЛЕЙ	453,65	57,96	0,35	26293	159	24826	0,3	135
				м2	51,98	0,14	23581	64	105	0	0
40	300	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(СПОРТЗАЛ)	209,32	213,01	1,52	44587	318	27649	0,7	147
				м2	111,38	0,56	23314	117	118	0	1
41	301	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	175,19	309,82	4,07	54278	712	25137	0,74	130
				м2	135,68	0,97	23770	170	105	0,05	9
42	302	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)	310,72	295,85	3,66	91926	1137	40125	0,67	207
				м2	122,11	0,87	37943	271	105	0,05	14
43	303	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	244,78	432,33	4,92	105826	1204	50098	1,15	281
				м2	193,05	1,87	47255	458	105	0,01	2
44	309	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
				м2	312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				336825				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
45	316	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-и звестковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	88,08	108,77	0,6	9580	53	5328	0,32	28
				м	57,38	0,23	5054	20	105	0	0
46	317	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по по дготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОС ОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	20,136	303,58	2,03	6113	41	349	0,09	2
				м2	15,75	0,77	317	16	105	0	0
47	318	8-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	281,66	150,62	0,62	42423	175	23036	0,43	123
				м2	69,08	0,23	19457	65	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				58116				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
48	319	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	227	8	120	0,58	0
49	320	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	0
				м3	303,75	5,4	20	0	120	0,03	0
50	321	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
				м2	121,5	1,64	1548	21	120	0,01	0
51	322	37812	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
				м2	121,5	1,64	208	3	120	0,01	0
52	323	37082	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	622,52	4,64	1973	15	228	0,36	1
				м2	58,05	1,76	184	6	120	0,01	0

53	325	34-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
				м2	299,25	0,45	949	1	100	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				15325				
			ИТОГО:				1333589	16160			2520
							415831	5760			49
			Смета: 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РА БОТЫ БЛОКА "В"								
			Раздел: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)								
1	262	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПЛОЩАДКУ	2,25	134,1	0	302	0	341	0,97	2
				м3	134,1	0	302	0	113	0	0
2	263	36897	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,48	9466,09	66,01	4544	32	111	1,35	1
				м3	195,75	24,93	94	12	105	0,12	0
3	264	38358	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-2 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,351	11530,54	112,36	4047	39	392	6,34	2
				м3	1021,5	42,44	359	15	105	0,21	0
4	265	38358	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОН А В15	0,608	11743,69	112,36	7140	68	679	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	621	26	105	0,21	0
5	266	19728	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0122	62000		754				
				т							
6	269	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажны х зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, в ысотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каме нным опорам/	0,3815	4804,8	2285,57	1833	872	808	10,29	4
				т	1737,45	617,13	663	235	90	2,34	1
7	270	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаж е одноэтажных производственных зданий	0,3853	542,84	144,52	209	56	101	1,34	1
				т	292,5	0	113	0	90	0	0
8	272	9-29-1	Монтаж лестниц прямоли нейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,7051	13711,47	5475,87	9668	3861	4184	28,9	20
				т	5040	1552,87	3554	1095	90	5,46	4
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)				28497				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)								
9	278	36902	Уплотнение грунта гравием	149	51,34	2,62	7649	390	2108	0,07	10
				м2	10,51	0,99	1566	148	123	0	1
10	279	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	11,92	10312,1	0	122920	0	8313	3,66	44
				м3	567	0	6759	0	123	0	0
11	285	36902	Уплотнение грунта гравием	107,09	51,34	2,62	5498	281	1515	0,07	7
				м2	10,51	0,99	1126	106	123	0	1
12	286	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	8,567	10312,1	0	88346	0	5975	3,66	31
				м3	567	0	4858	0	123	0	0
13	287	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	107,09	258,92	9,95	27728	1066	7368	0,36	38
				м2	52,2	3,74	5590	401	123	0,02	2
14	293	36902	Уплотнение грунта гравием	23,2	51,34	2,62	1191	61	328	0,07	2

				м2	10,51	0,99	244	23	123	0	0
15	294	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	1,856	10312,1	0	19139	0	1294	3,66	7
				м3	567	0	1052	0	123	0	0
16	299	36902	Уплотнение грунта гравием	8,55	51,34	2,62	439	22	121	0,07	1
				м2	10,51	0,99	90	8	123	0	0
17	300	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	0,684	10312,1	0	7053	0	477	3,66	3
				м3	567	0	388	0	123	0	0
18	301	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	8,55	410,34	14,76	3508	126	610	0,36	3
				м2	52,43	5,54	448	47	123	0,03	0
19	302	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменен ия толщины бетонных покрытий	17,1	49,28	0,67	-843	-11	-41	0,01	0
				м2	1,69	0,25	-29	-4	123	0	0
20	305	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95	258,92	9,95	24597	945	6537	0,36	34
				м2	52,2	3,74	4959	355	123	0,02	2
21	316	37206	Устройство цементных стяжек толщин ой 20 мм- 40мм	4,07	258,92	9,95	1054	40	280	0,36	1
				м2	52,2	3,74	212	15	123	0,02	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)				308281				
			Раздел: ОКНА								
			Раздел: ДВЕРИ								
22	341	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,05	398,48	102,53	817	210	461	0,9	2
				м2	151,65	35,67	311	73	120	0,14	0
23	342	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,6	323,78	83,13	3108	798	1935	0,8	8
				м2	138,83	29,17	1333	280	120	0,12	1
24	343	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,05	104,4	0,09	214	0	139	0,36	1
				м2	56,48	0,05	116	0	120	0	0
25	344	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,6	70,46	0,05	676	0	459	0,25	2
				м2	39,83	0,02	382	0	120	0	0
26	348	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	4,235	766,66	3,04	3247	13	602	0,84	4
				м2	134,33	1,15	569	5	105	0,01	0
27	364	9-45-3	Монтаж навесных панеле й из герметичных стеклопакетов в пластиковой или а люминиевой обвязке	13,572	965,99	28,84	13110	391	11447	4,98	68
				м2	927	10,15	12581	138	90	0,04	1
			Итого по разделу: ДВЕРИ				21173				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
28	382	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без ка рнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	98,775	1863,3	4,62	184047	456	26515	1,52	150
				м2	254,97	3,14	25185	310	104	0,02	2
29	384	15-65-1	Штукатурка плоских поверхност ей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
				м2	312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0

30	385	15-180-3	Улучшенная о краска оштукатуренных стен поливинилацетатными вод оэмульсионными составами	22,495	375,8	2,1	8454	47	1555	0,39	9
				м2	65,03	0,79	1463	18	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				206417				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
31	390	15-53-1	Высококачественная штукатурка це ментно-известковым раствором по камню плоских отко сов при ширине до 200мм	92,83	108,77	0,6	10097	56	5615	0,32	30
				м	57,38	0,23	5327	21	105	0	0
32	391	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по под готовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОСО В И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	21,366	303,58	2,03	6486	43	371	0,09	2
				м2	15,75	0,77	337	16	105	0	0
33	392	8-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	278,28	150,62	0,62	41914	173	22759	0,43	121
				м2	69,08	0,23	19224	64	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				58497				
			ИТОГО:				622862	10180			650
							106832	3461			15
			Смета: 2-1-5 ВОДОПРОВОД								
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"								
1	1	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	185	329,67	4,19	60989	775	14547	0,34	62
				м	59,85	1,58	11072	292	128	0,01	1
2	2	37453	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	33	364,67	4,19	12034	138	2595	0,34	11
				м	59,85	1,58	1975	52	128	0,01	0
3	3	37818	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
				м	59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
4	4	38184	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	471,67	4,19	5660	50	944	0,34	4
				м	59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
5	5	38549	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
				м	59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
6	6	38914	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
				м	76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
7	7	38914	КОМПЕНСАТОР Д.50ММ	2	693,07	10,34	1386	21	207	0,43	1
				м	76,95	3,87	154	8	128	0,02	0
8	16	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"				151357				
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"								
9	22	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34	5
				м	59,85	1,58	898	24	128	0,01	0

10	23	38914	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	693,07	10,34	15248	227	2276	0,43	10
				м	76,95	3,87	1693	85	128	0,02	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"				20193				
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"								
11	29	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	90	329,67	4,19	29670	377	7077	0,34	30
				м	59,85	1,58	5387	142	128	0,01	1
12	30	37453	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,34	7
				м	59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
13	31	37818	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
14	32	38184	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
				м	59,85	1,58	1796	47	128	0,01	0
15	33	38184	КОМПЕНСАТОР Д32ММ	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
16	42	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	33	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11
				м	59,85	1,58	1975	52	128	0,01	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"				65584				
			ИТОГО:				237133	2992			207
							36807	1126			5
			Смета: 2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"								
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,9	218,93	0	2605	0	2944	1,54	18
				м3	218,93	0	2605	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,7	134,1	0	1569	0	1773	0,97	11
				м3	134,1	0	1569	0	113	0	0
3	3	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	170	620,54	0,64	105492	109	23164	0,58	99
				м	106,2	0,25	18054	43	128	0	0
4	4	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	105	748,88	1,43	78632	150	13832	0,56	59
				м	102,38	0,54	10750	57	128	0	0
5	5	36997	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм В ЗЕМЛЕ	8,5	399,27	3,55	3394	30	1263	0,67	6
				м	114,75	1,33	975	11	128	0,01	0
6	6	37362	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	35,5	712,05	10,58	25278	376	5599	0,7	25
				м	119,25	3,96	4233	141	128	0,02	1
7	21	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	57,385	33,67	32,1	1932	1842	773	0,01	1
				м3	1,57	12,33	90	707	97	0,05	3

8	22	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,775	262,72	0	466	0	527	1,85	3
				м3	262,72	0	466	0	113	0	0
9	23	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,424	6,48	6,48	281	281	89	0	0
				м3	0	2,1	0	91	97	0,01	0
10	24	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,428	134,1	0	728	0	823	0,97	5
				м3	134,1	0	728	0	113	0	0
11	25	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,424	21,55	4,52	936	196	717	0,11	5
				м3	17,03	0	740	0	97	0	0
12	26	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,424	14,12	12	613	521	184	0,01	1
				м3	1,62	2,75	70	119	97	0,01	1
13	27	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	4,88	9,24	9,24	45	45	14	0	0
				м3	0	3	0	15	97	0,01	0
14	28	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1000 (4ШТ)	3,08	12858,7	2104,76	39605	6483	11956	13,9	43
				м3	2362,5	623,48	7277	1920	130	2,48	8
15	29	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	250		-280				
				м3							
16	30	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	134		-150				
				м3							
17	31	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,08	94		290				
				м3							
18	32	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,08	266		819				
				м3							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"				262255				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"								
19	39	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	27	620,54	0,64	16755	17	3679	0,58	16
				м	106,2	0,25	2867	7	128	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				16755				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"								
20	44	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,95	218,93	0	1522	0	1719	1,54	11
				м3	218,93	0	1522	0	113	0	0
21	45	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,85	134,1	0	919	0	1038	0,97	7
				м3	134,1	0	919	0	113	0	0

22	46	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	75	620,54	0,64	46541	48	10219	0,58	44
				м	106,2	0,25	7965	19	128	0	0
23	47	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
				м	102,38	0,54	5119	27	128	0	0
24	62	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	29,178	33,67	32,1	982	937	393	0,01	0
				м3	1,57	12,33	46	360	97	0,05	1
25	63	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9024	262,72	0	237	0	268	1,85	2
				м3	262,72	0	237	0	113	0	0
26	64	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,912	6,48	6,48	135	135	43	0	0
				м3	0	2,1	0	44	97	0,01	0
27	65	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,614	134,1	0	351	0	396	0,97	3
				м3	134,1	0	351	0	113	0	0
28	66	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,912	21,55	4,52	451	94	345	0,11	2
				м3	17,03	0	356	0	97	0	0
29	67	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,912	14,12	12	295	251	89	0,01	0
				м3	1,62	2,75	34	57	97	0,01	0
30	68	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	3,94	9,24	9,24	36	36	11	0	0
				м3	0	3	0	12	97	0,01	0
31	69	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1000 (2ШТ)	1,54	12858,7	2104,76	19802	3241	5978	13,9	21
				м3	2362,5	623,48	3638	960	130	2,48	4
32	70	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	250		-140				
				м3							
33	71	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	134		-75				
				м3							
34	72	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,54	94		145				
				м3							
35	73	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,54	266		410				
				м3							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"				109054				
			ИТОГО:				388064	14864			409
							70610	4589			19
			Смета: 2-1-7 ОТОПЛЕНИЕ								

			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"								
1	1	38276	**Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	10	935,75	20,8	9358	208	1770	0,72	7
				м	130,5	7,79	1305	78	128	0,04	0
2	2	37910	**Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 76Х3 мм**	63	801,76	15,99	50511	1007	9845	0,66	41
				м	116,1	5,99	7314	377	128	0,03	2
3	3	37058	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	45	266,48	3,96	11992	178	3093	0,3	13
				м	52,2	1,49	2349	67	128	0,01	0
4	4	37423	**Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	390	264,48	3,96	103147	1544	26802	0,3	116
				м	52,2	1,49	20358	581	128	0,01	3
5	5	37788	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	55	343,48	3,96	18891	218	3780	0,3	16
				м	52,2	1,49	2871	82	128	0,01	0
6	6	38154	**Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	125	422,48	3,96	52810	495	8590	0,3	37
				м	52,2	1,49	6525	186	128	0,01	1
7	7	38519	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
8	8	38884	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	50	606,31	7,95	30316	398	4381	0,37	19
				м	65,48	2,97	3274	149	128	0,01	1
9	11	37060	**Установка чугунных ради аторов**	52	3671,44	35,77	190915	1860	8327	0,7	37
				1квт	111,7	13,4	5809	697	128	0,07	3
10	19	16-15-3	**Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"				495131				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								
11	39	37423	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	80	264,48	3,96	21158	317	5498	0,3	24
				м	52,2	1,49	4176	119	128	0,01	1
12	40	38519	**Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	235	472,48	3,96	111033	931	16150	0,3	70
				м	52,2	1,49	12267	350	128	0,01	2
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"				132191				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"								
13	53	37910	**Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 76Х3 мм**	55	801,76	15,99	44097	879	8595	0,66	36
				м	116,1	5,99	6386	329	128	0,03	2
14	54	37423	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	50	264,48	3,96	13224	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
15	55	38154	**Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	200	422,48	3,96	84496	792	13745	0,3	59
				м	52,2	1,49	10440	298	128	0,01	1
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"				141817				

			ИТОГО:				769139	9583			515
							90085	3598			18
			Смета: 2-1-8 ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: БЛОК "А"								
1	1	38431	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 355(315) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,6 мм	4	1645,51	11,11	6582	44	1243	1,48	6
				м2	238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
2	2	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	4	1810,91	13,82	7244	55	1357	1,62	6
				м2	259,88	5,18	1040	21	128	0,03	0
			Итого по разделу: БЛОК "А"				13826				
			Раздел: БЛОК "Б"								
3	36	38796	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	23	1609,73	9,61	37024	221	6192	1,28	29
				м2	206,72	3,59	4755	83	128	0,02	0
4	37	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	5	1810,91	13,82	9055	69	1696	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
			Итого по разделу: БЛОК "Б"				46078				
			Раздел: БЛОК "В"								
5	47	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1810,91	13,82	16298	124	3053	1,62	15
				м2	259,88	5,18	2339	47	128	0,03	0
			Итого по разделу: БЛОК "В"				16298				
			ИТОГО:				76203	516			64
							10387	194			1
			Смета: 2-1-9 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	67	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	34,1	2,7	512	41	362	0,15	2
				м	25	0,4	375	6	95	0	0
2	68	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и метал.лические рукава: провод первый одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	190	8,5	0,1	1615	19	1318	0,05	10
				м	7,3	0	1387	0	95	0	0
3	69	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и метал.лические рукава: провод каждый посл едующий одножильный или многожильный в общей оплет ке, суммарное сечение до 6 мм2	510	5,4	0,1	2754	51	1793	0,02	10
				м	3,7	0	1887	0	95	0	0

4	70	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: пров од первый одножильный или многожильный в общей опл етке, суммарное сечение до 2.5 мм2	373	8,5	0,1	3171	37	2587	0,05	19
				м	7,3	0	2723	0	95	0	0
5	71	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и мет аллические рукава: провод каждый последующий однож ильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	946	5,4	0,1	5108	95	3325	0,02	19
				м	3,7	0	3500	0	95	0	0
6	72	8-412-2	Затягивание проводо в в проложенные трубы и металлические рукава: пров од первый одножильный или многожильный в общей опл етке, суммарное сечение до 6 мм2	536	10,6	0,1	5682	54	4532	0,06	32
				м	8,8	0,1	4717	54	95	0	0
7	73	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металл ические рукава: провод каждый последующий одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се чение до 6 мм2	1400	5,4	0,1	7560	140	4921	0,02	28
				м	3,7	0	5180	0	95	0	0
8	74	8-412-2	Затягивание проводов в проложенны е трубы и металлические рукава: провод первый одно жильный или многожильный в общей оплетке, суммарно е сечение до 6 мм2	125	10,6	0,1	1325	13	1057	0,06	8
				м	8,8	0,1	1100	13	95	0	0
9	75	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод к аждый последующий одножильный или многожильный в о бщей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	464	5,4	0,1	2506	46	1631	0,02	9
				м	3,7	0	1717	0	95	0	0
10	76	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 16 мм2	73	14,6	0,2	1066	15	825	0,07	5
				м	11,8	0,1	861	7	95	0	0
11	77	8-412-10	Затягивание проводов в проложенны е трубы и металлические рукава: провод каждый посл едующий одножильный или многожильный в общей оплет ке, суммарное сечение до 35 мм2	314	10,6	0,4	3328	126	2297	0,05	16
				м	7,6	0,1	2386	31	95	0	0
12	78	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 35 мм2	13	19,6	0,5	255	7	204	0,1	1
				м	16,4	0,1	213	1	95	0	0
13	87	8-409-1	Трубы винипластовые по установлен ным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	887	108,6	48,9	96328	43374	43649	0,22	195
				м	39,6	12,2	35125	10821	95	0,07	63
14	88	8-409-2	Трубы винипластовые по установл енным конструкциям по стенам и колоннам с креплени ем скобами, диаметр до 50 мм	203	147,3	73	29902	14819	13075	0,29	59
				м	49,5	18,3	10049	3715	95	0,11	22

15	94	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	250	125,6	64,1	31400	16025	13585	0,26	65
				м	41,4	15,8	10350	3950	95	0,09	23
16	118	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 2.5 мм2	45	8,5	0,1	383	5	312	0,05	2
				м	7,3	0	329	0	95	0	0
17	119	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый посл едующий одножильный или многожильный в общей оплет ке, суммарное сечение до 35 мм2	100	10,6	0,4	1060	40	732	0,05	5
				м	7,6	0,1	760	10	95	0	0
18	151	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	284	108,6	48,9	30842	13888	13976	0,22	62
				м	39,6	12,2	11246	3465	95	0,07	20
19	152	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением с кобами, диаметр до 50 мм	113	147,3	73	16645	8249	7278	0,29	33
				м	49,5	18,3	5594	2068	95	0,11	12
20	157	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус тановленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	47	34,1	2,7	1603	127	1134	0,15	7
				м	25	0,4	1175	19	95	0	0
21	158	8-412-1	Затягивание проводов в пролож енные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм арное сечение до 2.5 мм2	225	8,5	0,1	1913	23	1560	0,05	11
				м	7,3	0	1643	0	95	0	0
22	159	8-412-9	Затягивание п роводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многож ильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	623	5,4	0,1	3364	62	2190	0,02	12
				м	3,7	0	2305	0	95	0	0
23	160	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	34	10,6	0,1	360	3	287	0,06	2
				м	8,8	0,1	299	3	95	0	0
24	161	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый после дующий одножильный или многожильный в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2	146	5,4	0,1	788	15	513	0,02	3
				м	3,7	0	540	0	95	0	0
25	162	8-412-2	Затягивание проводов в проложени ые трубы и металлические рукава: провод первый одн ожильный или многожильный в общей оплетке, суммари ое сечение до 6 мм2	98	10,6	0,1	1039	10	829	0,06	6
				м	8,8	0,1	862	10	95	0	0
26	163	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	397	5,4	0,1	2144	40	1395	0,02	8

				м	3,7	0	1469	0	95	0	0
27	164	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 35 мм2	27	19,6	0,5	529	14	423	0,1	3
				м	16,4	0,1	443	3	95	0	0
28	165	8-412-10	Затягивание проводов в проложенны е трубы и металлические рукава: провод каждый посл едующий одножильный или многожильный в общей оплет ке, суммарное сечение до 35 мм2	116	10,6	0,4	1230	46	849	0,05	6
				м	7,6	0,1	882	12	95	0	0
29	177	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливк е пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	55	7,6	3300	456	1374	0,13	8
				м	23,2	0,9	1392	54	95	0,01	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				257710				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
30	178	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
31	180	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				шт	227	2,3	1589	16	95	0,01	0
32	184	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
33	186	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				шт	227	2,3	1816	18	95	0,01	0
34	190	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
35	192	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				шт	227	2,3	1816	18	95	0,01	0
36	196	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
37	198	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				шт	227	2,3	2043	21	95	0,01	0
38	202	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
39	204	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, у станавливаемый на конструкции, на стене или колонн е, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
40	237	36971	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2010	36,51	0	73385	0	57157	0,16	326
				м	26,33	0	52923	0	108	0	0
41	239	37367	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одн ожильного или многожильного в общей оплетке суммар ным сечением до 6 мм2	1460	11,04	1,09	16125	1598	15593	0,06	85
				м	9,23	0,66	13476	962	108	0	4

42	240	37732	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножиль ного или многожильного в общей оплетке суммарным с ечением до 16 мм2	550	16,24	1,95	8929	1070	8610	0,08	45
				м	13,34	1,16	7337	635	108	0,01	3
43	241	39193	Добавлять на затягива ние каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением д о 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рука ва	1140	4,55	0	5187	0	5073	0,03	29
				м	4,12	0	4697	0	108	0	0
44	244	21-22-8	Установка штепсельных р озеток утопленного типа при скрытой проводке	91	34,7	0	3158	0	2897	0,19	17
				шт	29,48	0	2683	0	108	0	0
45	246	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	107	35,4	0	3788	0	3407	0,19	20
				шт	29,48	0	3154	0	108	0	0
46	247	21-22-3	Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	0	183	0	134	0,2	1
				шт	31,05	0	124	0	108	0	0
47	250	21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	0	247	0	174	0,34	1
				шт	53,55	0	161	0	108	0	0
48	285	36971	Прокладка полиэтиленовых труб д иам. до 25 мм в готовые борозды	300	36,51	0	10953	0	8531	0,16	49
				м	26,33	0	7899	0	108	0	0
49	287	37367	Затягивание в проложенные тр убы или металлические рукава провода первого однож ильного или многожильного в общей оплетке суммарны м сечением до 6 мм2	240	11,04	1,09	2651	263	2563	0,06	14
				м	9,23	0,66	2215	158	108	0	1
50	288	37732	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильн ого или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 16 мм2	60	16,24	1,95	974	117	939	0,08	5
				м	13,34	1,16	800	69	108	0,01	0
51	289	39193	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или мно гожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	180	4,55	0	819	0	801	0,03	5
				м	4,12	0	742	0	108	0	0
52	292	21-22-8	Установка штепсельных ро зеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	0	312	0	287	0,19	2
				шт	29,48	0	265	0	108	0	0
53	294	21-22-2	Установка 1-клавишных в ыключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	35,4	0	460	0	414	0,19	2
				шт	29,48	0	383	0	108	0	0
54	295	21-22-3	Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	0	46	0	34	0,2	0
				шт	31,05	0	31	0	108	0	0
55	298	21-22-4	Установка выключателей герметиче ских и полугерметических	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
				шт	53,55	0	107	0	108	0	0

56	347	37367	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одно жильного или многожильного в общей оплетке суммари ым сечением до 6 мм2	410	11,04	1,09	4528	449	4379	0,06	24
				м	9,23	0,66	3784	270	108	0	1
57	348	37732	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножиль ного или многожильного в общей оплетке суммарным с ечением до 16 мм2	170	16,24	1,95	2760	331	2661	0,08	14
				м	13,34	1,16	2268	196	108	0,01	1
58	349	39193	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или ми огожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	340	4,55	0	1547	0	1513	0,03	9
				м	4,12	0	1401	0	108	0	0
59	352	21-22-8	Установка штепсельных р озеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	0	694	0	637	0,19	4
				шт	29,48	0	590	0	108	0	0
60	354	21-22-2	Установка 1-клавишных в ыключателей утопленного типа при скрытой проводке	29	35,4	0	1027	0	923	0,19	5
				шт	29,48	0	855	0	108	0	0
61	355	21-22-3	Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	45,74	0	274	0	201	0,2	1
				шт	31,05	0	186	0	108	0	0
62	358	21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	0	329	0	231	0,34	1
				шт	53,55	0	214	0	108	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				161391				
			ИТОГО:				419103	102243			1350
							227033	26623			151
			Смета: 2-1-10 СЛАБЫЕ ТОКИ								
			Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	4	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско бами, диаметр до 50 мм	180	147,3	73	26514	13140	11594	0,29	52
				м	49,5	18,3	8910	3294	95	0,11	19
2	6	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные тр убы и металлические рукава: провод первый одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се чение до 2.5 мм2	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
				м	7,3	0	1314	0	95	0	0
3	7	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод каждый последующ ий одножильный или многожильный в общей оплетке, с уммарное сечение до 6 мм2	20	5,4	0,1	108	2	70	0,02	0
				м	3,7	0	74	0	95	0	0
			Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				28152				
			Раздел: ЧАСОФИКАЦИЯ								
4	15	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско бами, диаметр до 25 мм	230	108,6	48,9	24978	11247	11318	0,22	51

				м	39,6	12,2	9108	2806	95	0,07	16
5	17	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные тр убы и металлические рукава: провод первый одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се чение до 2.5 мм2	230	8,5	0,1	1955	23	1595	0,05	12
				м	7,3	0	1679	0	95	0	0
6	18	8-412-9	Затягивание проводов в проложенны е трубы и металлические рукава: провод каждый посл едующий одножильный или многожильный в общей оплет ке, суммарное сечение до 6 мм2	90	5,4	0,1	486	9	316	0,02	2
				м	3,7	0	333	0	95	0	0
			Итого по разделу: ЧАСОФИКАЦИЯ				27419				
			Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
7	20	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско бами, диаметр до 25 мм	250	108,6	48,9	27150	12225	12303	0,22	55
				м	39,6	12,2	9900	3050	95	0,07	18
8	22	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	250	27,7	2,1	6925	525	4798	0,1	25
				м	19,7	0,5	4925	125	95	0	1
			Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				34075				
			ИТОГО:				89646	37189			206
							36243	9275			54
			Смета: 2-1-11 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗ АЦИЮ БЛОКОВ А,Б,В.								
1	28	8-412-2	Затягивание проводов в проложенны е трубы и металлические рукава: провод первый одно жильный или многожильный в общей оплетке, суммарно е сечение до 6 мм2	1175	10,6	0,1	12455	118	9935	0,06	71
				м	8,8	0,1	10340	118	95	0	1
2	29	8-412-9	Затягивание пров одов в проложенные трубы и металлические рукава: п ровод каждый последующий одножильный или многожиль ный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	285	5,4	0,1	1539	29	1002	0,02	6
				м	3,7	0	1055	0	95	0	0
3	30	16-7-292	Провода телефонные распредел ительные однопарные с медными жилами, с полиэтилен овой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диамет р жил 1х2х0,5 мм2- КПСВВ	0,975	3660		3569				
				1000м							
4	31	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТП ПЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,12	52800		6336				
				1000м							
5	32	16-7-247	Провода с медными жилами, плоские, бе з разделительного основания для неподвижной скрыто й проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1 мм 2	0,33	12600		4158				
				1000м							
6	33	16-7-174	Провода силовые для электроустановок н а напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жи л и сечение 3х1,5 мм2	0,015	24900		374				
				1000м							
			ИТОГО:				28430	146			76
							11394	118			1

			Смета: 5-1 СЕТИ ИПС								
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	7,29	40,41	38,52	295	281	118	0,01	0
				м3	1,88	14,79	14	108	97	0,06	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,81	262,72	0	213	0	240	1,85	1
				м3	262,72	0	213	0	113	0	0
3	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,32	6,48	6,48	28	28	9	0	0
				м3	0	2,1	0	9	97	0,01	0
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,08	134,1	0	145	0	164	0,97	1
				м3	134,1	0	145	0	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,32	21,55	4,52	93	20	71	0,11	0
				м3	17,03	0	74	0	97	0	0
6	6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,32	14,12	12	61	52	18	0,01	0
				м3	1,62	2,75	7	12	97	0,01	0
7	7	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	21603,38	0	648	0	686	133	4
				кан.-км	20790	0	624	0	110	0	0
8	8	"AC GROUP"	Труба двустенная для электропроводки и кабельных линий гибкая/жесткая, с протяжкой, в комплекте с соединительной муфтой, внешний диаметр 110 мм	30	255,17		7655				
				м							
9	9	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	85	10,6	0,1	901	9	719	0,06	5
				м	8,8	0,1	748	9	95	0	0
10	10	ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КПСВВ 1х2х0,5	85	25,51		2169				
				м							
11	11	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				м	41,4	15,8	207	79	95	0,09	0
12	12	20248	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	5	47		235				
				м							
13	13	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10	50	20,34		1017				
				м							
			ИТОГО:				14088	709			14
							2032	216			1
			Смета: 6-1-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА НИЕ								
			Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
1	5	18-16-5	Установка грязевиков с наружным д иаметром патрубка 133 мм	1	25251,79	218,22	25252	218	1815	7,88	8
				1шт	1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	0

2	8	40832	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм	8	5407,33	104,14	43259	833	5169	2,63	21
				м	465,75	38,99	3726	312	128	0,19	2
3	9	39739	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	12122,94	102,3	12123	102	1913	8,93	9
				1бак	1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
4	10	38276	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	40	935,75	20,8	37430	832	7080	0,72	29
				м	130,5	7,79	5220	312	128	0,04	2
5	11	37910	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
				м	116,1	5,99	2322	120	128	0,03	1
6	12	37545	Прокладка трубопроводов отопления и водо снабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
7	13	37788	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	343,48	3,96	4122	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
8	14	37423	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,3	3
				м	52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
9	24	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
10	27	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
			Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				148498				
			Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								
11	65	16-15-3	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
			Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ				3568				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
12	67	37423	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	17	264,48	3,96	4496	67	1168	0,3	5
				м	52,2	1,49	887	25	128	0,01	0
13	68	37060	Установка чугунных ради аторов	5,3	3671,44	35,77	19459	190	849	0,7	4
				1квт	111,7	13,4	592	71	128	0,07	0
14	69	18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	5	62,81	0	314	0	148	0,12	1
				ком плект	23,18	0	116	0	128	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				24269				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
15	73	39161	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной с тали толщиной 0,7 мм	2,5	1549,73	9,61	3874	24	673	1,28	3
				м2	206,72	3,59	517	9	128	0,02	0

16	74	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальн ые/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщ иной 0,5 мм	5	1810,91	13,82	9055	69	1696	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
17	76	20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
				шт	545,74	21,26	546	21	128	0,1	0
18	78	20-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
				шт	760,73	9,45	761	9	128	0,04	0
19	79	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
				шт	63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
20	80	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
21	82	20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,7	2700,27	33,19	4590	56	355	0,87	1
				м2	151,2	11,81	257	20	128	0,06	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				26593				
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
22	83	37088	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
				м	59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
23	84	37453	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	18	364,67	4,19	6564	75	1415	0,34	6
				м	59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
24	87	37669	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
25	89	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,4	0,07	371	0	284	0,65	2
				м2	108	0,02	270	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				13012				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
26	94	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,15	218,93	0	690	0	779	1,54	5
				м3	218,93	0	690	0	113	0	0
27	95	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,15	134,1	0	422	0	477	0,97	3
				м3	134,1	0	422	0	113	0	0
28	96	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
				м	102,38	0,54	1638	9	128	0	0
29	97	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
30	98	37362	Прокладка в траншеях трубопроводов из чуг унных канализационных труб диам. 100 мм	7	712,05	10,58	4984	74	1104	0,7	5
				м	119,25	3,96	835	28	128	0,02	0
31	99	40925	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0

32	100	40195	Установка чугунных и стальных мелких душ евых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				комплект	166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
33	105	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	14,589	33,67	32,1	491	468	197	0,01	0
				м3	1,57	12,33	23	180	97	0,05	1
34	106	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4512	262,72	0	119	0	134	1,85	1
				м3	262,72	0	119	0	113	0	0
35	107	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,456	6,48	6,48	68	68	21	0	0
				м3	0	2,1	0	22	97	0,01	0
36	108	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,307	134,1	0	175	0	198	0,97	1
				м3	134,1	0	175	0	113	0	0
37	109	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,456	21,55	4,52	225	47	173	0,11	1
				м3	17,03	0	178	0	97	0	0
38	110	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10,456	14,12	12	148	125	44	0,01	0
				м3	1,62	2,75	17	29	97	0,01	0
39	111	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	1,97	9,24	9,24	18	18	6	0	0
				м3	0	3	0	6	97	0,01	0
40	112	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в мокрых грунтах Д.1000 (1ШТ)	0,77	12858,7	2104,76	9901	1621	2989	13,9	11
				м3	2362,5	623,48	1819	480	130	2,48	2
41	113	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	250		-70				
				м3							
42	114	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	134		-38				
				м3							
43	115	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,77	94		72				
				м3							
44	116	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,77	266		205				
				м3							
45	122	39855	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	10312,1	0	8260	0	559	3,66	3
				м3	567	0	454	0	123	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				46052				
			ИТОГО:				261992	6460			203
							34777	2260			10
			Смета: 6-1-3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								

1	1	8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохрани телями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключ атель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток д о 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				шт	416	6,8	416	7	95	0,04	0
2	3	8-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-24	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
3	5	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
				шт	227	2,3	2497	25	95	0,01	0
4	8	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				шт	387	2,3	774	5	95	0,01	0
5	10	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(20) мм	47	108,6	48,9	5104	2298	2313	0,22	10
				м	39,6	12,2	1861	573	95	0,07	3
6	13	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	47	27,7	2,1	1302	99	902	0,1	5
				м	19,7	0,5	926	24	95	0	0
7	17	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	30,8	7,6	1078	266	801	0,13	5
				м	23,2	0,9	812	31	95	0,01	0
8	19	8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	1	123,9	0,7	124	1	106	0,65	1
				шт	111	0,2	111	0	95	0	0
9	22	21-16-4	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 78 мм	4	394,88	0	1580	0	622	0,89	4
				ввод	144	0	576	0	108	0	0
10	24	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или ра зъединителем, или автоматом, или указателем напряж ения	4	578,1	31,1	2312	124	1560	2,09	8
				шт	403	7,6	1612	30	95	0,04	0
11	38	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	87	27,7	2,1	2410	183	1670	0,1	9
				м	19,7	0,5	1714	44	95	0	0
12	41	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
13	43	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
				шт	115	0,3	115	0	95	0	0
14	45	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0
				шт	58,5	0,2	59	0	95	0	0
15	47	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				шт	115	0,2	115	0	95	0	0
16	49	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
				шт	49,7	0,2	348	1	95	0	0

17	52	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(20) мм	87	108,6	48,9	9448	4254	4281	0,22	19
				м	39,6	12,2	3445	1061	95	0,07	6
			ИТОГО:				33400	7494			86
							15997	1805			10
			Смета: 6-1-4 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
1	1	10-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы е, концентратор блок линейный	2	326,4	0,2	653	0	560	1,7	3
				луч	311	0	622	0	90	0	0
2	3	8-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	0	308	0	263	2	2
				шт	277	0	277	0	95	0	0
3	5	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нор мальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
				шт	347	0	694	0	90	0	0
4	7	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	0	307	0	259	1	2
				шт	144	0	288	0	90	0	0
5	9	10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей ручной	1	195,7	0	196	0	160	1	1
				шт	178	0	178	0	90	0	0
6	11	8-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов РЕЗИСТОР	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				шт	101	0	101	0	95	0	0
7	13	10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие об ъектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
				шт	1982	0	1982	0	90	0	0
8	15	10-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкогово ритель студийного контроля	1	1394	144	1394	144	1175	7	7
				шт	1127	36	1127	36	101	0,21	0
9	17	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка каб ельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	0	702	0	654	4	4
				шт	648	0	648	0	101	0	0
10	19	8-409-1	Трубы винипластовые И КАБЕЛЬ-КАНАЛ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	108,6	48,9	2715	1223	1230	0,22	6
				м	39,6	12,2	990	305	95	0,07	2
11	22	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножи льный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	25	10,6	0,1	265	3	211	0,06	2
				м	8,8	0,1	220	3	95	0	0
12	23	8-412-9	Затягивание проводов в про ложенные трубы и металлические рукава: провод кажд ый последующий одножильный или многожильный в обще й оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	5,4	0,1	54	1	35	0,02	0
				м	3,7	0	37	0	95	0	0
			ИТОГО:				9505	1376			43
							7164	343			2
			Смета: 6-3-2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ								

1	1	37545	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	21	623,7	14,12	13098	297	2840	0,55	12
				м	100,35	5,29	2107	111	128	0,03	1
2	2	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 50 мм	21	10,99	0	231	0	287	0,05	1
				м	10,69	0	224	0	128	0	0
3	3	18-13-2	Установка насосов центроб ежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4361,89	227,69	8724	455	7576	16,79	34
				1насос	2873,7	85,75	5747	171	128	0,42	1
4	5	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				1счетчик	211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
5	7	18-22-2	Установка манометров с т рехходовым краном	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
6	9	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				1шт	254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
7	11	16-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
8	14	22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0121	14686,81	398,18	178	5	109	42,1	1
				т	6750	150,75	82	2	130	0,74	0
9	19	22-40-1	Приварка фланцев к стал ьным трубопроводам диам. 50 мм	34	74,06	9,93	2518	338	2785	0,32	11
				фланец	63	0	2142	0	130	0	0
10	25	36956	БЕТОН ДЛЯ УПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ	0,2	10506,91	260,48	2101	52	148	3,94	1
				м3	614,25	89,46	123	18	105	0,35	0
			ИТОГО:				33679	1659			78
							13855	505			2
			Смета: 6-3-3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	1	8-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
2	3	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
3	5	У65-14-17	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-20, устанавливаемые на стене или колонне	1	3414,84	44,79	3415	45	365	2	2
				устр-во	379,41	5,06	379	5	95	0,03	0
4	6	8-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высот а, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663	152	1326	304	723	2	4
				шт	349	31,5	698	63	95	0,18	0
5	8	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
6	10	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконст рукциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
				шт	63	0	63	0	90	0	0
7	12	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2

8	17	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
				12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1
				м	19,7	0,5	236	6	95	0	0
9	18	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	25	73,1	20,8	1828	520	660	0,14	4
				м	23,4	4,4	585	110	95	0,03	1
10	23	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм	16	108,6	48,9	1738	782	787	0,22	4
				м	39,6	12,2	634	195	95	0,07	1
11	26	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
				м	48,8	0,5	98	1	95	0	0
12	28	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	30,8	7,6	462	114	343	0,13	2
				м	23,2	0,9	348	13	95	0,01	0
13	29	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4	68,91	0	276	0	227	0,5	2
				шт	63	0	252	0	90	0	0
			ИТОГО:				13971	2530			28
							5156	589			3
			Смета: 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	231,17	33,67	32,1	7784	7421	3116	0,01	3
				м3	1,57	12,33	363	2849	97	0,05	12
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,15	262,72	0	1878	0	2122	1,85	13
				м3	262,72	0	1878	0	113	0	0
3	3	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	146,955	33,67	32,1	4948	4717	1981	0,01	2
				м3	1,57	12,33	231	1811	97	0,05	7
4	4	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,545	262,72	0	1194	0	1349	1,85	8
				м3	262,72	0	1194	0	113	0	0
5	5	36933	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев песчаных	21,7	2696,85	0	58522	0	12732	2,99	65
				м3	477	0	10351	0	123	0	0
6	6	38759	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавка ми	29,3	6476,5	0	189761	0	37949	6,8	199
				м3	1053	0	30853	0	123	0	0
7	7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	249,12	6,48	6,48	1614	1614	508	0	0
				м3	0	2,1	0	524	97	0,01	2
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,824	134,1	0	6681	0	7550	0,97	48

9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,1	0	6681	0	113	0	0
				249,12	21,55	4,52	5368	1125	4115	0,11	27
10	10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,03	0	4243	0	97	0	0
				249,12	14,12	12	3517	2989	1055	0,01	3
11	11	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3	1,62	2,75	404	684	97	0,01	3
				78,42	9,24	9,24	725	725	228	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м3	0	3	0	235	97	0,01	1
							281992				
			Раздел: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
12	12	37675	Укладка трубопроводов из асбестоцемент ных безнапорных труб диам. 300 мм- ФУТЛЯР	0,01	815398,71	28043,08	8154	280	1228	499	5
				км	83961	10500,76	840	105	130	51,29	1
13	13	37310	Укладка трубопроводо в из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 м м	0,0065	746005,41	19866,96	4849	129	598	375	2
				км	63306	7440,75	411	48	130	36,34	0
14	14	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных тру б диам. 100 мм-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	16,5	244,98	0,28	4042	5	3154	0,84	14
				м	146,93	0,11	2424	2	130	0	0
15	15	37582	Укладка труб опроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1135	51202,26	20326,01	5811	2307	5338	179	20
				км	30825	5353,43	3499	608	130	20,64	2
16	16	8-4-255	Трубы водопроводные из полиэтиле на HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D в 56,6 мм	131,3	150		19695				
				м							
17	17	37217	Укладка трубопр оводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1085	47611,09	17877,09	5166	1940	4852	173	19
				км	29700	4698,68	3222	510	130	18,1	2
18	18	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилен а HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 2 7,1 мм	55,55	57		3166				
				м							
19	19	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтилен а HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, D в 25,6 мм	60,6	73		4424				
				м							
20	20	37125	Укладка стальных водо проводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испыта нием	0,065	62566,88	6788,5	4067	441	4076	253	16
				км	45675	2565	2969	167	130	12,52	1
21	21	23901	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 57х3 мм	30,12	279		8403				
				м							
22	22	20979	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп 32х2,2(25х2) мм	35,14	112		3936				
				м							
23	23	22-20-1	Нанесение весьма усиленной ан тикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стал ьные трубопроводы диам. 50 мм	0,0685	151044,59	29540,14	10347	2023	4135	202,9	14
				км	35280	11160	2417	764	130	54,5	4
24	25	37125	Укладка стальных водопров одных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием - сгоны	0,0002	62566,88	6788,5	14	1	14	253	0

25	26	20614	Трубы электросварные прямош овные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БС т2кп-БСт4кп 15х2,2 мм	км	45675	2565	10	1	130	12,52	0
				0,2209	63		14				
				м							
26	28	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
				шт	144	2,25	720	11	130	0,01	0
27	29	18668	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500		17500				
				шт							
28	30	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0
29	32	37125	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим ис пытанием- ПАТРУБОК L=0,2м	0,0012	62566,88	6788,5	75	8	75	253	0
				км	45675	2565	55	3	130	12,52	0
30	33	22805	Трубы электросварные прямошо вные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 48х2,2(50) мм	1,004	190		191				
				м							
31	34	20979	Трубы электросварные прямошо вные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп 32х2,2(25) мм	0,2008	112		22				
				м							
32	35	45300	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
				шт							
33	36	45666	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371				
				шт							
34	37	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50(25) мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0
35	38	24481	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	721		721				
				шт							
36	39	41373	Краны проходные сальниковые муфтовые лат унные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2 /, Dy 15 мм	4	284		1136				
				шт							
37	40	42103	Краны проходные сальниковые муфтовые лат унные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2 /, Dy 25 мм	3	495		1485				
				шт							
38	41	22-33-5	Установка стальны х сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХО ДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,7	2
				т	62775	18657	314	93	130	91,12	0
39	42	22-40-3	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	0	130	0	0
40	43	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	35	74,06	9,93	2592	348	2867	0,32	11
				фланец	63	0	2205	0	130	0	0
41	44	13401	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
				шт							

42	45	12305	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	29	330		9570					
				шт								
43	46	11209	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	225		1125					
				шт								
44	47	47004	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	169		169					
				шт								
45	48	27645	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварны е встык из стали марок 20 и 25 с температурным пре делом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350		4700					
				к омпл								
46	49	26550	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварны е встык из стали марок 20 и 25 с температурным пре делом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1360		6800					
				ко мпл								
47	50	25454	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварны е встык из стали марок 20 и 25 с температурным пре делом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	953		953					
				ко мпл								
48	51	24723	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварны е встык из стали марок 20 и 25 с температурным пре делом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	757		757					
				компл								
49	52	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4	
				шт	69,53	58,98	626	531	130	0,23	2	
50	53	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 110	2	260,71		521					
				шт								
51	54	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 63	5	66,32		332					
				шт								
52	55	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 32	1	29,46		29					
				шт								
53	56	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 20	1	29,46		29					
				шт								
54	57	39043	Укладка трубопроводо в из полиэтиленовых труб диам. 200 И 160 мм	0,0018	139706,75	90794,12	244	159	155	286	1	
				км	48375	19582,83	85	34	130	84,07	0	
55	58	38678	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150(140) мм	0,0005	78245	36133,62	39	18	33	247	0	
				км	41850	9612,9	21	5	130	37,3	0	
56	59	43929	Трубы напорные среднего типа и з полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,0505	19000		960					
				10м								
57	60	43198	Трубы напорные среднего типа и з полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,1263	12100		1528					
				10м								

58	61	42833	Трубы напорные среднего типа и з полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	0,0505	10400		525				
				10м							
59	62	22-33-5	ОТВОД	0,0009	247994,13	49389,75	223	44	95	312,7	0
				т	62775	18657	56	17	130	91,12	0
60	63	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из ста льных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм- Д.20,25,32,40,50 мм	7	495,33	80,05	3467	560	2600	1,3	9
				врезка	254,25	31,5	1780	221	130	0,15	1
61	64	22-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
				в резка	562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
62	65	36956	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ ПОД ЗАДВИ ЖКИ	0,2	10778,23	260,48	2156	52	148	3,94	1
				м3	614,25	89,46	123	18	105	0,35	0
63	66	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в мокрых грунтах Д.1500 (6ШТ)	8,28	12858,7	2104,76	106470	17427	32141	13,9	115
				м3	2362,5	623,48	19562	5162	130	2,48	20
64	67	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,9	250		-975				
				м3							
65	68	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,9	134		-523				
				м3							
66	69	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,28	266		2202				
				м3							
67	70	39549	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				
				комплект							
68	71	40279	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
69	72	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,9	32800		127920				
				м3							
70	73	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	6	913		5478				
				шт							
71	74	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,68	8530		91100				
				м							
72	75	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1025	133700		13702				
				т							
73	76	22-33-6	Установка стальных сварных фас онных частей - КОВЕР	0,037	204796,82	39324,82	7577	1455	2176	147,7	5
				т	30375	14854,5	1124	550	130	72,55	3
74	77	СПРАЙС	КОВЕР	1	3839,32		3839				
				шт							
75	78	12063	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	1	500		500				
				шт							

76	79	41709	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	25	445		11125				
				м							
77	80	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПОЛУГАЙКА "РОТТ"	0,004	247994,13	49389,75	992	198	423	312,7	1
				т	62775	18657	251	75	130	91,12	0
78	81	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0079	154200		1210				
				т							
79	82	9-53-2	Монтаж крепления арматуры фланцевой из полосовой и тонколистовой стали	0,0079	9850,48	1162,95	77	9	53	46,6	0
				т	7357,5	108	58	1	90	0,53	0
80	83	37201	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,007	172357,31	536,06	1207	4	350	289	2
				1т	47475	202,5	332	1	105	0,99	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				574895				
			ИТОГО:				856882	48688			621
							100404	15152			62
			Смета: 6-5 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	182,593	33,67	32,1	6148	5861	2461	0,01	2
				м3	1,57	12,33	287	2251	97	0,05	9
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,647	262,72	0	1484	0	1676	1,85	10
				м3	262,72	0	1484	0	113	0	0
3	3	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	169,246	33,67	32,1	5699	5433	2281	0,01	2
				м3	1,57	12,33	266	2086	97	0,05	8
4	4	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,234	262,72	0	1375	0	1554	1,85	10
				м3	262,72	0	1375	0	113	0	0
5	5	36933	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев песчаных	13,3	2696,85	0	35868	0	7803	2,99	40
				м3	477	0	6344	0	123	0	0
6	6	38759	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	19,95	6476,5	0	129206	0	25839	6,8	136
				м3	1053	0	21007	0	123	0	0
7	7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	247,984	6,48	6,48	1607	1607	506	0	0
				м3	0	2,1	0	522	97	0,01	2
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,597	134,1	0	6651	0	7516	0,97	48
				м3	134,1	0	6651	0	113	0	0

9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	247,984	21,55	4,52	5343	1120	4096	0,11	27
				м3	17,03	0	4223	0	97	0	0
10	10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	247,984	14,12	12	3501	2975	1050	0,01	3
				м3	1,62	2,75	402	681	97	0,01	3
11	11	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	52,74	9,24	9,24	488	488	154	0	0
				м3	0	3	0	158	97	0,01	1
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				197369				
			Раздел: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
12	12	36973	Укладка трубопроводов из керамических к анализационных труб диам. 150 мм	190	796,7	4,63	151372	880	30109	0,73	138
				м	120,17	1,73	22832	329	130	0,01	2
13	13	23-13-4	Устройство канали зационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (12шт.)	6,59	14924,4	2538,55	98352	16729	30807	15,87	105
				м3	2645,33	950,63	17433	6265	130	4,64	31
14	14	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,36	250		-840				
				м3							
15	15	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,36	134		-450				
				м3							
16	16	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,59	266		1753				
				м3							
17	22	39972	КИРПИЧНАЯ кладка М100	0,24	6926,05	296,6	1662	71	291	5,95	1
				м3	915,75	110,25	220	26	118	0,54	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ				251849				
			ИТОГО:				449219	35164			521
							82524	12318			55
			Смета: 6-8 ТЕПЛОСЕТЬ								
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	34,965	42,09	40,13	1472	1403	589	0,01	0
				м3	1,96	15,41	69	539	97	0,06	2
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,885	262,72	0	1021	0	1153	1,85	7
				м3	262,72	0	1021	0	113	0	0
3	3	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЕЦ	67,12	40,41	38,52	2712	2586	1086	0,01	1
				м3	1,88	14,79	126	993	97	0,06	4
4	4	37663	Устройство уплотняемых трамбовками подст илающих слоев гравийных- ПАЗУХ КОЛОДЦА	25	1524,04	0	38101	0	14599	3,1	78

				м3	474,75	0	11869	0	123	0	0
5	5	38394	Устройство уплотняемых трамбовками подс тилающих слоев глинобитных без добавок- ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ КОЛОДЦА	5,5	3456	0	19008	0	7124	6,8	37
				м3	1053	0	5792	0	123	0	0
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,824	6,48	6,48	290	290	91	0	0
				м3	0	2,1	0	94	97	0,01	0
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,965	134,1	0	1202	0	1358	0,97	9
				м3	134,1	0	1202	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,824	21,55	4,52	966	202	740	0,11	5
				м3	17,03	0	763	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44,824	14,12	12	633	538	190	0,01	1
				м3	1,62	2,75	73	123	97	0,01	1
10	10	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	20,45	9,24	9,24	189	189	60	0	0
				м3	0	3	0	61	97	0,01	0
11	11	37676	Прокладка в непроходном к анале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при у словном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,075	139169,14	47716,89	10438	3579	9424	440	33
				км	79650	17008,5	5974	1276	130	88,36	7
12	14	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,11	1986,57	564,43	219	62	117	3,33	0
				м3	567	195,49	62	22	140	0,75	0
13	20	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5	1,5	13632,59	1327,03	20449	1991	4085	12,49	19
				м3	2137,5	456,24	3206	684	105	1,72	3
14	21	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШВЕЛЛЕР	0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
				т	8100	690,75	389	33	140	3,37	0
15	23	13-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	21	221,89	5,38	4660	113	3572	0,94	20
				м2	186,75	2,25	3922	47	90	0,01	0
16	26	13-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый после дующий слой (2й слой)	21	76,46	1,57	1606	33	1403	0,4	8
				м2	74,25	0	1559	0	90	0	0
17	35	38586	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,004	115636,32	31953,19	467	129	412	360	1
				км	66375	12071,25	268	49	130	58,95	0
18	37	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,04	244,98	0,28	990	1	772	0,84	3
				м	146,93	0,11	594	0	130	0	0
19	38	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикор розионной битумно-резиновой изоляции на стальные т рубопроводы диам. 100 мм	0,004	285120,61	30429,76	1152	123	247	205	1
				км	35550	11495,25	144	46	130	56,14	0
20	39	22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопровода м диам. 300 мм	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	20
				фланец	524,25	4,5	4194	36	130	0,02	0

21	41	22-33-5	Установка стальных с варных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0332	247994,13	49389,75	8223	1638	3510	312,7	10
				т	62775	18657	2082	619	130	91,12	3
22	42	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
				шт	19,91	0,09	319	1	90	0	0
23	44	46-33-5	Заделка отверстий, г незд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (монолитные участки бетон В7,5)	0,13	24421,11	332,71	3175	43	1478	75,22	10
				м3	11245,5	126	1462	16	100	0,61	0
24	45	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	21	36,45	34,57	765	726	340	0,01	0
				м3	1,88	14,79	40	311	97	0,05	1
25	46	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,5	6,48	6,48	87	87	28	0	0
				м3	0	2,1	0	28	97	0,01	0
26	47	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,1	0	201	0	227	0,97	1
				м3	134,1	0	201	0	113	0	0
27	48	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,11	1
				м3	17,03	0	230	0	97	0	0
28	49	1-24-2	ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	6	9,24	9,24	55	55	17	0	0
				м3	0	3	0	18	97	0,01	0
29	50	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобето на в мокрых грунтах- смотровой колодец СК-1 д.1500 Н=1800мм ИЗ БМ200- 1шт.	1,565	16913,1	2104,76	26469	3294	6075	13,9	22
				м3	2362,5	623,48	3697	976	130	2,48	4
30	51	16467	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	250		-163				
				м3							
31	52	16832	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	134		-87				
				м3							
32	53	22676	Надбавка к сметной стоимости при изм енении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,565	266		416				
				м3							
33	59	39855	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев бетонных	1,83	10040,78	0	18375	0	1276	3,66	7
				м3	567	0	1038	0	123	0	0
34	60	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетон а в мокрых грунтах Д=1000 мм - 1шт	0,78	16913,1	2104,76	13192	1642	3028	13,9	11
				м3	2362,5	623,48	1843	486	130	2,48	2
35	61	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	266		207				
				м3							
36	69	6-13-1	Устройст во бетонных заделок труб из бетона В3,5	0,05	10229,59	86,6	511	4	27	3,06	0
				м3	490,5	32,72	25	2	105	0,16	0
37	71	39855	Устройство отмостк и из БМ100 толщиной 150мм	0,801	10312,1	0	8260	0	559	3,66	3
				м3	567	0	454	0	123	0	0

38	76	36897	Устройство бетонной подготовки	3,43	9323,29	66,01	31979	226	795	1,35	5
				м3	195,75	24,93	671	86	105	0,12	0
39	77	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,48	1986,57	564,43	6913	1964	3715	3,33	12
				м3	567	195,49	1973	680	140	0,75	3
40	78	22676	Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,48	266		926				
				м3							
41	83	6-33-3	Устройство стен и плоск их днищ прямоугольных сооружений при толщине до 15 0 мм- В7,5	1,94	12997,2	1327,03	25215	2574	5283	12,49	24
				м3	2137,5	456,24	4147	885	105	1,72	3
42	84	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	2,16	1986,57	564,43	4291	1219	2306	3,33	7
				м3	567	195,49	1225	422	140	0,75	2
43	85	22676	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,16	266		575				
				м3							
44	91	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,87	245,44	3,82	8313	129	1550	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1265	49	118	0,01	0
45	95	32146	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		20				
				т							
			ИТОГО:				278212	25811			368
							61899	8582			36
			Смета: 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (1 КЛАССОВ)#								
1	1	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	0	121	0	137	2,8	1
				м3	402,75	0	121	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы	0,1	134,1	0	13	0	15	0,97	0
				м3	134,1	0	13	0	113	0	0
3	3	38358	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА W4	0,17	11530,54	112,36	1960	19	190	6,34	1
				м3	1021,5	42,44	174	7	105	0,21	0
4	4	43836	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ100(В7,5) W4	2,2	10398,09	311,32	22876	685	1290	2,82	6
				м3	441	117,61	970	259	105	0,57	1
5	5	37841	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ	2	7181,72	365,89	14363	732	3048	6,66	13
				м3	1154,25	137,25	2309	275	118	0,67	1
6	6	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	18,18	22541,72	316,57	409809	5755	78685	22,5	409
				м3	3487,5	119,25	63403	2168	120	0,58	11
7	7	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	18,18	1862,35	14,17	33858	258	6744	1,88	34
				м3	303,75	5,4	5522	98	120	0,03	0
8	8	39758	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0524	70437,87	304,24	3692	16	539	58	3
				1т	9675	114,75	507	6	105	0,56	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (1 КЛАССОВ)#				486692				

			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2-4 КЛАССОВ)#								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА- 2шт.#								
9	38	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, зат воров из полосовой и тонколистовой стали	0,2988	9850,48	1162,95	2943	347	2008	46,6	14
				т	7357,5	108	2198	32	90	0,53	0
10	41	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,651	100,7	0,07	871	1	548	0,37	3
				м2	60,3	0,02	522	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА- 2шт.#				3814				
			ИТОГО:				490506	7811			485
							75738	2845			14
			Смета: 7-8-1 Уборная.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ Р АБОТЫ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА#								
1	119	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	71,63	309,82	4,07	22193	291	10278	0,74	53
				м2	135,68	0,97	9719	69	105	0,05	4
2	120	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,52	652,6	6,33	1645	16	834	1,79	5
				м2	312,75	2,39	788	6	105	0,01	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА#				23837				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА#								
3	123	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	45,175	254,12	1,96	11480	88	5187	0,61	28
				м2	108,9	0,45	4920	20	105	0,03	1
4	124	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	12,6	108,77	0,6	1370	8	762	0,32	4
				м	57,38	0,23	723	3	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА#				12850				
			ИТОГО:				36688	403			89
							16150	98			5
			Итого по объекту:				7290629				
			Итого по стройке:				7290629				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				339750				
			На общестроительные работы				1469730				
			На металломонтажные работы				49830				
			На сантехнические работы				302868				
			Всего накладных расходов:				2162178				
			Итого с накладными				9452807				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				567168				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10019975				
			Итого с временными, 3,4 %				10360654				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				10433179				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10474622				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10578229				

			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				**23627003**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**472540**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24099543**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2891945**				
			Итого с НДС				**26991488**				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Жоба-Кұрылыс Орталығы"

_____ Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Касыл-Данғыл"

_____ Орынбай Б.