"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "Алатау Көлік Құрылыс"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение и **модернизация**"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение и **модернизация**"

Договор: (Меморандум) №18/20 от 02.09.2020 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета 7-1-3)

Водопропускные трубы.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270201-0701	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах *м3 водосброса*	206,72	50956,25	9442,51	10533677	1951955	2500601	20,7	4279,104
				16437,66	3622,96	3397994	748939	60,3	2,98	616,0256
7	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *м3*	206,72	56009,94		11578375				
8	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	195,53	1756,4		343429				
9	11-060101-0101	Устройство монолитного участка, В15 *м3*	2,198	18530,03	674,25	40729	1482	1285	1,35	2,9673
				1034,12	171,52	2273	377	48,5	0,1813	0,3985

10	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3667,24	752,24	13,9	2758650	50973	372619	0,212	777,45488
	м2 поверхности		198,12	1,89	726570	6932	50,8	0,002	7,33448
11	11-300401-0208								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 мК=94,000;	178,6	13501,21	5384,31	2411316	961637	666506	5,46	975,156
	м3 железобетона звеньев		4867,59	1414,96	869352	252712	59,4	1,3	232,18
12	21-040801-0223								
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81	94	125986,24		11842707				
	шт.								
13	11-300403-0103								
	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. СооружениеК=24,000;	53,04	9171,64	2509,77	486464	133118	99282	2,79	147,9816
	м3 сборных конструкций		2487,29	663,93	131926	35215	59,4	0,61	32,3544
14	21-040801-0403								
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	24	122207,9		2932990				
	шт.								
18	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	313,76	727,26	–	228185	–	134857	0,972	304,97472
	м3 грунта		727,26	–	228185	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по смете				**43156522**				**6488**
									888
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 356 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 099 165				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 044 175				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 701 057				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 775 150				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 931 672
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 989 903
Итого, тенге	48 921 575
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 913 726
Итого по смете на подряд, тенге	**52 835 301**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	2 028 876
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	790 044
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**55 654 221**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**58 993 474**
Скидка 10%	**5 899 347**
Итого со скидкой	**53 094 127**
НДС (12 %)	6 371 295
Всего по акту с учетом НДС	**59 465 422**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Көлік Құрылыс", БИН 060640011770

Директор _____ **Садыков М.С.**