"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "Алатау Көлік Құрылыс"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение и **модернизация**"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение и **модернизация**"

Договор: (Меморандум) №18/20 от 02.09.2020 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета 7-1-3)

Гидротехнические сооружения объекта (строительство подпорной стены вдоль канала и водосбросных гидротехнических сооружений)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-300503-0104	Стенки **подпорные** из сборных блоков бетонных вдоль канала. Устройство. Высота насыпи до 6 мК=10,000;	21,6	6908,8	4029,68	149230	87041	47961	2,85	61,56
		м3		2448,24	1289,86	52882	27861	59,4	1,02	22,032
16	29-000003-0001(пл)	Откосные крылья СТ-7	10	136456		1364560				
		шт								
17	11-300104-0103	Устройство подпорных стен из монолитного бетона, на гидротехнических сооружениях вдоль канала В20	6,25	35612,16	3013,12	222576	18832	36308	9,52	59,5
		м3 железобетона в деле		8587,84	1192	53674	7450	59,4	1,0209	6,38063
2	11-010205-0302	Разработка вручную грунта 2 группы под тело оголовка и подпорные стенки вдоль канала	4	1267,47	–	5070	–	2996	1,54	6,16

	м3 грунта								
			1267,47	–	5070	–	59,1	–	–
3 11-270401-0102	Устройство основания из песчано-гравийной смеси под тело трубы	2	2701,74	830	5403	1660	333	0,144	0,2880
	м3 материала основания в плотном теле								
			113,37	163,02	227	326	60,3	0,143	0,2860
5 11-300102-0201	Устройство фундамента монолитного под тело трубы, В20	1,47	22087,96	1757,14	32469	2583	2513	2,55	3,7485
	м3 бетона в деле								
			2327,31	550,98	3421	810	59,4	0,4348	0,6392
6 11-270201-0701									
	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	206,72	50956,25	9442,51	10533677	1951955	2500601	20,7	4279,104
	м3 водосброса								
			16437,66	3622,96	3397994	748939	60,3	2,98	616,0256
7 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	206,72	56009,94		11578375				
	м3								
10 11-080101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3667,24	752,24	13,9	2758650	50973	372619	0,212	777,45488
	м2 поверхности								
			198,12	1,89	726570	6932	50,8	0,002	7,33448
18 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	14,56	727,26	–	10589	–	6258	0,972	14,15232
	м3 грунта								
			727,26	–	10589	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по смете				**26660600**				**5202 653**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 250 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 113 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	792 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 297 129
Накладные расходы I уровня, тенге	2 957 074
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 617 673

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 255 789
Итого, тенге	30 873 463
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 469 877
Итого по смете на подряд, тенге	**33 343 340**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	1 280 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	498 582
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**35 122 306**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**37 229 644**
Скидка 10%	**3 722 964**
Итого со скидкой	**33 506 680**
НДС (12 %)	4 020 802
Всего по акту с учетом НДС	**37 527 481**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Көлік Құрылыс", БИН 060640011770

Директор _____ **Садыков М.С.**