**Заказчик:** ТОО "YMB Group"

**Подрядчик:** ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

**Наименование объекта:** Строительство подъездной автомобильной дороги к производственной базе в городе Талгар

**Договор подряда (контракт):** №11 от 24.04.2022 г.

## Акт приемки выполненных работ за август 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Объект: 2-1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 816,0699989 | 3202,51 | 1117,71 | 2613474 | 912128 | 1559624 | 411257 | 3266710 | |
| | | | | | | 173,66 | 292,96 | 141722 | 239072 | | 241979 | | |
| 2 | 25 | Е11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 14818 | 913,37 | 206,96 | 13534350 | 3066663 | 9856445 | 1922136 | 16693005 | |
| | | | | | | 41,25 | 78,86 | 611243 | 1168513 | | 1236519 | | |
| 3 | 26 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 9,8792 | 71543,46 | 1984,47 | 706792 | 19605 | 687187 | 12042 | 776341 | |
| | | | | | | 0 | 1128,68 | 0 | 11150 | | 57507 | | |
| 4 | 27 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 12349 | 1206,86 | 105,4 | 14903552 | 1301584 | 12926468 | 1229874 | 17424099 | |
| | | | | | | 54,7 | 37,51 | 675500 | 463272 | | 1290674 | | |
| 5 | 28 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 12349 | 522,56 | 0,09 | 6453102 | 1067 | 6444797 | 7817 | 6977792 | |
| | | | | | | 0,59 | 0 | 7238 | 0 | | 516873 | | |
| 6 | 29 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 4116 | 382,59 | 154,87 | 1574731 | 637456 | 774178 | 418041 | 2152194 | |
| | | | | | | 39,63 | 54,42 | 163097 | 223979 | | 159422 | | |
| 7 | 54 | С341-020103-1030 | Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км | т | 1796,84 | 534 | | 959513 | | | | 1036274 | |
| | | | | | | | | | | | 76761 | | |
| 8 | 55 | С341-050202-1020 | Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км | т | 10,4142368 | 862 | | 8977 | | | | 9695 | |
| | | | | | | | | | | | 718 | | |
| 9 | 56 | С341-050202-1991 К=10 | Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км | т·км | 10,4142368 | 210 | | 2187 | | | | 2362 | |
| | | | | | | | | | | | 175 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 40756678 | 5938503 | 32248699 | 4001167 | 48338472 | |
| | | | | | | | | 1598798 | 2105986 | | 3580628 | | |
| | | | | | | | | | | | 3580628 | | |
| | | | **Смета: 2-1-4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | Е11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 4000,000027 | 913,37 | 206,96 | 3653489 | 827821 | 2660668 | 518865 | 4506142 | |
| | | | | | | 41,25 | 78,86 | 165000 | 315431 | | 333788 | | |
| 2 | 28 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,543 | 71543,46 | 1984,47 | 325022 | 9015 | 316006 | 5538 | 357005 | |
| | | | | | | 0 | 1128,68 | 0 | 5128 | | 26445 | | |
| 3 | 29 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3651,999975 | 1206,86 | 105,4 | 4407464 | 384921 | 3822776 | 363714 | 5152872 | |
| | | | | | | 54,7 | 37,51 | 199767 | 137004 | | 381694 | | |
| 4 | 30 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 3651,999975 | 522,56 | 0,09 | 1908392 | 316 | 1905936 | 2312 | 2063559 | |
| | | | | | | 0,59 | 0 | 2140 | 0 | | 152856 | | |
| 5 | 106 | С341-020103-1030 | Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км | т | 900,4350085 | 534 | | 480832 | | | | 519299 | |
| | | | | | | | | | | | 38467 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 107 | С341-050202-1020 | Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км | т | 3,55 | 862 | | 3060 | | | 245 | 3305 | |
| 7 | 108 | С341-050202-1991 К=10 | Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км | т·км | 3,55 | 210 | | 745 | | | 60 | 805 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 10779005 | 1222073 | 40954085 | 4891596 | 60941459 | |
| | | | | | | | | 366907 | 457563 | | 4514183 | | |
| | | | Итого по стройке: | | | | | | | | | 60941459 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе,прочие | | | | | 83524 | 60857935 | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,9 % | | 2373459 | | | | 63314918 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,155 % | | 730323 | | | | 64045241 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1279234,34 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 65324475 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год-75%, К=1,049901 | | | | | | | | | 51438174 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год-75%, К=1,1025743 | | | | | | | | | 18006272 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 69444446 | |
| | | | Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999984 | | | | | | | | | 62500000 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 7500000 | |
| | | | ИТОГО К ОПЛАТЕ | | | | | | | | | 70000000 | |

Заказчик:
ТОО "YMB Group"

_____ Асанов Д.О.

Подрядчик:
ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

_____ Каримоллаев С. К.

Технический надзор:

_____ Аманбаев Б.Х.