Заказчик: ТОО "YMB Group"

Подрядчик: ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

Наименование объекта: Строительство автодороги к комплексу складских и производственных помещений в городе Талгар

Договор подряда (контракт): №04 от 11.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1										
			Смета: 2-1-2										
1	8	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3200	57,73 34,15	23,58 6,43	184736 109280	75456 20576	0	93496 22259	300491	
2	15	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2232	57,73 34,15	23,58 6,43	128853 76223	52631 14352	0	65214 15525	209592	
3	18	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7576	170076,91 0	2115,84 1248,16	298927 0	3719 2194	295208	2369 24104	325400	
4	19	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2197	1311,98 60,48	136,59 41,5	2882420 132875	300088 91175	2449457	241974 249952	3374346	
5	20	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2197	556,8 0,64	0,09 0	1223290 1406	198 0	1221686	1519 97985	1322794	
6	21	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2232	420,21 43,81	179,41 60,18	937909 97784	400443 134322	439682	250674 95087	1283670	
7	35	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
8	36	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	170076,91 0	2115,84 1248,16	13198 0	164 97	13034	105 1064	14367	
9	37	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	97	1311,98 60,48	136,59 41,5	127262 5867	13249 4025	108146	10683 11036	148981	
10	38	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	97	556,8 0,64	0,09 0	54010 62	9 0	53939	67 4326	58403	
11	39	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21 43,81	179,41 60,18	19330 2015	8253 2768	9062	5166 1960	26456	
12	46	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	47	891,92 45,61	225,2 80,06	41920 2144	10585 3763	29192	6379 3864	52163	
13	53	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	57,73 34,15	23,58 6,43	1732 1024	707 193	0	877 209	2818	
14	54	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0352	170076,91 0	2115,84 1248,16	5987 0	75 44	5912	47 483	6517	
15	55	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		44	1311,98	136,59	57727	6010	49056	4846	67579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		60,48	41,5	2661	1826		5006		
16	56	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		44	556,8	0,09	24499	4	24467	30	26491	
				м2 покрытия		0,64	0	28	0		1962		
17	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		30	420,21	179,41	12606	5382	5910	3369	17253	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	1314	1805		1278		
18	68	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км		23730,7	22		522075				563841	
				т·км							41766		
19	69	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км		137,539864	57		7840				8467	
				т·км							627		
			ИТОГО:					6546977	878060	4704751	688159	7813949	
								434254	277438		578813		
			Смета: 2-1-3										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		10207	57,73	23,58	589250	240681	0	298224	958472	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	348569	65631		70998		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		8683	57,73	23,58	501270	204745	0	253696	815363	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	296524	55832		60397		
3	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		5,608	170076,91	2115,84	953791	11866	941926	7560	1038259	
				т		0	1248,16	0	7000		76908		
4	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		7010	1311,98	136,59	9196980	957496	7815519	772070	10766574	
				м2 покрытия		60,48	41,5	423965	290915		797524		
5	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		7010	556,8	0,09	3903168	631	3898051	4845	4220654	
				м2 покрытия		0,64	0	4486	0		312641		
6	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		8683	420,21	179,41	3648683	1557817	1710464	975181	4993773	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	380402	522543		369909		
7	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		47	57,73	23,58	2713	1108	0	1373	4413	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1605	302		327		
8	36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0864	170076,91	2115,84	14695	183	14512	116	15996	
				т		0	1248,16	0	108		1185		
9	37	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		108	1311,98	136,59	141694	14752	120410	11895	165876	
				м2 покрытия		60,48	41,5	6532	4482		12287		
10	38	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		108	556,8	0,09	60134	10	60056	75	65026	
				м2 покрытия		0,64	0	69	0		4817		
11	53	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		87	57,73	23,58	5023	2051	0	2542	8170	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	2971	559		605		
12	54	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1544	170076,91	2115,84	26260	327	25933	208	28585	
				т		0	1248,16	0	193		2117		
13	55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		193	1311,98	136,59	253212	26361	215178	21257	296427	
				м2 покрытия		60,48	41,5	11673	8009		21958		
14	56	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		193	556,8	0,09	107462	17	107322	133	116203	
				м2 покрытия		0,64	0	124	0		8608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	87	420,21	179,41	36558	15609	17138	9771	50035	
						43,81	60,18	3811	5236		3706		
16	63	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2503	141,03	132,3	352998	331146	225	89730	478146	
						8,64	41,15	21626	102998		35418		
17	68	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	73999,982	22		1628000			130240	1758240	
18	69	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	430,067596	57		24514			1961	26475	
			ИТОГО:					21446405	3364801	19631485	3136835	25806687	
								1502357	1063809		2490419	33620636	
			Смета: 2-1-4										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1743	57,73	23,58	100623	41099	0	50926	163673	
						34,15	6,43	59523	11207		12124		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1613	57,73	23,58	93118	38035	0	47128	151466	
						34,15	6,43	55084	10372		11220		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1613	420,21	179,41	677799	289388	317745	181155	927670	
						43,81	60,18	70666	97070		68716		
4	27	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	129	57,73	23,58	7447	3041	0	3769	12113	
						34,15	6,43	4405	829		897		
5	36	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	41	57,73	23,58	2367	967	0	1198	3850	
						34,15	6,43	1400	264		285		
6	40	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	41	420,21	179,41	17229	7355	8077	4605	23581	
						43,81	60,18	1796	2467		1747		
7	52	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	145	57,73	23,58	8371	3419	0	4237	13617	
						34,15	6,43	4952	932		1009		
8	61	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
9	65	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
			ИТОГО:					928940	392642	19966369	3436363	1326746	
								201412	126205		2588697	34947382	
			Смета: 2-1-7										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3573	57,73	23,58	206269	84251	0	104394	335516	
						34,15	6,43	122018	22974		24853		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3043	57,73	23,58	175672	71753	0	88909	285748	
						34,15	6,43	103918	19566		21167		
3	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9336	170076,91	2115,84	158784	1976	156809	1259	172846	
						0	1248,16	0	1166		12804		
4	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1167	1311,98	136,59	1531081	159401	1301100	128532	1792381	
						60,48	41,5	70580	48431		132769		
5	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1167	556,8	0,09	649786	105	648934	807	702640	
						0,64	0	747	0		52048		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3043	420,21 43,81	179,41 60,18	1278699 133314	545945 183128	599441	341757 129636	1750092	
7	33	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	164	57,73 34,15	23,58 6,43	9468 5601	3868 1055	0	4792 1141	15401	
8	42	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
9	46	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21 43,81	179,41 60,18	9330 2015	8253 2768	9062	5166 1960	26456	
10	58	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	151	57,73 34,15	23,58 6,43	8717 5157	3561 971	0	4412 1050	14179	
11	67	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
12	71	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21 43,81	179,41 60,18	19330 2015	8253 2768	9062	5166 1960	26456	
13	81	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	12895,575	22		283703			22696	306399	
14	82	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	74,740974	57		4260			341	4601	
			ИТОГО:					4350411 448507	889534 283417	22690777	4124245 2991762	5441355 40388737	
			Итого по стройке:									40388737	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		525054				40913791	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,155 %		472554				41386345	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		827727				42214072	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44326295	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									42109981	
			Пересчет с применением коэффициента подрядчика										
			НДС			12 %		5053198				47163179	
			Итого с НДС										

Заказчик:
ТОО "YMB Group"

Асанов Д.О.

Подрядчик:
ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

Каримоллаев Є. К.

Технический надзор:

Аманбаев Б.Х.