Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КЖ-строй»

Наименование стройки:Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 4-ом микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

Наименование объекта:Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 4-ом микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2020 г.

на Наружные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2020	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5912,0530**		**112,07**	**662538**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**214962**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**616020**
		Накладные расходы	%	--		27,15	160521
		Сметная прибыль	%	8		11,14	65845
		Сметная стоимость:				**150,35**	**888904**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2020	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6590,1024**		**195,17**	**1286161**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**491720**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1286161**
		Накладные расходы	%	--		54,24	357461
		Сметная прибыль	%	8		19,95	131490
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1775113**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2020 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**386,6646**		**2246,85**	**868777**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**868777**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	572054
		Сметная прибыль	%	8		298,10	115267
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**1556098**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2020	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	719,5531		667,14	480044
		Итого оплата труда:				667,14	480044
		Накладные расходы	%	--		439,29	316089
		Сметная прибыль	%	8		88,51	63691
		Сметная стоимость:				1194,94	859824
5	11-010104-0503 РСНБ РК 2020	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м3 грунта	12162,1854		26,69	324561
		Итого оплата труда:				7,80	94904
		Итого эксплуатация машин:				26,69	324561
		Накладные расходы	%	--		5,94	72228
		Сметная прибыль	%	8		2,61	31743
		Сметная стоимость:				35,23	428532
6	11-010201-0502 РСНБ РК 2020	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7297,3112		144,98	1057955
		Итого оплата труда:				110,62	807249
		Итого эксплуатация машин:				61,45	448420
		Накладные расходы	%	--		74,30	542170
		Сметная прибыль	%	8		17,54	128010
		Сметная стоимость:				236,82	1728135
		Строительные работы					
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2020	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	192,5210		2421,84	466255
		Итого оплата труда:				780,63	150287
		Итого эксплуатация машин:				120,14	23129
		Итого материалов:				1551,42	298681
		Накладные расходы	%	--		608,01	117055
		Сметная прибыль	%	8		242,39	46665
		Сметная стоимость:				3272,24	629974
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,8311		230893,21	191895
		Итого оплата труда:				183289,44	152332
		Итого эксплуатация машин:				62604,56	52031
		Итого материалов:				5866,04	4875
		Накладные расходы	%	--		128438,70	106745
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	23891
		Сметная стоимость:				388078,47	322532
9	11-220501-0101 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,1011		190056,64	19215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				159291,26	16104
		Итого эксплуатация машин:				43578,27	4406
		Итого материалов:				1637,59	166
		Накладные расходы	%	--		111172,48	11240
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	2436
		Сметная стоимость:				325327,45	32891
10	23-010501-1010 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	839,4110		1030,64	865131
		Накладные расходы	%	--		43,70	36682
		Сметная прибыль	%	8		85,95	72145
		Сметная стоимость:				1160,29	973957
11	23-010501-1403 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1021,1100		227,25	232047
		Накладные расходы	%	--		9,64	9839
		Сметная прибыль	%	8		18,95	19351
		Сметная стоимость:				255,84	261237
12	11-220301-0108 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0100		946887,22	9469
		Итого оплата труда:				613552,68	6136
		Итого эксплуатация машин:				414204,37	4142
		Итого материалов:				62420,61	624
		Накладные расходы	%	--		437319,32	4373
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	1107
		Сметная стоимость:				1494943,06	14949
13	23-010201-0245 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400		14635,61	146942
		Накладные расходы	%	--		620,55	6230
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	12254
		Сметная стоимость:				16476,65	165426
14	11-221401-0301 РСНБ РК 2020	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,0000		886,67	8867
		Итого оплата труда:				733,23	7332
		Итого эксплуатация машин:				13,20	132
		Итого материалов:				141,71	1417
		Накладные расходы	%	--		512,24	5122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		111,91	1119
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**15108**
15	11-220601-1008 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0100**		**3722262,45**	**37223**
		Итого оплата труда:				**222320,23**	**2223**
		Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**4046**
		Итого материалов:				**3244879,73**	**32449**
		Накладные расходы	%	--		301738,57	3017
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	3219
		Сметная стоимость:				**4345921,10**	**43459**
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**8573,79**	**8574**
		Итого оплата труда:				**2435,55**	**2436**
		Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**881**
		Итого материалов:				**5273,12**	**5273**
		Накладные расходы	%	--		1940,13	1940
		Сметная прибыль	%	8		841,11	841
		Сметная стоимость:				**11355,04**	**11355**
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**39,7100**		**28397,26**	**1127655**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**370064**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**237678**
		Итого материалов:				**15430,05**	**612727**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	287366
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	113202
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**1528223**
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**22,0000**		**21356,32**	**469839**
		Накладные расходы	%	--		905,51	19921
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	39181
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**528941**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-040301-0110 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	22,0000		13071,24	287567
		Накладные расходы	%	--		554,22	12193
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	23981
		Сметная стоимость:				14715,50	323741
20	21-040301-0112 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	44,0000		17972,23	790778
		Накладные расходы	%	--		762,02	33529
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	65945
		Сметная стоимость:				20232,99	890252
21	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ЗПП15-2	шт.	22,0000		18589,86	408977
		Накладные расходы	%	--		788,21	17341
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	34105
		Сметная стоимость:				20928,32	460423
22	21-040302-0106 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	22,0000		10377,68	228309
		Накладные расходы	%	--		440,01	9680
		Сметная прибыль	%	8		865,42	19039
		Сметная стоимость:				11683,11	257028
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	22,0000		3584,25	78854
		Накладные расходы	%	--		151,97	3343
		Сметная прибыль	%	8		298,90	6576
		Сметная стоимость:				4035,12	88773
24	21-040301-0104 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	22,0000		5064,99	111430
		Накладные расходы	%	--		214,76	4725
		Сметная прибыль	%	8		422,38	9292

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5702,13	125447
25	23-030101-0503 РСНБ РК 2020 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	22,0000		6879,22	151343
		Накладные расходы	%	--		291,68	6417
		Сметная прибыль	%	8		573,67	12621
		Сметная стоимость:				7744,57	170381
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2020 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев	т.	0,0114		949438,72	10824
		Итого оплата труда:				406085,34	4629
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	3368
		Итого материалов:				341768,15	3896
		Накладные расходы	%	--		303127,59	3456
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	1142
		Сметная стоимость:				1352771,61	15422
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10 331 229,00
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10 331 229,00
Материалы -			Тенге				960 108,00
Всего заработная плата -			Тенге				3 669 200,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3 771 216,00
Накладные расходы -			Тенге				2 720 737,00
Сметная прибыль -			Тенге				1 044 157,00
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14 096 123,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4 680,00
Сметная заработная плата -			Тенге				3 669 200,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14 096 123,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4 680,00
Сметная заработная плата -			Тенге				3 669 200,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				10 331 229,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2 594 930,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3 004 976,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1 074 270,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				4 731 324,00
- перевозка грузов			Тенге				-
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				-
Накладные расходы I уровня			Тенге				2 189 843,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				12 521 072,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				530 893,00
ИТОГО:			Тенге				13 051 966,00
Сметная прибыль			Тенге				1 044 157,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				14 096 123,00
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	0,0104			146 599,68
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14 242 722,68
	Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	0,0396			564 011,82
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				14 806 734,50
	Итого в ценах 2020 года - 100%, К=1,112825		Тенге	1,112825			16 477 304,32
	НДС 12%		Тенге	0,12			1 977 276,52
	Всего		Тенге				18 454 580,83
	Скидка 10%		Тенге	0,1			1 845 458,08
	Итого по Акту		Тенге				16 609 122,75

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанова Д.О..

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Аманбаева К.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Елюбаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КЖ-строй"

Директор_____Саржанулы К.