**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»**

Форма 2В

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

Наименование стройки: Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Каратау», в городе Тараз

Наименование объекта: Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Каратау», в городе Тараз

# Акт

**приемки выполненных работ за июнь 2017 г.**

**Смета 2-1**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Экспретиза** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **11-010101-0309 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **5912,0530** | | **112,07** | **662538** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,36** | **214962** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **104,20** | **616020** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,15 | 160521 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,14 | 65845 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,35** | **888904** |
| **2** | **11-010101-0432 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **6590,1024** | | **195,17** | **1286161** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **74,61** | **491720** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **195,17** | **1286161** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 54,24 | 357461 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,95 | 131490 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **269,36** | **1775113** |
| **3** | **11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **386,6646** | | **2246,85** | **868777** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2246,85** | **868777** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1479,46 | 572054 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 298,10 | 115267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4024,41** | **1556098** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **719,5531** | | **667,14** | **480044** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **667,14** | **480044** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 439,29 | 316089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,51 | 63691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1194,94** | **859824** |
| 5 | 11-010104-0503 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | **12162,1854** | | **26,69** | **324561** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,80** | **94904** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,69** | **324561** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,94 | 72228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,61 | 31743 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35,23** | **428532** |
| 6 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | **Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **7297,3112** | | **144,98** | **1057955** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **110,62** | **807249** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,45** | **448420** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,30 | 542170 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,54 | 128010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236,82** | **1728135** |
| | | Строительные работы | | | | | |
| 7 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **192,5210** | | **2421,84** | **466255** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **780,63** | **150287** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **120,14** | **23129** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1551,42** | **298681** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 608,01 | 117055 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 242,39 | 46665 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3272,24** | **629974** |
| 8 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,8311** | | **230893,21** | **191895** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **183289,44** | **152332** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62604,56** | **52031** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5866,04** | **4875** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 128438,70 | 106745 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28746,55 | 23891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **388078,47** | **322532** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,1011** | | **190056,64** | **19215** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159291,26** | **16104** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43578,27** | **4406** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1637,59** | **166** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111172,48 | 11240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24098,33 | 2436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **325327,45** | **32891** |
| **10** | **23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **839,4110** | | **1030,64** | **865131** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,70 | 36682 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 85,95 | 72145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1160,29** | **973957** |
| **11** | **23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **1021,1100** | | **227,25** | **232047** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,64 | 9839 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,95 | 19351 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255,84** | **261237** |
| **12** | **11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка** | **км трубопровода** | **0,0100** | | **946887,22** | **9469** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **613552,68** | **6136** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **414204,37** | **4142** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **62420,61** | **624** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 437319,32 | 4373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 110736,52 | 1107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1494943,06** | **14949** |
| **13** | **23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **10,0400** | | **14635,61** | **146942** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 620,55 | 6230 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1220,49 | 12254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16476,65** | **165426** |
| **14** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **10,0000** | | **886,67** | **8867** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **733,23** | **7332** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,20** | **132** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **141,71** | **1417** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,24 | 5122 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,91 | 1119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1510,82** | **15108** |
| **15** | **11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,0100** | | **3722262,45** | **37223** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **222320,23** | **2223** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **404610,03** | **4046** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3244879,73** | **32449** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301738,57 | 3017 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 321920,08 | 3219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4345921,10** | **43459** |
| **16** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375** | **Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,0000** | | **8573,79** | **8574** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2435,55** | **2436** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **881,38** | **881** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5273,12** | **5273** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1940,13 | 1940 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 841,11 | 841 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11355,04** | **11355** |
| **17** | **11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **39,7100** | | **28397,26** | **1127655** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9319,16** | **370064** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5985,35** | **237678** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15430,05** | **612727** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7236,62 | 287366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2850,71 | 113202 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38484,59** | **1528223** |
| **18** | **21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **22,0000** | | **21356,32** | **469839** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 905,51 | 19921 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1780,95 | 39181 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24042,77** | **528941** |
| **19** | **21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** | **шт.** | **22,0000** | | **13071,24** | **287567** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 554,22 | 12193 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1090,04 | 23981 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14715,50** | **323741** |
| **20** | **21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | **шт.** | **44,0000** | | **17972,23** | **790778** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 762,02 | 33529 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1498,74 | 65945 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20232,99** | **890252** |
| **21** | **21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2** | **шт.** | **22,0000** | | **18589,86** | **408977** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 788,21 | 17341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1550,25 | 34105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20928,32** | **460423** |
| **22** | **21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2** | **шт.** | **22,0000** | | **10377,68** | **228309** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 440,01 | 9680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 865,42 | 19039 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11683,11** | **257028** |
| **23** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | **шт.** | **22,0000** | | **3584,25** | **78854** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 151,97 | 3343 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 298,90 | 6576 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4035,12** | **88773** |
| **24** | **21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3** | **шт.** | **22,0000** | | **5064,99** | **111430** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 214,76 | 4725 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 422,38 | 9292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5702,13** | **125447** |
| **25** | **23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013** | **комплект** | **22,0000** | | **6879,22** | **151343** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 291,68 | 6417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 573,67 | 12621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7744,57** | **170381** |
| **26** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев** | **т.** | **0,0114** | | **949438,72** | **10824** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **406085,34** | **4629** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **295452,13** | **3368** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **341768,15** | **3896** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 303127,59 | 3456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100205,30 | 1142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1352771,61** | **15422** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **10 331 229,00** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10 331 229,00** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **960 108,00** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3 669 200,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **3 771 216,00** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2 720 737,00** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1 044 157,00** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **14 096 123,00** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4 680,00** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3 669 200,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **14 096 123,00** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4 680,00** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3 669 200,00** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **10 331 229,00** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2 594 930,00** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3 004 976,00** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1 074 270,00** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **4 731 324,00** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **2 189 843,00** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **12 521 072,00** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **530 893,00** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **13 051 966,00** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1 044 157,00** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **14 096 123,00** |
| | Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04% | | Тенге | **0,0104** | | | **146 599,68** |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | **14 242 722,68** |
| | Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее | | Тенге | **0,0396** | | | **564 011,82** |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство | | Тенге | | | | **14 806 734,50** |
| | Итого в ценах 2017 года - 100%, К=1,112825 | | Тенге | **1,112825** | | | **16 477 304,32** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДС 12% | | Тенге | 0,12 | | | **1 977 276,52** |
| | Всего | | Тенге | | | | **18 454 580,83** |
| | Скидка 10% | | Тенге | 0,1 | | | **1 845 458,08** |
| | Итого по Акту | | Тенге | | | | **16 609 122,75** |

**Заказчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Аманбаев Б.Х.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Садыков Д.Е.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.