ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС

ФОРМА 3

МЕРДІГЕР: "Отырабат-құрылыс" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.09.2021 жылғы №77 келісімшарт

Нысан атауы және мекен жайы: Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылындағы "Кәрімберді Қарсыбаев атындағы жекеменшік мектеп құрылысы"

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы тамыз айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№77			01.09.2021ж				ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-баганнан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылындағы "Кәрімберді Қарсыбаев атындағы жекеменшік мектеп құрылысы"	31 335 003	3 357 322							31 335 003
Аванс 30%	0	0							0
Төленетін сомасы	31 335 003	3 357 322							31 335 003

Тапсырыс беруші:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС

Қарсыбаев Ж.К.

Мердігер:

"Отырабат-құрылыс" ЖШС-нің директоры

Даниярбек Ж.Қ.

Заказчик : ТОО "ХМСУШымкентмелиорация"
Подрядчик : ТОО "Отырабат-Курылыс"
Инженер: ТОО "Көркем Сәулет"
Объект : Строительство "Частная школа имени Кәрімберді Қарсыбаева" в с. Казыгурт, Казыгуртского района Туркестанской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Договор подряда (контракт) №77 от 01.09.2021г.

Акт выполненных работ №1

за август 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты АС 21-31										
		Ленточный фундамент										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		15,4	16674,73	1089,24	256791	16774	221763	19797	298715
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	18254	3501		22127	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		195,36	21917,94	2007,28	4281888	392143	3108383	780539	5467422
		НР - 91%; СП - 8%				3999,60	390,94	781362	76374		404994	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,14735	237762,00	–	272796	–	272796	–	294620
		СП - 8%				–	–	–	–		21824	
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности		67,8	968,75	10,52	65681	713	37799	25583	98566
		НР - 93%; СП - 8%				400,72	5,02	27169	340		7301	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		423,75	854,37	21,09	362039	8939	242154	104168	503504
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	110946	1063		37297	
6	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0016	1086714,92	507972,61	1739	813	99	1071	3034
		НР - 99%; СП - 8%				517000,00	158980,27	827	254		225	
7	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,6	11717,00	–	18747	–	18747	–	20247
		СП - 8%				–	–	–	–		1500	
		Столбчатые фундаменты ФМ-1-7										
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,08	16674,73	1089,24	134732	8801	116354	10387	156728
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	9577	1837		11609	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										

9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	46,14	25960,97	1904,40	1197839	87869	803109	296399	1613777
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	306861	18851		119539	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65176	237762,00	–	154964	–	154964	–	167361
		СП - 8%			–	–	–	–		12397	
		Фундаментная плита Фп-1									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,51	16674,73	1089,24	41854	2734	36145	3227	48687
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2975	571		3606	
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,41	19156,87	1671,27	256894	22412	209302	27382	307018
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	25180	4910		22742	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40382	237762,00	–	96013	–	96013	–	103694
		СП - 8%			–	–	–	–		7681	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2232	18837,36	1338,48	4204	299	64	3568	8395
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3841	80		622	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232	202102,00	–	45109	–	45109	–	48718
		СП - 8%			–	–	–	–		3609	
16	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	5,63307	41018,80	4999,63	231062	28163	2380	191098	455933
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	200519	9479		33773	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05434	214266,00	–	11643	–	11643	–	12575
		СП - 8%			–	–	–	–		931	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2406	202102,00	–	1059136	–	1059136	–	1143867
		СП - 8%			–	–	–	–		84731	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33813	221225,00	–	74803	–	74803	–	80787
		СП - 8%			–	–	–	–		5984	
		Приямки									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,19	16674,73	1089,24	3168	207	2736	244	3685
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	225	43		273	
21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,45	27560,66	3073,48	39963	4457	24046	11799	55903
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	11460	1506		4141	

22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10796	237762,00	–	25669	–	25669	–	27722
		СП - 8%			–	–	–	–		2054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8636734	574323	6563214	1475262	10920958
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные рамы АС 44-46									
		Рама РМ-1(4шт)									
23	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,16	48642,89	7000,46	396926	57124	156409	177193	620048
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	183393	11325		45930	
24	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,2	36053,63	5629,12	259586	40530	118826	99151	387436
		НР - 91%; СП - 8%			13920,83	1212,11	100230	8727		28699	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,00032	202102,00	–	404269	–	404269	–	436610
		СП - 8%			–	–	–	–		32341	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5888	221225,00	–	130257	–	130257	–	140678
		СП - 8%			–	–	–	–		10421	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03584	214266,00	–	7679	–	7679	–	8294
		СП - 8%			–	–	–	–		614	
28	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,02112	486735,00	–	10280	–	10280	–	11102
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
		Рама РМ-2									
29	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,04	48642,89	7000,46	99231	14281	39102	44298	155012
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	45848	2831		11482	
30	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,41	36053,63	5629,12	86889	13566	39774	33188	129683
		НР - 91%; СП - 8%			13920,83	1212,11	33549	2921		9606	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60474	202102,00	–	122219	–	122219	–	131997
		СП - 8%			–	–	–	–		9778	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2126	221225,00	–	47032	–	47032	–	50795
		СП - 8%			–	–	–	–		3763	

33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	214266,00	–	2400	–	2400	–	2592
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
34	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00528	486735,00	–	2570	–	2570	–	2776
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
		Рама РМ-3									
35	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,5	35236,87	6121,58	52855	9182	26653	17232	75694
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	17020	1917		5607	
36	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,25	36053,63	5629,12	45067	7036	20630	17214	67263
		НР - 91%; СП - 8%			13920,83	1212,11	17401	1515		4982	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32178	202102,00	–	65032	–	65032	–	70235
		СП - 8%			–	–	–	–		5203	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10915	221225,00	–	24147	–	24147	–	26078
		СП - 8%			–	–	–	–		1932	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214266,00	–	1260	–	1260	–	1361
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
40	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00704	486735,00	–	3427	–	3427	–	3701
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1761127	141719	1221966	388276	2321355
		РАЗДЕЛ 3.Стены АС 32-38									
41	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	141,588	19897,26	2095,45	2817214	296691	1896581	638059	3731694
		НР - 93%; СП - 8%			4406,74	438,90	623942	62143		276422	
42	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	138,339	20316,25	2394,80	2810530	331294	1853061	646876	3733999
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	626175	69391		276593	
43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,315	20156,73	2394,80	913402	108520	606998	205171	1208060

		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	197884	22730		89486	
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,41688	352114,71	2192,31	146790	914	119754	24556	185053
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	26122	282		13708	
		Перегородки									
45	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	304,98	4297,93	246,07	1310781	75045	848628	374629	1820243
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	387108	15718		134833	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18848	352114,71	2192,31	66367	413	54144	11102	83666
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	11810	128		6198	
47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,67	30716,53	4707,81	112730	17278	61178	34233	158720
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	34274	3344		11757	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1062	287262,00	–	30507	–	30507	–	32948
		СП - 8%			–	–	–	–		2441	
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11683	711967,70	6916,40	83179	808	75631	8131	98615
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	6740	151		7305	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
50	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,71	28271,39	4707,81	20073	3343	10099	6623	28831
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	6631	647		2136	
		Перемычки									
51	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	6,236	39812,49	4347,68	248271	27112	133749	84347	359227
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	87410	5279		26609	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19072	214266,00	–	40865	–	40865	–	44134
		СП - 8%			–	–	–	–		3269	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28812	221225,00	–	63739	–	63739	–	68838
		СП - 8%			–	–	–	–		5099	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71244	202102,00	–	143986	–	143986	–	155504
		СП - 8%			–	–	–	–		11519	
		Сердечники МС-1 (26м)									
55	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,58	48126,25	7000,46	412923	60064	160027	186313	647175

		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	192832	11908		47939	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38116	214266,00	–	81670	–	81670	–	88203
		СП - 8%			–	–	–	–		6534	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1092	221225,00	–	24158	–	24158	–	26090
		СП - 8%			–	–	–	–		1933	
		Сердечники МС-5 (189м)									
58	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,78	34720,23	6121,58	131242	23140	65213	43425	188641
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	42889	4830		13973	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335664	214266,00	–	71921	–	71921	–	77675
		СП - 8%			–	–	–	–		5754	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	221225,00	–	5854	–	5854	–	6322
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
		Монолитные стойки МСт АС-39									
61	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	29,16	48642,89	7000,46	1418427	204133	558935	633204	2215761
		НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	655359	40469		164130	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,56448	202102,00	–	2135103	–	2135103	–	2305911
		СП - 8%			–	–	–	–		170808	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87438	221225,00	–	193435	–	193435	–	208909
		СП - 8%			–	–	–	–		15475	
		Обвязочный пояс По-1 АС-20									
64	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,37	30716,53	4707,81	42082	6450	22838	12779	59250
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	12794	1248		4389	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04442	214266,00	–	9518	–	9518	–	10279
		СП - 8%			–	–	–	–		761	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01242	221225,00	–	2748	–	2748	–	2967
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
		Деформационный шов АС-10									
67	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	66,5263158	4288,34	66,46	285287	4421	222394	54377	366837

1076030

		НР - 92%; СП - 8%			878,94	9,51	58472	633		27173		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13622799	1159626	9492734	2963825		17913552
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия АС 47-50										
		Перекрытие на отм.-0,100										
70	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**260,064**	**5301,00**	**–**	**1378599**	**–**	**1378599**	**–**		**1488887**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**110288**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1378599**		**1378599**	**–**		**1488887**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**									**32644752,20**
		Итого с понижающей коэффициентом К=0,95987871										**31335002,74**

260,064

Заказчик
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К

Подрядчик
Директор ТОО "Сырбат-Курылыс"
Данияров Ж.