Форма 4

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: доп. соглашение №230007/01 от 25.09.2023г к договору №230007 от 26.06.2023

Наименование обьекта : Капитальный ремонт здания лагеря КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи,детей и молодежи Туркестанской области

А К Т №2

приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАФЫ										
1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**комплект**		**1**	**71943,00**	**164,00**	**71943**	**164**	**60758**	**13016**	**91756**
		НР - 13016 Тенге; СП - 6797 Тенге				**11021,00**	**58,00**	**11021**	**58**		**6797**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8,01	8,01	1375,91		11021				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04							
2	У86-010605-0204 8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**		**1**	**157270,00**	**5262,00**	**157270**	**5262**	**127679**	**30947**	**203274**
		НР - 30947 Тенге; СП - 15057 Тенге				**24329,00**	**1946,00**	**24329**	**1946**		**15057**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	17,96	17,96	1354,62		24329				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,05							
3	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м**	**секция**		**487,576**	**48888,00**	**11625,00**	**23836615**	**5668071**	**15497115**	**3382802**	**29396932**
		НР - 6938 Тенге; СП - 4466 Тенге				**5479,00**	**3991,00**	**2671429**	**1945916**		**2177514**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	2428,13	1100,20		2671429				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	1014,16							

РАЗДЕЛ 1. Тапчан

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**		**26,8547**	**5169,03**	**100,83**	**138813**	**2707**	**83158**	**49404**	**203274**
		НР - 92%; СП - 8%				**1971,63**	**28,02**	**52948**	**752**		**15057**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	45,92	1153,01		52948				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,5237							
4.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,324942		6110,00		1985			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,324942		1351,00		439			
4.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,077879		5009,00		390			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,077879		1930,00		150			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,120846		2749,00		332			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,120846		1351,00		163			
4.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001343	216144,00				290		
4.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,002685	309851,00				832		
4.8	**131541 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**0,145015**	**53018,00**				**7688**		
4.9	**131589 С**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**0,134274**	**54851,00**				**7365**		
4.10	**134866 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1,106**	**29,701298**	**1980,00**				**58809**		
4.11	**146016 С**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,002847**	**1588650,00**				**4522**		
4.12	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,010742	339882,00				3651		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**138813**	**2707**	**15768710**	**3476169**	**29895236**
								52948	**752**	**–**	**2214425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**138813**				
	Материалы		Тенге					**83157**				
	Всего заработная плата		Тенге						**53700**			
		Накладные расходы	Тенге					**49404**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**203274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53700**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**203274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53700**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**29895235**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2759727**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5676204**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1948672**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**15768710**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3476169**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2214425**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										**29 895 235,00**
		Оборудование										-
		Итого										**29 895 235,00**
		Временные здания и сооружения 1,2%										**358 742,82**
		Итого										**30 253 977,82**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%										211 777,84
		Итого										30 465 755,66
		Непредвиденные работы и затраты-2%										609 315,11
		Итого										31 075 070,78
		Итого с оборудованием										31 075 070,78
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										32 629 943,02
		Понижающий коэфициент К=0,95										30 998 445,87
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										3 719 813,50
		ВСЕГО										34 718 259,37

Заказчик:

КГУ "Толебийская десткая деревня семейного типа" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области **директора** _____ **Лебаев Ж.Г.**

Подрядчик:

ТОО «Prof-Facade» **Генеральный Директор** _____ **Жаимбетов Т.З.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Даут инжиниринг" **Инженер-эксперт** _____ **Амирсеитов М.Т**

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АСАД-ЛТД" **Инженер-эксперт** _____ **Бакиров Н.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: доп. соглашение №230007/01 от 25.09.2023г к договору №230007 от 26.06.2023

Наименование обьекта : Капитальный ремонт здания лагеря КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи,детей и молодежи Туркестанской области

А К Т №5

приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№6-4 Навес для угля										
		РАЗДЕЛ 1.НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		16,0875	50,22	50,22	808	808	–	215	1105
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,57	–	299		82	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка /с разравниванием и уплотнением/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		16,0875	35,20	35,20	566	566	–	151	774
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,02	–	209		57	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		16,0875	161,77	76,23	2602	1226	–	1402	4324
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	1376	570		320	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА										
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания		2,93	5281,91	1742,16	15476	5104	7787	4450	21520
		НР - 93%; СП - 8%				882,30	750,66	2585	2199		1594	
5	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/В12,5,F50,W4,сульфатостойкий/**	м3		5,85	21031,93	1707,94	123037	9992	101202	12877	146788
		НР - 91%; СП - 8%				2024,49	394,49	11843	2308		10873	
6	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	**Надбавка водонепроницаемости W4**	м3		5,967	129,89	–	775	–	775	–	837
		СП - 8%				–	–	–	–		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08424	308407,00	–	25980	–	25980	–	28058
		СП - 8%			–	–	–	–		2078	
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,108	16120,00	1111,53	1741	120	1483	150	2042
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	138	26		151	
9	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /В12,5,F50,W4,сульфатостойкий/.Устройство	м3	0,75	26238,63	1760,25	19679	1320	14618	3673	25221
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	3741	296		1868	
		СТОЙКИ Ст-1,Ст-2									
10	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,16914	25580,57	11550,21	4327	1953	375	1760	6574
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	1999	551		487	
11	С121-060801-0304 2106-0801-0304 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб	т	0,16914	515201,00	–	87141	–	87141	–	94112
		СП - 8%			–	–	–	–		6971	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,90506	159,22	3,44	781	17	505	181	1039
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	259	3		77	
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,05124	728127,64	1328,64	37309	68	33550	3386	43950
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3691	29		3256	
		КРОВЛЯ									
14	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,52152	31165,09	10299,41	16253	5371	2234	7049	25166
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	8648	1568		1864	
15	С121-060401-0404 2106-0401-0404 РСНБ РК 2015	Общий расход стали на металлические конструкции кровли	т	0,52152	484636,00	–	252747	–	252747	–	272967
		СП - 8%			–	–	–	–		20220	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,12408	159,22	3,44	2408	52	1556	558	3203

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					280866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3791695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1047
		Сметная заработная плата	Тенге						1314319			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					37477				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37477				
		Сметная прибыль	Тенге					2999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					40476				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9348559				
	Материалы		Тенге					36				
	Всего заработная плата		Тенге						1100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9347395				
		Накладные расходы	Тенге					1078				
		Сметная прибыль	Тенге					747968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10097605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13929776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1048
		Сметная заработная плата	Тенге						1315419			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж										
94	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Демонтаж/**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**1,42**	**11830,59**	**5578,97**	**16799**	**7922**	**–**	**12000**	**31103**
		НР - 99%; СП - 8%				**6251,62**	**2284,27**	**8877**	**3244**		**2304**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта щебнем										
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**16799**	**7922**	**–**	**12000**	**31103**
								8877	**3244**	**–**	**2304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16799**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12121**			
		Накладные расходы	Тенге					**12000**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12121**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**31103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12121**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**16461743**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1784699**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1523840**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**441911**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9973865**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1959942**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1219386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									39 423 893
		Оборудование									5 069 036
		Итого									34 354 857
		Временные здания и сооружения 1,2%									412 258,28
		Итого									34 767 115,14
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									243 369,81
		Итого									35 010 484,95
		Непредвиденные работы и затраты-2%									700 209,70
		Итого									35 710 694,65
		Итого с оборудованием									40 779 730,65
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									42 820 185,25
		Понижающий коэфициент К=0,95									40 679 175,99
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 881 501,12
		ВСЕГО									45 560 677,11

Заказчик:

КГУ "Толебийская десткая деревня семейного типа" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

директора_____Лебаев Ж.Ғ.

Подрядчик:
ТОО «Prof-Facade»
Генеральный Директор _____Жаимбетов Т.З.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Даут инжиниринг"

Инженер-эксперт _____Амирсеитов М.Т

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АСАД-ЛТД"
Инженер-эксперт _____Бакиров Н.