Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных, газопроводных и электрических сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Талас», в городе Тараз

(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных, газопроводных и электрических сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Талас», в городе Тараз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Наружные сети газоснабжения

Основание: 1/03-2018-ГСН.СН

Составлена в текущих ценах с 06.03.2018 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа													
1.1 Землянные работы и трубопровод ф90,63,32мм													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	16,2	412,84	412,84	6 688	6 688	-	1 316	8 644	
						-	112,86	-	1 828	-	640		

2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр=1,15;	м3 грунта	24,3	4 803,89 4 803,89	- -	116 735 116 735	- -	- -	84 049 16 063	216 847	
3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,9	6 612,33 2 141,43	318,40 95,70	5 951 1 927	287 86	3 737 -	1 993 636	8 580	
4	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	675,589	203,00 -	- -	137 145 -	- -	137 145 -	- 10 972	148 117	
5	19	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,008	721 574,29 411 423,10	310 151,19 111 031,75	5 773 3 291	2 481 888	- -	4 137 793	10 703	
6	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	1360,874	727,00 -	- -	989 355 -	- -	989 355 -	- 79 148	1 068 503	
7	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	327,341	1 452,00 -	- -	475 299 -	- -	475 299 -	- 38 024	513 323	
8	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	2 175,53	183,56	8 702	734	-	7 890	17 919	

						1 991,97	0,55	7 968	2	-	1 327		
9	29	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	4	849,00	-	3 396	-	3 396	-	3 668	Казахстан
						-	-	-	-	-	272		
1.9 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ													
10	113	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	123	2 103,00	-	258 669	-	258 669	-	279 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 694		

Итого по разделу 1		**2 275 667,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 921,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 190,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 804,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 867 601,10
	- накладные расходы, тенге	99 385,00
	в т.ч. зарплата, тенге	8 944,65
	- сметная прибыль (8 %), тенге	168 569,00

Раздел 1 Газопровод. Исполнительная смета № 02-03-02-02

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.поз. 1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	8	28 323,38	25 318,80	226 587	202 550	-	43 049	291 207	
						3 004,58	2 430,92	24 037	19 447	-	21 571		

2	вкл.поз. 2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	1314	9 921,01 1 415,68	5 919,24 1 409,93	13 036 207 1 860 204	7 777 881 1 852 648	3 398 122 -	3 675 723 1 336 954	18 048 884	
3	вкл.поз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	135,36828	528,00 -	- -	71 474 -	- -	71 474 -	- 5 718	77 192	Казахстан
1.2 Защитный футляр ф160 для подземного газопровода ф63 мм													
4	вкл.поз. 4	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	8	28 323,38 3 004,58	25 318,80 2 430,92	226 587 24 037	202 550 19 447	- -	43 049 21 571	291 207	
5	вкл.поз. 5	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	50	18 666,46 1 720,40	9 549,88 1 908,04	933 323 86 020	477 494 95 402	369 809 -	179 608 89 034	1 201 965	
6	вкл.поз. 6	1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр /применительно НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	50	2 526,32 2 307,85	14,48 4,65	126 316 115 393	724 233	10 200 -	114 470 19 263	260 049	

7	вкл.поз. 7	261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	50,5	4 517,00	-	228 109	-	228 109	-	246 357	
						-	-	-	-	-	18 249		
8	вкл.поз. 8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	50,5	1 297,00	-	65 499	-	65 499	-	70 738	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 240		

Итого по разделу 1	**20 487 599,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 109 691,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 661 199,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 987 177,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 143 212,45
- накладные расходы, тенге	4 055 899,00
в т.ч. зарплата, тенге	365 030,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 517 600,00
Итого	**22 763 266,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2239612,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8671389,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1989981,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6010813,45
- накладные расходы, тенге	4155284,00
в т.ч. зарплата, тенге	373975,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	1686169,00
Всего	**22 763 266,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	295922,46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	405841,72

Непредвиденные работы и затраты (2%)		**469 300,60**
Итого в текущих ценах с 06.03.2018 г.		**23 934 330,78**
Итого в текущих ценах 2018 г. 100% К=1,05		**25 131 047,32**
НДС (12%)		3015725,7
Итого		28 146 773,00
Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с понижающим коэффициентом		**26 739 434,35**
в точ числе НДС (12%)		2 864 939,39

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Директор_____Рахмет Б.Ш.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора_____Садыков Д.Е.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора_____Нурлыбаев М.А.