Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "YMB Group"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопроводных, газопроводных и электрических сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Талас», в городе Тараз

Наименование объекта - Строительство водопроводных, газопроводных и электрических сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Талас», в городе Тараз

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 г.

на НЭС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	6718,383		228,64	219,11	1536080	1472061	--	244453	1922976
		НР - 72%; СП - 8%				9,53	41,01	64019	275499		142443	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	746,487		2079,00	--	1551946	--	--	1117401	2882896
		НР - 72%; СП - 8%				2079,00	--	1551946	--		213548	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4798,845		165,60	155,21	794690	744832	--	195008	1068873
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	49858	220986		79176	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	533,205		1084,75	--	578395	--	--	416445	1074427
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	578395	--		79587	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5332,05		190,55	84,81	1015999	452231	--	574209	1717425
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	563768	233744		127217	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2132,82		4931,94	1094,26	10518940	2333860	9597	8689384	20744990
		НР - 94%; СП - 8%				3833,18	501,00	8175483	1068543		1536666	
		Монтажные работы										
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1		544,76	444,56	545	445	--	218	824
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	202,39	100	202		61	
8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1		477,94	377,74	478	378	--	196	728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	100	172		54	
9	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1	276,39 50,10	226,29 103,02	276 50	226 103	--	110 31	418
10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	9840	697,23 300,60	350,61 136,26	6860758 2957904	3449968 1340846	452886	3095100 796469	10752327
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	860	697,23 300,60	350,61 136,26	599619 258516	301522 117188	39581	270507 69610	939736
12	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1640	428,50 200,40	182,07 67,73	702734 328656	298597 111076	75481	316607 81547	1100888
13	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	11236	428,50 200,40	182,07 67,73	4814586 2251694	2045754 761005	517138	2169144 558698	7542428
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10161	396,65 183,70	166,93 60,83	4030372 1866576	1696136 618134	467660	1788991 465549	6284913
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1470	396,65 183,70	166,93 60,83	583077 270039	245381 89426	67657	258815 67351	909243
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	340	396,65 183,70	166,93 60,83	134861 62458	56755 20684	15648	59862 15578	210301
17	1308-0201-4313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6438,76 6066,44	9,41 4,18	6439 6066	9 4	364	4371 865	11674
18	1308-0201-4312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6117,96 5803,75	9,02 4,01	6118 5804	9 4	305	4182 824	11124
19	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5927,66 5652,28	8,66 3,84	5928 5652	9 4	267	4072 800	10800
20	1308-0201-2405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	44026,63 16700,00	26846,78 10941,92	44027 16700	26847 10942	480	19902 5114	69043
21	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	35384,91 13360,00	21545,06 8786,24	35385 13360	21545 8786	480	15945 4106	55437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	32635,87	18796,02	32636	18796	480	15141	51598
					13360,00	7668,48	13360	7668		3822	
23	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	29198,63	17028,78	29199	17029	480	13421	46029
					11690,00	6949,92	11690	6950		3410	
24	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	26055,93	15556,08	26056	15556	480	11787	40871
					10020,00	6351,12	10020	6351		3027	
25	1308-0201-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3513,18	89,09	3513	89	84	2434	6423
					3340,00	40,56	3340	41		476	
26	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3513,18	89,09	3513	89	84	2434	6423
					3340,00	40,56	3340	41		476	
27	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1843,18	89,09	1843	89	84	1232	3321
					1670,00	40,56	1670	41		246	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57466136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19070566**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13198212**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4898439**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1649236**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19291371**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4256751**	

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____ Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____ Нурлыбаев М.А.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____ Сапыков Д.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Директор_____ Рахмет Б.Ш.