Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительсто №375 от 03.09.2020 года
Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2020 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные затраты		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»	6992154,00	6242995,00							749159,00	6992154,00
2	Удержание 5%										349607,70
	Итого к оплате:										**6642546,30**

Принял:
КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"
Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Сдал:
ТОО "Gold Partners KZ"
Директор _____ Акимханов Д.К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительство города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительсто №375 от 03.09.2020 года
Наименование стройки:«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44	152,72	144,65	6720	6365	--	1388	8756
					8,06	35,74	355	1573		649	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,36	1936,70	--	2634	--	--	1896	4893
					1936,70	--	2634	--	--	362	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,048	841,75		5091		--	3665	9457
					841,75		5091			701	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3 грунта	24,192	34,67	34,67	839	839		217	1141
						12,48		309		84	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,192	156,87	74,79	3795	1809		2022	6283
					82,08	34,02	1986	823		465	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		СП - 8%	м3 грунта	15,12	203,50	194,47	3077	2940	2	672	4049
					8,93	52,84	135	799		300	

7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1, Расстояние перевозки 15км	т	24,6456	468,00	--	11534	--		--	12457
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грнуты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,12	20,63	17,52	312	265	1	107	452
		НР - 69%; СП - 8%			3,01	6,79	46	103		33	
9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	264	418,57	216,54	110503	57167	12279	43203	166003
		НР - 69%; СП - 8%			155,52	71,77	41057	18947		12297	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	168	476,56	398,80	80062	66999		28407	117147
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	157,09	13064	26390		8678	
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	168	140,21	114,29	23555	19200		8580	34706
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	45,02	4355	7563		2571	
12	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	588,20	296,75	54114	27301	4159	22568	82816
		СП - 8%			246,24	94,49	22654	8690		6135	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,092	143334,60	--	13187	--	156	9904	24938
		СП - 8%			141645,00	--	13031	--		1847	
14	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110*10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92	2424,00	--	223008	--	223008	--	240849
		СП - 8%			--	--	--	--		17841	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,12	2240,00	--	33869	--	33869	--	36578
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	
16	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм, и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 6кг (по зданин и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	38	1270,15	818,46	48266	31102	4852	16354	69789
		НР - 69%; СП - 8%			324,00	273,72	12312	10401		5170	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозиовательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3 к времени эксплуатации машин-0,3	км кабеля	0,127	27931,68	19288,08	3547	2450		999	4910
		НР - 69%; СП - 8%			8643,60	4248,67	1098	540		364	

18	ТПРАЙС лист. Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 250мм ЛСЭ-250 *НР - 69%; СП - 8%*	м	127	61,11		7761		7761		8382
										621	
19	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках коробах *НР - 80%; СП - 8%*	м кабеля	12	588,20	296,75	7058	3561	542	2944	10802
					246,24	94,46	2955	1133		800	
20	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Труба стальная диаметром до 100мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 80%; СП - 8%*	м	12	1229,71	162,48	14757	1950	1060	8972	25627
					978,90	59,50	11747	714		1898	
21	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D108мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80 *НР - 80%; СП - 8%*	м	12	2072,00		24864		24864		26853
										1989	
22	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4*150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,344	3556370,00	--	1223391	--	1223391	--	1321263
					--	--	--	--		97871	
23	2306-0137-0733РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,072	2473316,00	--	178079	--	178079	--	192325
					--	--	--	--		14246	
24	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185мм2. Монтаж оборудования *СП - 8%*	шт.	6	31669,63	23837,76	190018	143027	335	69326	280091
					7776,00	8271,66	46656	49630		20747	
25	2306-1703-2402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x150/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	38665,00		154660		154660		167033
										12373	
26	2306-1703-2402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x95/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	38665,00	--	77330	--	77330	--	83516
					--	--	--	--		6186	
27	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185мм2. Монтаж оборудования *СП - 8%*	шт.	1	16059,06	79,92	16059	80	3019	9354	27446
					12960,00	31,48	12960	31		2033	
28	2306-1703-4411 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4x150-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	27498,00		27498		27498		29698
										2200	

		Электрооборудование в доме									
33	1308-0303-0408 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	12830,20	174,49	25660	349	14335	7993	36346
		СП - 8%			5488,00	62,96	10976	126		2692	
34	2307-0203-0803 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-250А, сетпень защиты IP32	шт.	2	26776,00	--	53552	--	53552	--	57836
					--	--	--	--	--		--
35	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Провод сечением до 120мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
					539,65	37,78	10793	756		1982	
36	2306-0901-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алиминевой жилой АПВ сечением 70мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	281474,00		5629		5629		6080
		СП - 8%								450	
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования	м	8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		Итого			175,7	6,93	1406	55		470	
											3131630
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	114,2	152,72	144,65	17440	16519	--	3602	22726
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	921	4082		1683	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	33,12	193,80	183,63	6419	6082	--	1325	8363
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	337	1503	--	619	--
3	1101-0101-0309-РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3,51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда-1,21 и нормам эксплуатации машин-1,21	м3 грунта	10,27	234,49	222,19	2408	2282	--	497	3138
		НР - 72%; СП - 8%			12,31	54,90	126	564		232	

4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.177прим.Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда-1,2.Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	4,87	3742,62		18227			13123	33858
		НР - 91%; СП - 8%			3742,62		18227			2508	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	9,652	1203,95		11621			8367	21586
		НР - 91%; СП - 8%			1203,95		11621			1599	
6	1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	22,84	841,75		19226			13842	35714
		СП - 8%			841,75		19226			2645	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3	м3 грунта	38,608	40,52	40,52	1564	1564		406	2127
		СП - 8%			--	14,59	--	563		158	
8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Грнуты 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,608	187,07	89,03	7222	3437		3851	11959
		НР - 69%; СП - 8%			98,04	40,50	3785	1564		886	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,36	34,67	34,67	3167	3167		821	4307
		НР - 69%; СП - 8%				12,48		1141		319	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,36	16,87	74,79	14331	6832		7637	23726
		НР - 69%; СП - 8%			82,08	34,02	7499	3108		1757	
11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с гидравлическими испытанием	км трубопровода	0,0265	438119,30	69127,28	11610	1832	244	10079	23424
		НР - 69%; СП - 8%			359766,00	24402,92	9534	647		1735	
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	26,606	1055,00		28069		28069		30315
		СП - 8%								2246	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып	Нестандартные фасонные части стальные сварные Установка	т фасонных частей	0,006	1350902,28	507623,03	8105	3046	2153	3742	12795
		СП - 8%			484372,30	145516,63	2906	873		948	
14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	

15	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	--	29844	--	29844	--	32232
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434,00		2868		2868		3097
		НР - 69%; СП - 8%								229	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы стальным труубопроводом диаметром 50мм. Приварка	фланец	2	248,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 69%; СП - 8%			495,68		991			166	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40мм. Установка	шт.	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 69%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
19	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные вентиля К-83 DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5044,00		5044		5044		5448
		НР - 80%; СП - 8%								404	
20	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1118,00		2236		2236		2415
		НР - 80%; СП - 8%								179	
21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы стальным трубопроводам диаметром 40мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 80%; СП - 8%			495,68		991			166	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,06	22012,36	1146,55	1321	69	933	304	1755
		СП - 8%			5316,50	259,43	319	16		130	
26	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стильные, диаметр 50мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4372,73	2314,16	4373	2314	145	2603	7534
		СП - 8%			1913,60	715,69	1914	716		558	
27	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм.Пробивка отверствий площадью до 500см2	отверствие	1	2103,00	885,00	2103	885		1356	3736
		СП - 8%			1218,00	396,19	1218	396		277	
28	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	124395,67	1164,86	498	5	197	250	808
		НР - 72%; СП - 8%			73917,24	557,28	296	2		60	
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0265	57553,78		1525		44	1466	3230
		СП - 8%			55877,50	--	1481	--		239	
30	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50мм.	км трубопровода	0,0265	937771,58	36810,12	24851	975	17125	6687	34061

		НР - 72%; СП - 8%			254765,00	129,60	6751	3		2523	
31	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480,00		1920		1920		2074
		СП - 8%				--		--		154	
		Итого									339724

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления

1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	305192,19	83264,47	2747	749	10	2174	5315
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	1988	208		394	
2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	796,00		7236		7236		7814
		СП - 8%				--		--		--	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	2	2843,85	39,07	5688	78	4149	1459	7719
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	1461	28	--	572	
4	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,005	334906,79	105411,35	1725	527	1	1332	3301
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	1197	148	--	245	
5	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Трубопроводы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	2409,00	--	12165	--	12165	--	13139
		СП - 8%			--	--	--	--	--	973	
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1256,27	7,45	6281	37	775	5425	12643
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	5469	11	--	937	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	Потрубок д=57 мм. Прокладка	1,885	1846,44	39,07	3481	74	2030	1376	5245
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	1377	27	--	388	
8	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159x4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5234,23	92,78	2617	46	1907	665	3545
		НР - 98%; СП - 8%			1328,08	29,48	664	15	--	263	
9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1256,27	7,45	628	4	77	543	1264
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	547	1	--	94	

10	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00923	269856,00	--	2491	--	2491	--	2690
		СП - 8%			--	--	--	--	--	199	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	304200,19	83264,47	304	83	--	242	589
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	221	23	--	44	
12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	796,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--	--	64	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246	--	171	
14	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	688,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--	--	55	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	986	492	--	342	
16	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--	--	353	
17	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--	--	61	
18	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,155	1607,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20	
19	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м. Шва	2,6	151,64	2,69	394	7	191	235	680
		НР - 118%; СП - 8%			75,39	1,30	196	3	--	50	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17958,57	1091,24	90	5	79	7	104
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	6	1	--	8	
21	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ложемент)	км трубопровода	0,001	448896,70	149186,26	449	149	--	339	851
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	300	42	--	63	
22	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	3859,00	--	3898	--	3898	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--	--	312	
23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7332,72	2113,93	14665	4228	3560	8316	24819
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522	--	1838	

24	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм (трубка контрольная) ГОСТ 3262-75	м	3,2	797,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--	--	204	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	1350902,28	507623,03	29720	11168	7896	13719	46914
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	10656	3201	--	3475	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	863,50	19,64	3109	71	2063	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	975	9	--	322	
27	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4251,78	1007,33	170	40	99	44	231
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	31	16	--	17	
28	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Пробка - заглушка DN2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	45,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7	
		Контрольная трубка на футляре									
29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Труба контрольная. Устройство	шт.	1	7332,72	2113,93	7333	2114	1780	4158	12410
					3438,70	761,08	3439	761	--	919	
30	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм (трубка контрольная) ГОСТ 3262-75	м	1,6	797,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--	--	102	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (ковер) Установка	т фасонных частей	0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	5328	1601	--	1738	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	863,50	19,64	1554	35	1032	458	2173
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	487	5	--	161	
33	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	4251,78	1007,33	85	20	49	22	115
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	16	8	--	9	
34	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта	установка	1	27180,53	971,37	27181	971	12389	13849	44312
		НР - 98%; СП - 8%			13820,80	311,08	13821	311	--	3282	
35	Прайс лист перечень оборудования и материалов в п. 5	Газорегуляторный пунктр ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-400	шт.	1	140053,57	--	140054	--	--	--	140054
					--	--	--	--	140054	--	

36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны газовый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2137,88	89,24	2138	89	298	1728	4176
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	1751	13	--	309	
37	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч6бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	841,00	--	841	--	841	--	908
		СП - 8%			--	--	--	--	--	67	
38	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм. Установка	свеча	1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	5493	15799
		НР - 99%; СП - 8%			4439,58	1109,28	4440	1109	--	1170	
39	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	2542,40	--	1424	--	--	1025	2645
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	1424	--	--	196	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,34	8103,64	1146,55	2755	390	557	1725	4839
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1808	88	--	358	
41	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15652,00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--	--	434	
42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1464	73842,67	17284,43	10811	2530	217	8224	20557
		НР - 91%; СП - 8%			55080,00	6649,48	8064	973	--	1523	
43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистый стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464	265075,00	--	38807	--	38807	--	41912
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3105	
44	1134-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 12	Навеска на стойки сетки стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2 экранирования	7,2	5876,91	119,88	42314	863	352	31377	79586
		НР - 76%; СП - 8%			5708,19	25,92	41099	187	--	5895	
45	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,64	614,00	--	5305	--	5305	--	5729
		СП - 8%			--	--	--	--	--	424	
46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодичекого профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00372	225938,00	--	840	--	840	--	908
		СП - 8%			--	--	--	--	--	67	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2456	90,64	2,40	385	10	191	128	554
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	184	1	--	41	

48	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 (за 2 раза)	м2	4,2456	259,53	6,19	1102	26	870	145	1346
		НР - 69%; СП - 8%			48,59	0,78	206	3	--	100	
49	86-01005-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85х1, с металлическими стойками	шт.	1	61362,00	630,00	61362	630	49620	10252	77343
					11112,00	154,00	11112	154	--	5729	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246	--	171	
51	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварный 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1704,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
52	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1010711,28	507623,03	1516	761	28	935	2648
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	727	218	--	196	
53	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружными диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	480,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
54	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48	--	184	--	--	133	342
		НР - 72%; СП - 8%			1643,48	--	184	--	--	25	
55	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,016	4251,78	1007,33	68	16	40	17	92
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	12	6	--	7	
56	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 280136-98	м3	0,112	19943,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--	--	179	
57	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	162906,53	39731,62	5467	1333	176	3029	9175
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	3958	431	--	680	
58	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1026,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--	--	164	
59	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм (дорожный знак) ГОСТ 16523-97	т	0,025	278100,00	--	6953	--	6953	--	7509
		СП - 8%			--	--	--	--	--	556	
60	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм (пластины) ГОСТ 16523-97	т	0,00056	278100,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	

61	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54	0,81	570	3	--	392	1039
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	567	2	--	77	
62	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001184	633838,00	--	750	--	750	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--	--	60	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	90,64	2,40	91	2	45	30	131
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	44	--	--	10	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	149,75	3,40	151	3	97	36	201
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	51	1	--	15	
65	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,013	27931,68	19288,08	363	251	--	102	503
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	112	55	--	37	
66	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов в п. 6	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м	13	12,20	--	159	--	159	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--	--	13	
67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	343,28	154,21	2746	1234	372	1093	4146
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,51	1140	378	--	307	
68	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	366413,00	--	2931	--	2931	--	3166
		СП - 8%			--	--	--	--	--	231	
69	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от предвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	931941,80	790524,45	7456	6324	67	1969	10179
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	1065	1100	--	754	
70	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от предвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	931941,80	790524,45	4660	3953	42	1231	6362
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	665	687	--	471	

71	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	931941,80	790524,45	7456	6324	67	1969	10179
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	1065	1100	–	754	
72	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	931941,80	790524,45	1864	1581	17	492	2545
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	266	275	–	188	
73	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	10	152,72	144,65	1527	1447	–	315	1990
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	81	357	–	147	
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	34,67	34,67	208	208	–	54	283
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	75	–	21	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	156,87	74,79	941	449	–	502	1558
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	492	204	–	115	
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,7	3636,72	157,82	13456	584	9117	3884	18727
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	3755	168	–	1387	
		Итого									600928

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	157,99	152,72	144,65	24128	22854	–	4983	31440
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	1274	5647	–	2329	
2	1101-0101-03099 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	15,66	193,80	183,63	3035	2876	–	626	3954
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	159	711	–	293	
3	1101-0205-0302-РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	5,37	1936,70	–	10400	–	–	7488	19319
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	–	10400	–	–	1431	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Дргалайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	1,6336	152,72	144,65	249	236	–	52	325
		НР - 91%; СП - 8%			8,06	35,74	13	58	–	24	

5	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Дрглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	0,1566	193,80	183,63	30	29	–	6	40
		НР - 91%; СП - 8%			10,17	45,37	2	7	–	3	
6	1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	32,98	841,75	–	27761	–	–	19988	51569
		СП - 8%			841,75	–	27761	–	–	3820	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с)при перемещении грунта до 5м. Гриппа грунтов 2	м3 грунта	131,992	34,67	34,67	4576	4576	–	1186	6223
		СП - 8%			–	12,48	–	1648	–	461	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грнуты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,992	156,87	74,79	20705	9871	–	11033	34278
		НР - 69%; СП - 8%			82,08	34,02	10834	4490	–	2539	
9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,256	40,52	40,52	91	91	–	24	124
		НР - 69%; СП - 8%			–	14,59	–	33	–	9	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотненние пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,256	187,07	89,03	422	201	–	225	699
		НР - 69%; СП - 8%			98,04	40,50	221	91	–	52	
11	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	13	266,29	254,46	3462	3308	2	757	4556
		НР - 69%; СП - 8%			11,71	69,14	152	899	–	337	
12	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1, Расстояние перевозки 15км	т	27,3	468,00	–	12776	–	–	–	13799
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1022	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13	20,63	17,52	268	228	1	92	389
		СП - 8%			3,01	6,79	39	88	–	29	
14	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровода	0,08394	569609,86	3512,55	47813	295	11428	35853	90359
		СП - 8%			429951,00	1486,92	36090	125	–	6693	
15	2301-1201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные м безнапорные БНТ9 DN 150с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	84,61152	2789,00	–	235982	–	235982	–	254860
		СП - 8%			–	–	–	–		18879	
16	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,00733	422068,95	18058,43	3094	132	46	2929	6504
		НР - 69%; СП - 8%			397794,00	5816,48	2916	43	–	482	

17	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	7,33	2527,00	--	18523	--	18523	--	20005
		НР - 69%; СП - 8%			--	--	--	--	--	1482	
18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,26	36610,16	10664,10	192569	56093	49591	107558	324137
		НР - 69%; СП - 8%			16517,98	4136,80	86885	21760	--	24010	
19	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6538,00	#ЗНАЧ!	26152	--	26152	--	28244
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--	--	2092	
20	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9897,00	--	59382	--	59382	--	64133
		НР - 80%; СП - 8%			--	--		--	--	4751	
21	2104-0301-0201РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	2004,00	--	38076	--	38076	--	41122
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--	--	3046	
22	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	10648,00	--	106480	--	106480	--	114998
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8518	
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9622,00	--	96220	--	96220	--	103918
		СП - 8%			--	--	--	--	13821	7698	
24	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,336	29896,12	7070,86	39941	9447	15131	18960	63613
		СП - 8%			11499,11	2835,89	15363	3789	--	4712	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--	--	160	
26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9825,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--	--	786	
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15405,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1232	

28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22474,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1798	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1745	
30	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100мм. Пробивка отверстий площадью до 500см2	отверствие	2	2103,00	885,00	4206	1770	--	2712	7471
		НР - 72%; СП - 8%			1218,00	396,19	2436	792	--	553	
31	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Стены колодцев ж/бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,008	124395,67	1164,86	995	9	395	500	1615
		СП - 8%			73917,24	557,28	591	4	--	120	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,42676	761438,42	6557,32	324951	2798	296696	30712	384116
		СП - 8%			59652	1334,88	25457	570	--	28453	
35	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0033	1125401,77	519832,36	3714	1715	235	2284	6477
		СП - 8%			534672	164376,56	1764	542	--	480	
36	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	3,3132	5720,00	--	18952	--	18952	--	20468
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1516	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.1	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56	3217	30805	3217	18240	9319	43333
		СП - 8%			9348	65	9348	65	--	3210	
38	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90, наружным диаметром 159мм0 толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	3658,00	3217	51212	--	51212	9319	55309
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4097	
39	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D159 мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10705-80	м	5,6	3735,00		20916		20916	9319	22589
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
40	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97	т	0,02695	283933,00	--	7652	--	7652	--	8264
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Итого									1905486

Всего	5977768
Оборудование	140054
Временные здания и сооружения 1%	59778
Всего	6037546
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	70639
Всего по смете	6108185
Непредвиденные работы и затраты 2%	122164
Сметная стоимость	6370403
НДС 12%	764448
Итого с НДС	7134851
К оплате с понижающим коэффициентом	6992154

Технадзор
ТОО "TECHECONOMENERGY"

Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Сдал
ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительсто №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ №2

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начало строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчётный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге
Глава 2. Основные объекты строительства																
	02-02	Электроснабжение	3243,807	--	--	3243,807	96,5	3131,63	--	--	3131,63	96,5	3131,63	--	--	3131,63
	02-05	Наружный водопровод	492,895	--	--	492,895	68,9	339,724	--	--	339,724	68,9	339,724	--	--	339,724
	02-06	Наружная канализация	2225,548	--	--	2225,548	85,6	1905,486	--	--	1905,486	85,6	1905,486	--	--	1905,486
	02-07	Газоснабжение	1127,029	140,054	--	1267,083	58,4	600,928	140,054	--	740,982	58,4	600,928	140,054	--	740,982
		Всего по главе 2	7089,279	140,054	--	7229,333	84,6	5977,768	140,054	--	6117,822	84,6	5977,768	140,054	--	6117,822
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	70,89	--	--	70,89	84,6	59,78	--	--	59,78	84,6	59,78	--	--	59,78
		Всего по главе 8	70,89	--	--	70,89	84,6	59,78	--	--	59,78	84,6	59,78	--	--	59,78
		Всего по главам 1-8	7160,172	140,054	--	7300,23	84,6	6037,55	140,054	--	6177,60	84,6	6037,55	140,054	--	6177,60
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	83,8	--	--	83,8	84,6	70,64	--	--	70,64	84,6	70,6	--	--	70,6
		Всего по главе 9	83,8	140,054	--	83,8	84,6	70,64	140,054	--	70,64	84,6	70,6	140,054	--	70,6
		Всего по главам 1-9	7243,95	140,054	--	7384,00	84,6	6108,18	140,054	--	6248,24	84,6	6108,18	140,054	--	6248,24
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	144,88	140,054	--	144,88	84,6	122,16	140,054	--	122,16	84,6	122,16	140,054	--	122,16
		Итого по акту в текущих ценах 2020 г.	7388,82	140,054	--	7528,88	84,6	6230,35	140,054	--	6370,40	84,6	6230,35	140,054	--	6370,40

	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	903,47	903,47	84,6	--	--	764,45	764,45	84,6	--	--	764,45	764,45
		Всего по акту	7388,82	140,054	903,47	8432,34	84,6	6230,35	140,054	764,45	7134,85	84,6	6230,35	140,054	764,45	7134,85
		Всего по акту с понижающим коэффициентом	7241,05	137,253	885,40	8263,697	84,6	6105,74	137,253	749,16	6992,154	84,6	6105,74	137,253	749,16	6992,154
		в т.ч. НДС 12%				885,396	84,6				749,159	84,6				749,159

Заказчик

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Биобсынов Т.А.

Подрядчик

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Технадзор

ТОО "TECHECONOMENERGY"

Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Авторский надзор

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Директор _____ Каримов А.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/1 от 11.12.2020 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							
		С начало строительство по отчётный период включительно	в том числе			за отчетный месяц всего		Дополнительные затраты	
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»	9600000,00	9600000,00			2607846,00	2607846,00		
2	в том числе НДС	1028571,43	1028571,43			279412,07	279412,07		
3	Удержание 5% за гарантию качества	480000,00	480000,00			130392,30	130392,30		
4	в том числе НДС	51428,57	51428,57			13970,60	13970,60		
5	Всего к оплате	9120000,00	9120000,00			2477453,70	2477453,70		
6	Оплата суммы НДС	977142,86	977142,86			265441,47	265441,47		
7	Всего	9120000,00	9120000,00			2477453,70	2477453,70		

Заказчик:

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Поставщик:

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительство города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"
Договор: Дополнительное соглашение №375/1 от 11.12.2020 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года
Наименование стройки:«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФ, покрытие, озеленение									
		В границе участка									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	120,75	2866,79	1068,54	346165	129026	200447	48454	426189
		НР -108%; СП - 8%			138,24	233,31	16692	28172	--	31570	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	193	1711,1	31,16	330242	6013	180759	157411	526665
		НР -108%; СП - 8%			743,37	11,82	143470	2280	--	39012	
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-400**	м3	8,685	36693	--	318679	--	318679	--	344173
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25494	
		площадок тип2									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	13,32	2866,79	1068,54	38186	14233	22112	5345	47013
		НР -108%; СП - 8%			138,24	233,31	1841	3108	--	3482	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	99	1711,1	31,16	169399	3085	92720	80744	270155
		НР -108%; СП - 8%			743,37	11,82	73594	1170	--	20011	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	1,584	41194	--	65251	--	65251	--	70471

		СП - 8%			--	--	--	--	--	5220	
		Плиточное покрытие (брусчатка) тип3									
13	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	4	2050	--	8200	--	8200	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1057	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	165	1711,1	31,16	282331	5141	154534	134574	450258
		НР -108%; СП - 8%			743,37	11,82	122656	1950	--	33352	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	2,64	41194	--	108752	--	108752	--	117452
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8700	
		Площадка для взрослых									
50	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	16665	--	16665	--	16665	--	17998
		Итого			--	--	--	--	--	1333	
		Всего									**2279631**
		Оборудование									2279631
		Временные здания и сооружения 1%									0
		Всего									22796
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%									2302427
		Всего по смете									26938
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2329366
		Сметная стоимость									46587
		НДС 12%									2375953
		Итого с НДС									285114
											2661067
		К оплате с понижающим коэффициентом									2607846

Технадзор
ТОО "TECHECONOMENERGY"
Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Сдал
ТОО "Gold Partners KZ"
Директор _____ Акимханов Д.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/1 от 11.12.2020 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ №2

выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начало строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчётный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге
Глава 2. Основные объекты строительства																
	02-02	Электроснабжение	3243,807	--	--	3243,807	96,5	3131,63	--	--	3131,63	--	0,00	--	--	0,00
	02-05	Наружный водопровод	492,895	--	--	492,895	68,9	339,724	--	--	339,724	--	0,000	--	--	0,000
	02-06	Наружная канализация	2225,548	--	--	2225,548	85,6	1905,486	--	--	1905,486	--	0,000	--	--	0,000
	02-07	Газоснабжение	1127,029	140,054	--	1267,083	58,4	600,928	140,054	--	740,982	--	0,000	0,000	--	0,000
	02-01	Благоустройство территории	11107,392	--	--	11107,392	20,5	2279,631	--	--	2279,631	20,5	2279,631	--	--	2279,631
		Всего по главе 2	18196,671	140,054	--	18336,725	45,7	8257,399	140,054	--	8397,453	20,5	2279,631	0,000	--	2279,631
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	181,97	--	--	181,97	45,7	82,57	--	--	82,57	20,5	22,80	--	--	22,80
		Всего по главе 8	181,97	--	--	181,97	45,7	82,57	--	--	82,57	20,5	22,80	--	--	22,80
		Всего по главам 1-8	18378,638	140,054	--	18518,69	45,7	8339,97	140,054	--	8480,03	20,5	2302,43	0,000	--	2302,43
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	215,0	--	--	215,0	45,7	97,58	--	--	97,58	20,5	26,9	--	--	26,9
		Всего по главе 9	215,0	140,054	--	215,0	45,7	97,58	140,054	--	97,58	20,5	26,9	0,000	--	26,9
		Всего по главам 1-9	18593,67	140,054	--	18733,72	45,7	8437,55	140,054	--	8577,60	20,5	2329,37	0,000	--	2329,37
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	371,87	140,054	--	371,87	45,7	168,75	140,054	--	168,75	20,5	46,59	0,000	--	46,59

		Итого по акту в текущих ценах 2020 г.	18965,54	140,054	--	19105,60	45,7	8606,30	140,054	--	8746,36	20,5	2375,95	0,000	--	2375,95
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	2292,67	2292,67	45,7	--	--	1049,56	1049,56	20,5	--	--	285,11	285,11
		Всего по акту	18965,54	140,054	2292,67	21398,27	45,7	8606,30	140,054	1049,56	9795,92	20,5	2375,95	0,000	285,11	2661,067
		Всего по акту с понижающим коэффициентом	18586,23	137,253	2246,82	20970,301	45,7	8434,18	137,253	1028,57	9600,000	20,5	2328,43	0,000	279,41	2607,846
		в т.ч. НДС 12%				2246,818	45,7				1028,571	20,5				279,412

Заказчик

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Технадзор

ТОО "TECHECONOMENERGY"

Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Авторский надзор

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Директор _____ Ли С.А.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/2 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2021 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							
		С начало строительство по отчётный период включительно	в том числе			за отчетный месяц всего		Дополнительные затраты	
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»	30570351,00	30570351,00			20970351,00	20970351,00		
2	в том числе НДС	3275394,75	3275394,75			2246823,32	2246823,32		
3	Удержание 5% за гарантию качества	1528517,55	1528517,55			1048517,55	1048517,55		
4	в том числе НДС	163769,74	163769,74			112341,17	112341,17		
5	Всего к оплате	29041833,45	29041833,45			19921833,45	19921833,45		
6	Оплата суммы НДС	3111625,01	3111625,01			2134482,16	2134482,16		
7	Всего	29041833,45	29041833,45			19921833,45	19921833,45		

Заказчик:

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Поставщик:

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/2 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки:«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления									
77	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	3397,80	46,89	302404	4173	221106	77023	409781
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	77125	1470	--	30354	
78	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Приварной шаровый кран Диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3893,52	275,36	3894	275	522	3091	7543
		НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	3097	57	--	559	
79	2304-0909-0109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	33461,00	--	33461	--	33461	--	36138
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2677	
80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0029	1010711,28	507623,03	2931	1472	54	1808	5119
		НР - 99%; СП - 8%			484372,00	145516,63	1405	422	--	379	
81	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружными диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	626,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--	--	150	
82	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--	--	56	
83	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,668	3669,72	46,89	30440	360	23445	6626	40031
		НР - 98%; СП - 8%			865,26	16,52	6635	127	--	2965	

84	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец	8	1434,50	154,70	11476	1238	--	6934	19883
		НР - 61%; СП - 8%			1279,80	141,05	10238	1128	--	1473	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,9	90,64	2,40	1894	50	936	630	2726
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	908	5	--	202	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,9	74,87	1,70	1565	35	1000	370	2089
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	530	5	--	155	
		Итого									526098
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
23	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,011	1243514,40	546921,83	13679	6016		765	24224
		СП - 8%			627102,00	176449,82	6898	1941		1794	
24	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	7178,00		79274		79274		85616
		СП - 8%								6342	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43333
		НР - 72%; СП - 8%			9348,30	64,80	9348	65		3210	
		Итого									153173
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
32	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	20883,00	--	229713	--	229713		248090
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18377	
33	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	112	595,00	--	66640	--	66640	--	71971
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5331	
		Итого									320061
		Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)	м3	827	271,99	262,02	224937	216687	79	47347	294066
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	8171	57588	--	21783	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1447,25	314	--	454437	--	--	--	490791
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36355	
3	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	827	500	--	413500	--	413500	--	446580
		СП - 8%			--	--	--	--	--	33080	

4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировоным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4590	1,63	1,63	7468	7468	--	2083	10316
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	2894	--	764	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (20м)	м3	980	42,32	42,32	41475	41475	--	10755	56409
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	14937	--	4178	
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=0,85 тех. Часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	980	33,3	33,3	32639	32639	--	8463	44390
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	11755	--	3288	
		ИТОГО									1342552

МАФ, покрытие, озеленение

В границе участка

Асфальтобетонное покрытие проездов тип1

2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	483	1361,54	124,97	657625	60361	576231	38301	751601
		НР -108%; СП - 8%			43,55	29,88	21033	14431	--	55674	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	483	595,78	0,08	287762	39	287498	243	311046
		НР -108%; СП - 8%			0,47	--	225	--	--	23040	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	483	1559,92	124,97	753440	60361	672046	38301	855080
		НР -108%; СП - 8%			43,55	29,88	21033	14431	--	63339	
				площадок тип2							
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	111	1559,92	124,97	173151	13872	154445	8802	196509
		НР -108%; СП - 8%			43,55	29,88	4834	3317	--	14556	
				Плиточное покрытие (брусчатка) тип3							
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих м3 и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6	3641,07	1032,63	21846	6196	14821	2346	26128
		НР -108%; СП - 8%			138,24	223,85	829	1343	--	1935	
12	1127-0702-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	150	417,71	37,5	62657	5625	168	63840	136617
		НР -108%; СП - 8%			379,1	14,98	56864	2247	--	10120	
13	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	146	2050	--	299300	--	299300	--	322843
		СП - 8%			--	--	--	--	--	23543	
				тип4							

16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5	3641,07	1032,63	18205	5163	12351	1955	21773
		НР -108%; СП - 8%			138,24	223,85	691	1119	--	1613	
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Основания из гранитного щебня, толщиной 12 см (10см) Устройство	м2 покрытия	50	962,46	143,51	48123	7176	28007	16196	69464
		НР -108%; СП - 8%			258,8	41,13	12940	2057	--	5146	
18	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50	-116,67	-9,02	-5834	-451	-4808	-761	-7122
		НР -108%; СП - 8%			-11,5	-2,59	-575	-130	--	-528	
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из гранитного высева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	2982,16	1068,54	5964	2137	3551	803	7308
		НР -108%; СП - 8%			138,24	233,31	276	467	--	541	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20	1711,1	31,16	34222	623	18732	16312	54577
		НР -108%; СП - 8%			743,37	11,82	14867	236	--	4043	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,32	41194	--	13182	--	13182	--	14237
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1055	
				Малые архитектурные формы							
33	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	5	75223	190	376115	950	349335	23715	431816
					5166	46	25830	230	--	31986	
34	86-010303-8201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	16665	--	83325	--	83325	--	89991
					--	--	--	--	--	6666	
				Установка для сушки белья							
35	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1232	1398,32	--	172	--	--	124	320
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	172	--	--	24	
36	1106-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,106	22012,36	1146,55	2333	122	1647	538	3101
		НР - 91%; СП - 8%			5316,5	259,43	564	27	--	230	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00208	891873,39	1305,39	1855	3	1361	447	2487
		НР - 91%; СП - 8%			235818	549,96	491	1	--	184	
38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03163	73842,67	17284,43	2336	547	47	1777	4441
		СП - 8%			55080	6649,48	1742	210	--	329	

39	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Т то СП
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	С ди СП
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	П за НР
42	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	П ла НР
43	86-010302-0303	Ск
46	86-010302-0303	Ск
47	86-010104-0206	Ка
48	86-010106-0307	Бе
49	86-010302-0303	Ск
51	86-010203-0108	Ру
52	86-010207-0103	Бу
53	86-010201-0106	Гимн
54	86-010102-0108	Го
55	86-010302-0303	Ск
56	86-010201-0116	Де
57	86-010101-0107	Ка
58	86-010209-0105	Ст
59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Сл гра НР -

39	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,84	1235	--	9682	--	9682	--	10457
					--	--	--	--	--	775	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00015	234691	--	35	--	35	--	38
					--	--	--	--	--	3	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,03	90,64	2,4	184	5	91	61	265
					43,42	0,26	88	1	--	20	
42	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,03	713,15	3,94	1448	8	1373	47	1614
					32,87	0,78	67	2	--	120	
43	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223	190	75223	190	69867	4743	86363
					5166	46	5166	46	--	6397	
		Детская площадка для детей ясельного возраста									
46	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2	75223	190	150446	380	139734	9486	172726
					5166	46	10332	92	--	12795	
47	86-010104-0206	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	151476	349	151476	349	139743	10431	174860
					11384	79	11384	79	--	12953	
48	86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	270785	3911	270785	3911	257305	9704	302928
					9569	1095	9569	1095	--	22439	
		Площадка для взрослых									
49	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223	190	75223	190	69867	4743	86363
					5166	46	5166	46	--	6397	
		Детская площадка для детей младшего школьного возраста									
51	86-010203-0108	Рукоход двухуровневый	комплект	1	333790	6591	333790	6591	312320	15223	376934
					14879	1850	14879	1850	--	27921	
52	86-010207-0103	Бум, тип 1В	шт.	1	23712	570	23712	570	14387	8013	34263
					8755	148	8755	148	--	2538	
53	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	324966	6092	324966	6092	304141	14956	367116
					14733	1702	14733	1702	--	27194	
54	86-010102-0108	Горка	комплект	1	385499	276	385499	276	379205	5534	422315
					6018	63	6018	63	--	31283	
55	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223	190	75223	190	69867	4743	86363
					5166	46	5166	46	--	6397	
56	86-010201-0116	Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	1	346961	833	346961	833	319661	24316	400979
					26467	254	26467	254	--	29702	
57	86-010101-0107	Карусель "Ромашка"	комплект	1	298829	4014	298829	4014	286054	6822	330103
					8761	1126	8761	1126	--	24452	
58	86-010209-0105	Стойка баскетбольная для детей	комплект	2	134565	1958	269130	3916	249664	11466	303044
					7775	534	15550	1068	--	22448	
		Вне границы участка									
59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	11	2866,79	1068,54	31535	11754	18260	4414	38825
					138,24	233,31	1521	2566	--	2876	

60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	44	1361,54	124,97	59908	5499	52493	3489	68469
					43,55	29,88	1916	1315	–	5072	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	44	595,78	0,08	26214	4	26189	22	28335
					0,47	–	21	–	–	2099	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II *НР - 108%; СП - 8%*	м2	44	1559,92	124,97	68636	5499	61221	3489	77896
					43,55	29,88	1916	1315	–	5770	
63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	23	1711,1	31,16	39335	717	21540	18759	62763
					743,37	11,82	17098	272	–	4649	
64	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400 *СП - 8%*	м3	1,035	36693	–	37977	–	37977	–	41015
		Итого			–	–	–	–	–	3038	
											6766251
		Теплотрасса									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	288,92	152,72	144,65	44123	41793	–	9113	57494
					8,06	35,74	2330	10327	–	4259	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,98	193,8	183,63	4066	3853	–	839	5297
					10,17	45,37	213	952	–	392	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,94	1936,7	–	17314	–	–	12466	32163
					1936,7	–	17314	–	–	2382	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунт а	0,65	3118,85	–	2027	–	–	1460	3766
					3118,85	–	2027	–	–	279	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,626	841,75	–	42615	–	–	30682	79161
					841,75	–	42615	–	–	5864	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	202,504	34,67	34,67	7020	7020	–	1820	9548
					–	12,48	–	2528	–	707	

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	202,504	156,87	74,79	31766	15145	--	16928	52589	
					82,08	34,02	16622	6889	--	3896		
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,73	203,5	194,47	9103	8699	4	1989	11980	
					8,93	52,84	400	2363	--	887		
9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,63	266,29	254,46	5760	5504	3	1259	7580	
					11,71	69,14	253	1495	--	562		
10	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	121,0167	468	--	56636	--	--	--	61167	
					--	--	--	--	--	4531		
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66,36	20,63	17,52	1369	1163	6	468	1985	
					3,01	6,79	200	451	--	147		
12	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давление 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,099	1091741,79	467428	108082	46275	1387	72090	194586	
					610302	125234,05	60420	12398	--	14414		
13	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	99,99	1921	--	192081	--	192081	--	207447	
					--	--	--	--	--	15366		
14	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давление 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,086	1227177,42	505157,7	105537	43444	2050	70351	189959	
					698170,2	128122,56	60043	11019	--	14071		
15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	86	2623	--	225578	--	225578	--	243624	
					--	--	--	--	--	18046		
16	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давление 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,026	1450726,48	597068,91	37719	15524	772	25138	67885	
					823953,9	152650,46	21423	3969	--	5029		

17	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	3505	–	91130	–	91130	–	98420
		СП - 8%			–	–	–	–	–	7290	
18	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	10444,58	5675,73	20889	11351	849	12346	35894
		НР - 99%; СП - 8%			4344,67	1890,64	8689	3781	–	2659	
19	СТ123-051 206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м (13м) ГОСТ 27036-86	шт.	2	101146,83	–	202294	–	202294	–	218477
		СП - 8%			–	–	–	–	–	16183	
20	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 133 мм. Установка	компенсатор	2	15527,54	8743,34	31055	17487	1023	18018	52999
		НР - 99%; СП - 8%			6272,53	2827,68	12545	5655	–	3926	
21	СТ123-051 206-1106	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м (13м) ГОСТ 27036-86	шт.	2	125153,2	–	250306	–	250306	–	270331
		СП - 8%			–	–	–	–	–	20025	
22	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	8591,22	4666,23	34365	18665	840	19610	58293
		НР - 99%; СП - 8%			3714,96	1237,08	14860	4948	–	4318	
23	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦ080.0,16.02 DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38951	–	155804	–	155804	–	168268
		СП - 8%			–	–	–	–	–	12464	
24	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 2	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9285,28	4888,47	18571	9777	583	10692	31603
		НР - 99%; СП - 8%			4105,3	1294,48	8211	2589	–	2341	
25	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШ 1.Т.Ф, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53610	–	107220	–	107220	–	115798
		СП - 8%			–	–	–	–	–	8578	
26	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 125 мм . Установка	комплект	2	14364,43	6958,83	28729	13918	679	17481	49907
		НР - 99%; СП - 8%			7065,8	1763	14132	3526	–	3697	
27	2304-0902-0111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦ0125.0,16.02 DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	89213	–	178426	–	178426	–	192700
		СП - 8%			–	–	–	–	–	14274	
28	1124-0106--0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	10	5367,96	2895,03	53680	28950	1444	30753	91187
		НР - 99%; СП - 8%			2328,58	777,8	23286	7778	–	6755	

29	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦШ 040.04.02 DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	15712	--	157120	--	157120	--	169690
					--	--	--	--	--	12570	
30	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	3041	--	12164	--	12164	--	13137
					--	--	--	--	--	973	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводом диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
					929,4	--	3718	--	--	632	
32	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	20	1359	--	27180	--	27180	--	29354
					--	--	--	--	--	2174	
33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводом диаметром 40 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	20	548,84	32,04	10977	641	422	9814	22455
					495,68	--	9914	--	--	1663	
34	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	2474	--	19792	--	19792	--	21375
					--	--	--	--	--	1583	
35	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводом димаетром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	807,06	48,06	6456	384	372	5643	13068
					712,54	--	5700	--	--	968	
36	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	4042	--	16168	--	16168	--	17461
					--	--	--	--	--	1293	
37	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводом димаетром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1244,9	71,2	4980	285	296	4355	10082
					1099,79	--	4399	--	--	747	
38	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	456,57	--	2739	--	335	2356	5503
					400,72	--	2404	--	--	408	
39	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	6	1715	--	10290	--	10290	--	11113
					--	--	--	--	--	823	
40	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2502,16	--	15013	--	13183	1793	18151
					305	--	1830	--	--	1345	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	1522,71	97,72	18272	1173	8079	5503	25678
					751,68	0,13	9020	2	--	1902	
42	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,11	11487,5	2736,31	70189	16719	28790	35236	113859

		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	24680	5181	--	8434	
43	СТ121-040 303-0110 общая часть таб. 5	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л4-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,88	62464,8	--	179899	--	179899	--	194291
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14392	
44	СТ121-040 303-0109 общая часть таб. 5	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л4д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,35	52492,26	--	70865	--	70865	--	76534
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5669	
45	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П5-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,28	55512,48	--	71056	--	71056	--	76740
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5684	
46	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П5д8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,6	55512,48	--	33307	--	33307	--	35972
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2665	
47	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,66	11487,5	2736,31	30557	7279	12533	15340	49569
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	10745	2256	--	3672	
48	СТ121-040 303-0134 общая часть таб. 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (лу4-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,38	66168,13	--	91312	--	91312	--	98617
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7305	
49	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П5-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,28	55512,48	--	71056	--	71056	--	76740
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5684	
50	ТОБЩАЯ часть2020 таб.4 п6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,38	635	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--	--	70	
51	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,4	11487,5	2736,31	153933	36667	63140	77278	249707
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	54126	11363	--	18497	

52	СТ121-040 303-0134 общая часть таб. 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	6,3	66168,13	--	416859	--	416859	--	450208
		СП - 8%			--	--	--	--	--	33349	
53	СТ121-040 303-0134 общая часть таб. 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,21	64162,27	--	77636	--	77636	--	83847
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6211	
54	ТОБЩАЯ часть2020 таб.4 п6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	7,51	635	--	4769	--	4769	--	5150
		СП - 8%			--	--	--	--	--	382	
55	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	4,9	55512,48	--	272011	--	272011	--	293772
		СП - 8%			--	--	--	--	--	21761	
56	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,99	55512,48	--	54957	--	54957	--	59354
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4397	
57	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,36	11487,5	2736,31	130498	31085	53527	65513	211692
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	45886	9633	--	15681	
58	СТ121-040 303-0134 общая часть таб. 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6д-8, луб-8-1, луб-8н-1)	м3	7,4	66168,13	--	489644	--	489644	--	528816
		СП - 8%			--	--	--	--	--	39172	
59	СТ121-040 302-0209 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П5-8, П5д-8)	м3	3,56	55512,48	--	197624	--	197624	--	213434
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15810	
60	СТ121-040 304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	8	6188	--	49504	--	49504	--	53464
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3960	
61	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,04	530	--	551	--	--	--	595
		СП - 8%			--	--	--	--	--	44	
62	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,04	530	--	551	--	--	--	595
		СП - 8%			--	--	--	--	--	44	

63	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (499 км)	т	1,04	9437	--	9814	--	--	--	10600
		СП - 8%			--	--	--	--	--	785	
64	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т/км	1,04	10222	--	10631	--	--	--	11481
		СП - 8%			--	--	--	--	--	850	
65	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,16	38928,4	1745,58	356584	15990	112502	179124	578565
		НР -76%; СП - 8%			24900,85	829,44	228092	7598	--	42857	
66	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,1064	16499	--	232741	--	232741	--	251361
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18619	
67	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	120,71	1272,35	11,77	153586	1420	144058	5767	172101
		НР -69%; СП - 8%			67,17	2,07	8108	250	--	12748	
68	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,037476	482662	--	18088	--	18088	--	19535
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1447	
69	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08387	482662	--	40481	--	40481	--	43719
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3238	
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,061848	102638,06	6464,26	6348	400	527	3758	10915
		НР -69%; СП - 8%			87657,6	411,08	5421	25	--	809	
71	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,061848	524312	--	32428	--	32428	--	35022
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2594	
72	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	72	1009	--	72648	--	72648	--	78460
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5812	
73	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Стены приямков и каналов (защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,156	23716,29	2161,08	3700	337	2407	957	5029
		НР -93%; СП - 8%			6128,5	466,56	956	73	--	373	
74	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	1705,75	62,1	1672	61	1407	206	2028
		НР -91%; СП - 8%			208,06	22,81	204	22	--	150	
75	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,0552	121441	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%			--	--	--	--	--	536	

76	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	2,92	2831,98	83,46	8269	244	4259	2673	11817
		НР -69%; СП - 8%			1289,68	36,77	3766	107	--	875	
77	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,92	1326,97	83,46	3875	244	2029	1180	5459
		НР -69%; СП - 8%			548,8	36,77	1602	107	--	404	
78	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Стены приямков и каналов (защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,192	23716,29	2161,08	4554	415	2962	1178	6190
		НР -93%; СП - 8%			6128,5	466,56	1177	90	--	458	
79	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	1,4	1705,75	62,1	2388	87	2010	294	2897
		НР -91%; СП - 8%			208,06	22,81	291	32	--	215	
80	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,084	121441	--	10201	--	10201	--	11017
		СП - 8%			--	--	--	--	--	816	
81	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	3,88	2831,98	83,46	10988	324	5660	3551	15702
		НР -69%; СП - 8%			1289,68	36,77	5004	143	--	1163	
82	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	3,88	1326,97	83,46	5149	324	2696	1568	7254
		НР -69%; СП - 8%			548,8	36,77	2129	143	--	537	
83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор	м3	4,2	22012,36	1146,55	92452	4816	65307	21311	122864
		НР - 91%; СП - 8%			5316,5	259,43	22329	1090	--	9101	
84	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	438119,3	69127,28	9201	1452	194	7987	18562
		НР - 99%; СП - 8%			359766	24402,92	7555	512	--	1375	
85	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	724	--	15265	--	15265	--	16486
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1221	
86	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	41947,01	9251,03	41947	9251	15543	20614	67566
		НР - 99%; СП - 8%			17152,6	3669,78	17153	3670	--	5005	

87	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10648	--	21296	--	21296	--	23000
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1704	
88	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9622	--	19244	--	19244	--	20784
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1540	
89	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9897	--	79176	--	79176	--	85510
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6334	
90	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--	--	321	
91	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3341	
92	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	26	595	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1238	
93	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	347138,79	105411,35	1389	422	9	1065	2650
		НР - 99%; СП - 8%			239396	29662,04	958	119	--	196	
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	2424	--	9793	--	9793	--	10576
		СП - 8%			--	--	--	--	--	783	
95	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 40 мм. Установка	клапан	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	2596	78	--	459	
96	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан -захлопка, DN 40	шт.	2	8824	--	17648	--	17648	--	19060
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1412	
97	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 100 мм. Установка	клапан	2	2915,48	134,7	5831	269	637	5004	11702
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,8	4925	130	--	867	
98	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан -захлопка, DN 100	шт.	2	16516	--	33032	--	33032	--	35675
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2643	
99	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,05	17958,57	1091,24	18856	1146	16423	1396	21872
		НР - 91%; СП - 8%			1225,8	234,96	1287	247	--	1620	
100	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона B15 W4F50. Устройство	м3 конструкции	9,068	28228,9	1180,81	255980	10708	162752	100591	385096
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	82520	2727	--	28526	
101	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2903	234691	--	68131	--	62131	--	73581
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5450	
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	214611	--	14873	--	14873	--	16062
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1190	

103	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые (закладные)	кг	16	347	--	5552	--	5552	--	5996
		СП - 8%			--	--	--	--	--	444	
104	СТ121-040 302-0503 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий железобетенных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	4	32887,62	--	131550	--	131550	--	142075
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10524	
105	СТ121-040 304-0105 общая часть таб. 5.	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	27802	--	27802	--	27802	--	30026
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2224	
106	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20883	--	83532	--	83532	--	90215
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6683	
107	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3412	--	13648	--	13648	--	14740
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1092	
108	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,2	530	--	2226	--	--	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--	--	178	
109	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	4,2	530	--	2226	--	--	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--	--	178	
110	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (499 км)	т	4,2	9437	--	39635	--	--	--	42806
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3171	
111	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т/км	4,2	10222	--	42932	--	--	--	46367
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3435	
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,09	863,5	19,64	30300	689	20111	8919	42357
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	9500	91	--	3138	
113	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,01	689,86	42,95	6216	387	2497	3176	10143
		НР - 94%; СП - 8%			369,85	5,19	3332	47	--	751	
114	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	9,01	515,79	44,45	4647	400	1998	2163	7355
		НР - 94%; СП - 8%			249,61	5,8	2249	52	--	545	
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,93	15881,85	1091,24	14770	1015	12615	1236	17287
		НР - 91%; СП - 8%			1225,8	234,96	1140	219	--	1281	

116	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В15 W4F50. Устройство	м3 конструкции	7,764	28228,9	1180,81	219169	9168	139348	86126	329718
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	70653	2335	--	24424	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2595	234691	--	60902	--	60902	--	65774
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4872	
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0577	214611	--	12383	--	12383	--	13374
		СП - 8%			--	--	--	--	--	991	
119	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые (закладные)	кг	8	347	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--	--	222	
120	СТ121-040 302-0502 общая часть таб. 5.	Плиты перекрытий железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	2	21474,62	--	42949	--	42949	--	46385
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3436	
121	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,4444	63327	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2251	
122	СТ121-040 304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	27802	--	27802	--	27802	--	30026
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2224	
123	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3341	
124	СТ121-040 301-0101 общая часть таб. 5.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт.	2	3480,24		6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--	--	557	
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,07	863,5	19,64	21648	492	14369	6372	30262
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	6787	65	--	2242	
126	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,42	689,86	42,95	5119	319	2056	2616	8353
		НР - 94%; СП - 8%			369,85	5,19	2744	39	--	619	
127	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,42	515,79	44,45	3827	330	1645	1781	6057
		НР - 94%; СП - 8%			249,61	5,8	1852	43	--	449	

128	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,6	530	--	318	--	--	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25	
129	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	0,6	530	--	318	--	--	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25	
130	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (499 км)**	т	0,6	9437	--	5662	--	--	--	6115
		СП - 8%			--	--	--	--	--	453	
131	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т/км	0,6	10222	--	6133	--	--	--	6624
		СП - 8%			--	--	--	--	--	491	

ИТОГО	**9222956**
Всего	18331091
Временные здания и сооружения 1%	183311
Всего	18514402
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	216619
Всего по смете	18731020
Непредвиденные работы и затраты 2%	374620
Сметная стоимость	19105641
НДС 12%	2292677
Итого с НДС	21398318
К оплате с понижающим коэффициентом	20970351

Технадзор
ТОО "TECHECONOMENERGY"
Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Сдал
ТОО "Gold Partners KZ"
Директор _____ Акимханов Д.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/2 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ №2

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начало строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчётный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-02	Электроснабжение	3243,807	--	--	3243,807	96,5	3131,63	--	--	3131,63	--	0,00	--	--	0,00
	02-05	Наружный водопровод	492,895	--	--	492,895	100,0	492,895	--	--	492,895	31,91	153,173	--	--	153,173
	02-06	Наружная канализация	2225,548	--	--	2225,548	100,0	2225,548	--	--	2225,548	14,30	320,061	--	--	320,061
	02-07	Газоснабжение	1127,029	140,054	--	1267,083	100,0	1127,029	140,054	--	1267,083	41,50	526,098	0,000	--	526,098
	02-01	Благоустройство территории	11107,392	--	--	11107,392	93,5	10388,434	--	--	10388,434	73,0	8108,803	--	--	8108,803
	02-04	Теплотрасса	9222,961	--	--	9222,961	100,0	9222,961	--	--	9222,961	100,0	9222,961	--	--	9222,961
		Всего по главе 2	27419,632	140,054	--	27559,686	96,4	26588,497	140,054	--	26728,551	66,5	18331,096	0,000	--	18331,096
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	274,20	--	--	274,20	96,4	265,88	--	--	265,88	66,5	183,31	--	--	183,31
		Всего по главе 8	274,20	--	--	274,20	96,4	265,88	--	--	265,88	66,5	183,31	--	--	183,31
		Всего по главам 1-8	27693,828	140,054	--	27833,88	96,4	26854,38	140,054	--	26994,44	66,5	18514,41	0,000	--	18514,41
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	324,0	--	--	324,0	96,4	314,20	--	--	314,20	66,5	216,6	--	--	216,6
		Всего по главе 9	324,0	140,054	--	324,0	96,4	314,20	140,054	--	314,20	66,5	216,6	0,000	--	216,6
		Всего по главам 1-9	28017,85	140,054	--	28157,90	96,4	27168,58	140,054	--	27308,63	66,5	18731,03	0,000	--	18731,03
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	560,36	140,054	--	560,36	96,4	543,37	140,054	--	543,37	66,5	374,62	0,000	--	374,62

		Итого по акту в текущих ценах 2020 г.	28578,20	140,054	--	28718,26	96,4	27711,95	140,054	--	27852,00	66,5	19105,65	0,000	--	19105,65
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	3446,19	3446,19	96,4	--	--	3342,24	3342,24	66,5	--	--	2292,68	2292,68
		Всего по акту	28578,20	140,054	3446,19	32164,45	96,4	27711,95	140,054	3342,24	31194,24	66,5	19105,65	0,000	2292,68	21398,324
		Всего по акту с понижающим коэффициентом	28006,639	137,253	3377,267	31521,159	96,4	27157,703	137,253	3275,395	30570,351	66,5	18723,528	0,000	2246,823	20970,351
		в т.ч. НДС 12%				3377,267	96,4				3275,395	66,5				2246,823

Заказчик

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Технадзор

ТОО"TECHECONOMENERGY"

Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Авторский надзор

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Директор _____ Ли С.А.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/4 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2021 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							
		С начало строительство по отчётный период включительно	в том числе			за отчетный месяц всего		Дополнительные затраты	
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»	34874823,20	34874823,20			4304472,20	4304472,20		
2	в том числе НДС	3736588,20	3736588,20			461193,45	461193,45		
3	Удержание 5% за гарантию качества	1743741,16	1743741,16			215223,61	215223,61		
4	в том числе НДС	186829,41	186829,41			23059,67	23059,67		
5	Всего к оплате	33131082,04	33131082,04			4089248,59	4089248,59		
6	Оплата суммы НДС	3549758,79	3549758,79			438133,78	438133,78		
7	Всего	33131082,04	33131082,04			4089248,59	4089248,59		

Заказчик:

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Поставщик:

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"
Договор: Дополнительное соглашение №375/2 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года
Наименование стройки:«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз Участок №11, пятно 3»

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Монтаж в ТП №4 10/0,4 кВ									
29	**1308-0303-0116 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2**	**6457,78**	**17,68**	**12916**	**35**	**1105**	**8479**	**23106**
		СП - 8%			**5888,00**	--	**11776**	--		**1712**	
30	**ТПРАЙС лист перечень оборуд., материалов., в п.2**	**Рубильник РПС-4**	**шт.**	**2**	**19853,57**		**39707**		**39707**		**42884**
		НР - 72%; СП - 8%				--		--		**3177**	
31	**1308-0303-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6**	**Предохранитель на ток до 400А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**6**	**3171,37**	**5,98**	**19028**	**36**	**1028**	**12934**	**34519**
		СП - 8%			**2994,00**	--	**17964**	--		**2557**	
32	**2307-0207-0403 РСНБ РК 2015**	**Вставка плавкая модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ**	**шт.**	**6**	**1801,00**		**10806**		**10806**		**11670**
		НР - 72%; СП - 8%				--		--		**864**	
		Итого									**112179**
		МАФ, покрытие, озеленение									
		В границе участка									
		Озеленение									
22	**1147-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**22**	**611,99**	--	**13464**	--	--	**11848**	**27337**
		НР -88%; СП - 8%			**611,99**	--	**13464**	--	--	**2025**	

23	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м *НР -88%; СП - 8%*	шт.	22	1327,81	152,85	29212	3363	2441	21277	54528
					1064,02	34,99	23408	770	--	4039	
24	0501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	5	240	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--	--	96	
25	0501-0203-0302 РСНБ РК 2015	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	3	3108	--	9324	--	9324	--	10070
					--	--	--	--	--	746	
26	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	3	240	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--	--	58	
27	2501-0204-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	3	242	--	726	--	726	--	784
					--	--	--	--	--	58	
28	2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м *СП - 8%*	шт.	3	240	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--	--	58	
29	СТ125-010 204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	5	268	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--	--	107	
30	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	25	220,64	--	5516	--	--	4854	11200
					220,64	--	5516	--	--	830	
31	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	25	957,54	62,27	6438	1557	25	4586	11907
					194,22	14,26	4856	356	--	882	
32	СТ125-010 301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголеленной корневой системой. Возраст 2 года ГОСТ 24835-81 *СП - 8%*	шт.	25	484	--	12100	--	12100	--	13068
					--	--	--	--	--	968	
		Детская площадка для детей ясельного возраста									
44	86-010102-0112	Горка "Слоненок"	комплект	1	229976	273	229976	273	224212	5053	253832
					5491	62	5491	62	--	18802	
45	86-010109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	289621	527	289621	527	269766	17723	331932
					19328	148	19328	148	--	24588	
		Итого									718957
		Телефонизация									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,96	1613,92	--	3163	--	--	2278	5876
					1613,92	--	3163	--	--	435	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,12	152,72	144,65	171	162	--	35	223
					8,06	35,74	9	40	--	17	

3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-к илометр трубопровода	0,011	143334,6	--	1577	--	19	1184	2982
					141645	--	1558	--	--	221	
4	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	11	2424	--	26664	--	26664	--	28797
					--	--	--	--	--	2133	
5	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	122	--	122	--	122	--	132
					--	--	--	--	--	10	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,1	34,67	34,67	107	107	--	28	146
					--	12,48	--	39	--	11	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,1	156,87	74,79	486	232	--	259	805
					82,08	34,02	254	105	--	60	
8	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	1	604,54	260,26	605	260	--	387	1071
					344,28	116,51	344	117	--	79	
9	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м2 заделки	0,001	107477,84	1083,48	107	1	32	62	183
					73565,16	518,4	74	1	--	14	
10	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб *НР - 76%; СП - 8%*	канал	1	1006,99	--	1007	--	74	709	1853
					932,55	--	933	--	--	137	
11	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	1	604,54	260,26	605	260	--	387	1071
					344,28	116,51	344	117	--	79	
12	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,001	107477,84	1083,48	107	1	32	62	183
					73565,16	518,4	74	1	--	14	
13	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%; СП - 8%*	шт.	2	2723,84	--	5448	--	3529	1458	7458
					959,4	--	1919	--	--	552	
14	2404-0207-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев двумя ершами, длина 1300 мм. ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1495	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--	--	239	
15	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	499,04	89,95	4990	899	2101	1451	6957
					199	38,88	1990	389	--	515	
16	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,1	18999	--	1900	--	1900	--	2052
					--	--	--	--	--	152	

17	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	177	371,3	114,41	65719	20250	164	32981	106597
					225,96	49,51	45305	8763	--	7896	
18	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	12	288,36	88,35	3460	1060	11	1737	5613
					199,08	38,23	2389	459	--	416	
19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	10	625,85	69,54	6259	695	1634	2518	9479
					393,03	19,83	3930	198	--	702	
20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	15	625,85	69,54	9388	1043	2450	3778	14219
					393,03	19,83	5895	297	--	1053	
21	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабели волоконно-оптические ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 61%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	1	29413,88	18857,48	29414	18857	--	8756	41223
					10556,4	3797,28	10556	3797	--	3054	
22	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабели волоконно-оптические ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направление. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0. *НР - 61%; СП - 8%*	участок	1	40447,04	26001,44	40447	26001	--	12006	56649
					14445,6	5235,84	14446	5236	--	4196	
23	1310-0904-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 (разварка) *НР - 61%; СП - 8%*	УССЛК	1	113856,15	74464,52	113856	74465	1118	32493	158057
					38272,5	14994,72	38273	14995	--	11708	
24	2306-0702-0507 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе ИКСЛ-М4П-А12-2,5 *СП - 8%*	км	0,214	213348	--	45656	--	45656	--	49309
					--	--	--	--	--	3653	
25	1310-0904-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 *НР - 61%; СП - 8%*	УССЛК	15	113856,15	74464,52	1707842	1116968	16786	487395	2370856
					38272,5	14994,72	574088	224921	--	175619	
26	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов в п. 3	Сплиттер SPL4-SP/in250/aut250-SC/APC *СП - 8%*	шт.	3	10607,14	--	31821	--	31821	--	34367
					--	--	--	--	--	2546	

27	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов в п. 4	Patchcord G625D										
			шт.	12	1712,5	--	20550	--	20550	--		22194
		СП - 8%			--	--	--	--	--		1644	
		Итого										**2931581**
		Всего										3762717
		Временные здания и сооружения 1%										37627
		Всего										3800344
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%										44464
		Всего по смете										3844808
		Непредвиденные работы и затраты 2%										76896
		Сметная стоимость										3921704
		НДС 12%										470605
		Итого с НДС										4392309
		К оплате с понижающим коэффициентом										4304472,2

Технадзор
ТОО "TECHECONOMENERGY"
Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Сдал
ТОО "Gold Partners KZ"
Директор _____ Акимханов Д.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Gold Partners KZ"

Договор: Дополнительное соглашение №375/4 от 26.02.2021 года к договору о государственных закупках работ №375 от 03.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11, пятно 3»

АКТ №2

выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начало строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчётный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс.тенге
Глава 2. Основные объекты строительства																
	02-02	Электроснабжение	3243,807	--	--	3243,807	100,0	3243,81	--	--	3243,81	3,5	112,18	--	--	112,18
	02-05	Наружный водопровод	492,895	--	--	492,895	100,0	492,895	--	--	492,895	--	0,000	--	--	0,000
	02-06	Наружная канализация	2225,548	--	--	2225,548	100,0	2225,548	--	--	2225,548	--	0,000	--	--	0,000
	02-07	Газоснабжение	1127,029	140,054	--	1267,083	100,0	1127,029	140,054	--	1267,083	--	0,000	0,000	--	0,000
	02-01	Благоустройство территории	11107,392	--	--	11107,392	100,0	11107,392	--	--	11107,392	6,5	718,957	--	--	718,957
	02-04	Теплотрасса	9222,961	--	--	9222,961	100,0	9222,961	--	--	9222,961	--	0,000	--	--	0,000
	02-03	Слаботочная сеть	2931,581	--	--	2931,581	100,0	2931,581	--	--	2931,581	100,0	2931,581	--	--	2931,581
		Всего по главе 2	30351,213	140,054	--	30491,267	100,0	30351,213	140,054	--	30491,270	12,3	3762,717	0,000	--	3762,717
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	303,51	--	--	303,51	100,0	303,51	--	--	303,51	12,3	37,63	--	--	37,63
		Всего по главе 8	303,51	--	--	303,51	100,0	303,51	--	--	303,51	12,3	37,63	--	--	37,63
		Всего по главам 1-8	30654,725	140,054	--	30794,78	100,0	30654,73	140,054	--	30794,78	12,3	3800,34	0,000	--	3800,34
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	358,7	--	--	358,7	100,0	358,66	--	--	358,66	12,3	44,5	--	--	44,5
		Всего по главе 9	358,7	140,054	--	358,7	100,0	358,66	140,054	--	358,66	12,3	44,5	0,000	--	44,5

		Всего по главам 1-9	31013,39	140,054	--	31153,44	100,0	31013,39	140,054	--	31153,44	12,3	3844,81	0,000	--	3844,81
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	620,27	140,054	--	620,27	100,0	620,27	140,054	--	620,27	12,3	76,90	0,000	--	76,90
		Итого по акту в текущих ценах 2020 г.	31633,65	140,054	--	31773,71	100,0	31633,65	140,054	--	31773,71	12,3	3921,70	0,000	--	3921,70
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	3812,84	3812,84	100,0	--	--	3812,84	3812,84	12,3	--	--	470,60	470,60
		Всего по акту	31633,65	140,054	3812,84	35586,55	100,0	31633,65	140,054	3812,84	35586,55	12,3	3921,70	0,000	470,60	4392,309
		Всего по акту с понижающим коэффициентом	31000,98200	137,253	3736,58820	34874,82320	100,0	31000,98200	137,253	3736,58820	34874,82320	12,3	3843,27875	0,000	461,19345	4304,47220
		в т.ч. НДС 12%				3736,58820	100,0				3736,58820	12,3				461,19345

Заказчик

КГУ "Отдел строительство акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик

ТОО "Gold Partners KZ"

Директор _____ Акимханов Д.К.

Технадзор

ТОО "TECHECONOMENERGY"

Технадзор _____ Атамбаев С.А.

Авторский надзор

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Директор _____ Ли С.А.