Эк. Техн.

Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" по адресу г.Караганда, ул.Сатыбалдина,19

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 20 19 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			22	20.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15"	13 474 941,30	12 031 197,59							1 443 743,71	13 474 941,30

Заказчик Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Жаксыбекова С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15", БИН 950640001006
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Место печати (при наличии)

Директор _____ Шипилова Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI", БИН 050840006869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Дюсенбеков Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт, Дюсенбеков Толеген Тилеукешевич, аттестат №KZ19VJE00034775,KZ36VJE00034566 от 04.02.2014 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Кенжетаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" Кенжетаев Бакытжан Танатарович, аттестат № KZ54VJE00020662 от 21.10.2016 г., приказ №30 от 19.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" акимата г.Караганды**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здани КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" акимата г.Караганды, расположенного поадресу: Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,ул.Сатыбалдина,19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **20.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за июль 2019 года
на 2-1-1 Окна, 2-1-2 Отопление
Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВАЛ									
1	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		510	515,27	0	262790	0	0	189209	488158
			м трубопровода		515,27	0	262790	0		36160	
2	E12-150102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 219 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		5	1148,02	4,76	5740	24	168	3995	10514
			м трубопровода		1109,68	0	5548	0		779	
3	E12-150101-0301	Кран. Снятие		4	53,89	0,19	216	1	0	155	400
			шт. арматуры		53,69	0,09	215	0		30	
4	E11-090601-0202	Конструкции опорные для труб.Демонтаж		104	1449,36	0	150734	0	5521	100197	271005
			м		1396,28	0	145213	0		20074	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВАЛ									419479,07
		Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ. ПОДВАЛ									
5	E11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Кронштейны, опоры для труб отопления. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,39208	249145,37	82071,35	97685	32179	1615	44852	153940
			т конструкций		162955	2834,75	63891	1111		11403	
6	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005		0,4156048	229680		95456		95456		103093
			т							7636	
7	E11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5	15561,78	191,63	77809	958	66275	10565	95444
			м трубопровода		2115,17	40,96	10576	205		7070	
8	E11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		170	3701,27	80,23	629216	13639	453004	163572	856211
			м трубопровода		956,31	25,52	162573	4338		63423	
9	E11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		200	3168,33	54,96	633667	10992	449879	172855	871043
			м трубопровода		863,98	17,93	172796	3587		64522	
10	E11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		140	2434,23	45,74	340792	6404	232267	102183	478413
			м трубопровода		729,43	15,34	102121	2148		35438	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2283,9	24,76	54814	594	45487	8763	68663
					363,87	8,73	8733	209		5086	
12	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1688,08	24,76	50643	743	38984	10954	66524
					363,87	8,73	10916	262		4928	
13	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1621,58	24,76	16216	248	12330	3651	21457
					363,87	8,73	3639	87		1589	
14	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	35	947		33145		33145		35797
										2652	
15	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	624		9360		9360		10109
										749	
16	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	454		4540		4540		4903
										363	
17	С123-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	43	95		4085		4085		4412
										327	
18	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	50	77		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	50	75		3750		3750		4050
										300	
20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	2164,62	114,36	216462	11436	30059	172847	420453
					1749,67	14,07	174967	1408		31145	
21	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	937		46850		46850		50598
										3748	
22	С123-040905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	1032		51600		51600		55728
										4128	
23	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3960,54	339,64	31684	2717	4210	24751	60950
					3094,65	62,33	24757	499		4515	
24	С123-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	32953		263624		263624		284714
										21090	
25	Е12-150102-0603	Заглушка диаметром трубопроводов до 250 мм. Установка	заглушка	2	2449,51	7,5	4899	15	1491	2448	7935
					1696,6	3,38	3393	7		588	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-020103-3539	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	28094		56188		56188		60683
										4495	
27	С123-020101-1105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4636		9272		9272		10014
										742	
		Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ. ПОДВАЛ									**2735605,55**
		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
28	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	202,3343	1553,62	149,46	314351	30241	0	251044	610627
					1404,16	72,91	284110	14752		45232	
29	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	649	71,74	0,03	46560	22	0	33508	86473
					71,71	0	46538	0		6405	
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**360911,01**
		Раздел: 4. ОКНА									
30	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	202,3343	2625,18	175,81	531164	35573	262462	224181	815773
					1152,19	78,89	233129	15962		60428	
31	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	202,3343	18483		3739745		3739745		4038924
										299180	
32	С121-050308-0507	Сетка москитная проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	62,355	9268		577906		577906		624139
										46232	
33	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	111,47	1270,15	9,91	141584	1105	114661	23689	178495
					231,61	4,52	25818	504		13222	
34	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	111,47	2629		293055		293055		316499
										23444	
35	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	64	113		7232		7232		7811
										579	
36	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,125	2251,26	44,55	265931	5263	0	210588	514640
					2206,71	21,73	260668	2567		38121	
37	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,125	1400,88	12,08	165479	1427	80096	67506	251623
					710,73	3,61	83956	426		18639	
38	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	118,125	445,93	3,02	52675	356	20437	25635	84575
					269,9	1,37	31882	161		6265	
		Итого по разделу: 4. ОКНА									**5774769,8**
		ИТОГО:					9290769	153934	7018604	1847148	12028948
							2118229	48233		891035	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**144347**				
		Итого с временными									**12173294**
		Итого с затратами на снегоборьбу			**2,64 %**		**321375**				**12494669**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**13118104**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**249893**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13367997**
		НДС			**12 %**		**1604160**				
		Итого с НДС									**14972157**
		Скидка Подрядчика			**0,900**		**1497216**				
		Итого к оплате									**13 474 941,30**
		в т.ч. НДС-12%									**1 443 743,71**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI", БИН 050840006869

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шипилова Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", БИН 950640001006

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаксыбекова С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Дюсеновсов Толеген Тилеукешевич, аттестат KZ19VJE00034775, KZ36VJE00034566 от 04.02.2014 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС", эксперт Кенжетаев Бакытжан Танатарович, аттестат KZ54VJE00020662 от 21.10.2016г., договор от 19.04.2019 г. №30

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ак3 Техн.

Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" по адресу г.Караганда, ул.Сатыбалдина,19

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			22	20.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		(за августа) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15"	36 621 801,01	20 666 839,03							2 480 020,68	23 146 859,71

Заказчик
Место печати (при наличии)

Руководитель Жаксыбекова С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15", БИН 950640001006
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик
Место печати (при наличии)

Директор Шипилова Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI", БИН 050840006869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора
Место печати (при наличии)

Эксперт Дюсенбеков Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт, Дюсенбеков Толеген Тилеукешевич, аттестат №KZ19VJE00034775,KZ36VJE00034566 от 04.02.2014 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Кенжетаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" Кенжетаев Бакытжан Танатарович, аттестат № KZ54VJE00020662 от 21.10.2016 г., приказ №30 от 19.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" акимата г.Караганды
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здани КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" акимата г.Караганды, расположенного поадресу: Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,ул.Сатыбалдина,19
(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 20.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за август 2019 года
на 2-1-2 Отопление

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПОДВАЛ									
1	С123-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	53	95		5035		5035	403	5438
2	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	46	77		3542		3542	283	3825
3	С123-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	46	75		3450		3450	276	3726
4	С123-020101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	96	61		5856		5856	468	6324
5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	92	2164,62	114,36	199145	10521	27654	159019	386817
6	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	1749,67	14,07	160969	1295		28653	
7	С123-040905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	937		43102		43102	3448	46550
			шт.	46	1032		47472		47472	3798	51270

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	234	73,29 71,39	1,19 0	17151 16706	277 0	168	16372 2682	36204
9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	370	85,11 82,1	1,48 0	31491 30378	548 0	566	29770 4901	66162
10	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	77,73 71,39	1,19 0	389 357	6 0	26	350 59	798
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	184,28	78,93 43,36	2,8 0,28	14546 7990	515 52	6041	5549 1608	21702
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	184,28	73,06 25,35	1,98 0,28	13464 4672	365 52	8427	3259 1338	18061
13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	574	653,46 283,66	112,82 51,8	375087 162820	64756 29731	147512	146338 41714	563140
14	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	154	508		78232		78232	6259	84491
15	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	220	683		150260		150260	12021	162281
16	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	187	852		159324		159324	12746	172070
17	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	301		7946		7946	636	8582
18	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	33	193		6369		6369	510	6879
19	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	11	173		1903		1903	152	2055
		Итого по разделу: 1. ПОДВАЛ									1163763,32

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ЛЕВОЕ КРЫЛО.1-3 ЭТАЖИ									
20	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	400	356,08	0	142430	0	0	102550	264579
					356,08	0	142430	0		19598	
21	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	87	927,65	43,25	80706	3763	0	56721	148421
					884,4	21,1	76943	1836		10994	
22	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	192,7	1213,09	18,55	233762	3575	102709	126041	388588
					661,54	5,89	127478	1135		28784	
23	C123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1125	1938		2180250		2180250		2354670
										174420	
24	C123-020503-0102	Муфта радиаторная разъемная проходная типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	174	6819		1186506		1186506		1281426
										94920	
25	C123-051207-0303	Узел радиаторный типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	87	5491		477717		477717		515934
										38217	
26	C123-021205-0204	Гильза нержавеющая монтажная DN 32 для труб PB, PE-RT	шт.	174	262		45588		45588		49235
										3647	
27	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	87	283,18	0	24636	0	9636	14700	42483
					172,42	0	15000	0		3147	
28	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	174	1913,53	91,49	332954	15919	52302	261358	641856
					1521,45	11,26	264732	1959		47545	
29	C123-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	174	3541		616134		616134		665425
										49291	
30	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1340,57	16,77	67029	839	49469	16679	90404
					334,42	5,97	16721	298		6697	
31	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	350	1531,43	20,96	535999	7337	394057	134471	724108
					384,59	7,46	134605	2611		53638	
32	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	542		32520		32520		35122
										2602	
33	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	73,29	1,19	29318	474	287	27986	61888
					71,39	0	28557	0		4584	
34	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51	78,93	2,8	4026	143	1672	1536	6006
					43,36	0,28	2211	14		445	
35	E11-130301-1421 K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	51	193,77	7,19	9882	367	7573	1370	12152
					38,09	0,84	1942	43		900	
		Итого по разделу: 2. ЛЕВОЕ КРЫЛО.1-3 ЭТАЖИ									5999456,97
		Раздел: 3. ПРАВОЕ КРЫЛО.1-3 ЭТАЖИ									
36	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	280	356,08	0	99701	0	0	71785	185205
					356,08	0	99701	0		13719	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	56	927,65	43,25	51949	2422	0	36510	95535
					884,4	21,1	49526	1182		7077	
38	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	116,65	1213,09	18,55	141507	2164	62174	76298	235230
					661,54	5,89	77168	687		17424	
39	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	681	1938		1319778		1319778		1425360
										105582	
40	С123-020503-0102	Муфта радиаторная разъемная проходная типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	112	6819		763728		763728		824826
										61098	
41	С123-051207-0303	Узел радиаторный типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	56	5491		307496		307496		332096
										24600	
42	С123-021205-0204	Гильза нержавеющая монтажная DN 32 для труб PB, PE-RT	шт.	112	262		29344		29344		31692
										2348	
43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	56	283,18	0	15858	0	6203	9462	27346
					172,42	0	9655	0		2026	
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	112	1913,53	91,49	214315	10247	33666	168230	413149
					1521,45	11,26	170402	1261		30604	
45	С123-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	3541		396592		396592		428319
										31727	
46	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1340,57	16,77	40217	503	29681	10007	54243
					334,42	5,97	10033	179		4018	
47	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1531,43	20,96	382857	5241	281470	96051	517220
					384,59	7,46	96146	1865		38313	
48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	542		22764		22764		24585
										1821	
49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	73,29	1,19	20522	332	201	19590	43322
					71,39	0	19990	0		3209	
50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,8	78,93	2,8	2826	100	1174	1078	4216
					43,36	0,28	1552	10		312	
51	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	35,8	193,77	7,19	6937	257	5316	962	8530
					38,09	0,84	1364	30		632	
		Итого по разделу: 3. ПРАВОЕ КРЫЛО.1-3 ЭТАЖИ									3816390,55
		Раздел: 4. Коридоры									
52	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	720	356,08	0	256375	0	0	184590	476242
					356,08	0	256375	0		35277	
53	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	64	927,65	43,25	59370	2768	0	41725	109183
					884,4	21,1	56602	1350		8088	
54	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	140,798	1213,09	18,55	170801	2612	75045	92093	283925
					661,54	5,89	93143	829		21031	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	791	1938		1532958		1532958	122637	1655595
56	С123-020503-0102	Муфта радиаторная разъемная проходная типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	128	6819		872832		872832	69827	942659
57	С123-051207-0303	Узел радиаторный типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	64	5491		351424		351424	28114	379538
58	С123-021205-0204	Гильза нержавеющая монтажная DN 32 для труб PB, PE-RT	шт.	128	262		33536		33536	2683	36219
59	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	64	283,18 172,42	0 0	18123 11035	0 0	7089	10814 2315	31252
60	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	128	1913,53 1521,45	91,49 11,26	244931 194746	11711 1441	38475	192263 34976	472170
61	С123-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	3541		453248		453248	36260	489508
62	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1340,57 334,42	16,77 5,97	120651 30098	1509 537	89044	30022 12054	162728
63	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	630	1531,43 384,59	20,96 7,46	964799 242289	13207 4699	709303	242048 96548	1303395
64	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108	542		58536		58536	4683	63219
65	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	720	73,29 71,39	1,19 0	52772 51403	853 0	516	50375 8252	111398
66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	91,8	78,93 43,36	2,8 0,28	7246 3980	257 26	3009	2764 801	10811
67	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	91,8	193,77 38,09	7,19 0,84	17788 3496	660 78	13631	2466 1620	21874
		Итого по разделу: 4. Коридоры									**5215389,9**
		Раздел: 5. Прочие работы									
68	Е12-190101-0102	Отверстия в кирпичных стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	437,238027	673,74 673,74	0 0	294585 294585	0 0	0	212101 40535	547221
		Итого по разделу: 5. Прочие работы									**294584,75**
		ИТОГО:					16489587	164248	13357538	2655303	20676483
		В том числе :					2967800	53200		1531595	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		248118				
		Итого с временными									**20924598**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на снегоборьбу			2,64 %		552409				21477007
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		429540				22548625
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		2757380				22978165
		Итого с НДС									
		Скидка Подрядчика			0,900		2571873				25718733
		Итого к оплате									
		в т.ч. НДС-12%									

23 146 859,71
2 480 020,68

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI" БИН 050840006869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шипилова Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды Государственного учреждения "Отдел образования города Караганды акимата города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксыбекова С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Дюсенбеков Толеген Тилеукешевич, аттестат KZ19VJE00034775,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС", эксперт Кенжетаев Бакытжан Танатарович, аттестат KZ54VJE00020662 от 21.10.2016г., договор от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №