Шойбеков А.А Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» октября 2018 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жалын», руководитель Жангалиев Жетписбай, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 93 В, оф. офис 5**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от 15.10.2018 г., ТОО «Тау Кен Шахта Құрылыс», директор Шойбеков Абай Абдыханович, Казахстан, область Южно-Казахстанская, город Кентау, улица Логинов, дом 102**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 15.10.2018 г. ТОО «Дирекция строительства», Нурлыбаев М.А., аттестат эксперта №KZ32VJE06309285 от 20.05.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 15.10.2018 г. ТОО «КостанайАгропромпроект», эксперт Садыков Д.Е., №KZ11VJE00024341 от 11.02.2016г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство водопроводных, газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 5-ом микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:
Алматинская область, г. Капшагай, 5-й микрорайон

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
-

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК Алматинской области, KZ25REA02238560 от 16.04.2018 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КостанайАгропромпроект», №15-32-ПР**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «Жалын»**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.2018 года**;
окончание работ **10.2018 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;
фактически, месяц: **6 мес.**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	метр	496		496	
Протяженность газопроводных сетей	метр	415		415	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружные сети водоснабжения.
Система водоснабжения централизованная, объединяющая хозяйственно-питьевой и технический водопроводы. Минимальный свободный напор принят согласно п.5.3.1 СН РК 4.01-03- 2013 и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Водопроводные сети питьевого водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диам. 315мм - 496м согласно СТ РК ИСО 4427-2004 и труб стальных электросварных о57мм - 5,7м ГОС Т 10704- 91. У места врезки запроектирован водопроводный колодец ВК-1. Далее запроектирован водопроводный колодец ВК-2 с запорной арматурой и водомерным узлом.

Газоснабжение.
Газопровод высокого давления – 1,2 МПа: Подземный стальной Д-57, полиэтиленовый Д-63, надземный стальной Д-57. Газопровод низкого давления: Подземный стальной Д-89, полиэтиленовый Д-90; Надземный стальной Д-89. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **127 440 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **112 805 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **14 635 тыс. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **127 440 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **112 805 тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **14 635 тыс. тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство водопроводных, газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в 5-ом микрорайоне, в городе Капшагай, Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Жангалиев Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Нурлыбаев М.А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Садыков Д.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Шойбеков А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП