Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жалын», руководитель Жангалиев Жетписбай, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 93 В, оф. офис 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Тау Кен Шахта Құрылыс», директор Наурызбаев Алтынбек Контаевич, Казахстан, область Южно-Казахстанская, город Кентау, улица Тулеген Айбергенова дом 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и электрических сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Бозторгай» в городе Талгар, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18/05 от 04.03.2019

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ	м3	1760	170,41	163,55	3000116	2879344		731774	4030441
						6,86	50,87	120772	895581		298551	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ	м3	882,61	2018,02	0	1781121	0		1282407	3308610
						2018,02	0	1781121	0		245082	
3	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	1459,38	170,41	163,55	248693	238682		60660	334101
						6,86	50,87	10011	74239		24748	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	43,78	2018,02	0	88349	0		63611	164117
						2018,02	0	88349	0		12157	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	177	13554,89	159,74	2399216	28274	2183541	193811	2800469
						1058,76	47,28	187401	8369		207442	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	783,852	799,15	0	626415	0		451019	1163629
						799,15	0	626415	0		86195	
7	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1879,5	15,45	15,45	290393	290393		83092	403364
						0	6,14	0	115405		29879	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	1879,5	161,77	76,23	3040573	1432793		1637477	5052294
						85,54	35,46	1607780	666494		374244	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	1879,5	80,8	69,74	1518689	1310809	26314	353749	2022233
						9,66	16,48	181566	309752		149795	
10	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	1087,278	50,22	50,22	54603	54603		14537	74671
						0	18,57	0	20191		5531	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									**19353929**
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
11	11	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,19925	1683953,87	322910,5	335528	64340	100039	186970	564298
						858967,2	88880,36	171149	17709		41800	
12	12	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 350 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	141,12	8018		1131500		1131500		1222020
											90520	
13	13	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 350 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	59,724	8018		478867		478867		517176
											38309	
14	14	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0974	990390,32	120207,82	96464	11708	24391	62984	172204
						619758	33423,74	60364	3255		12756	
15	15	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	98,1792	5350		525259		525259		567280
											42021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	296,65	1302,45	7,54	386372	2236	45883	335545	779670
						1140,24	2,3	338252	682		57753	
17	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,578	359018,56	106789,12	2002965	595777	15317	1548729	3835829
						249484	30919,81	1391871	172502		284135	
18	18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	578	16711,39619		9659187		9659187		10431922
19	19	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	трубопровода	3,211	297831,15	74581,99	956336	239483	2476	772735	1870039
						222478	21375,19	714377	68636		775182	
20	20	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121	343,11		41516		41516	138521	44837
21	21	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	578	148		476393		476393	3321	514504
22	22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,578	66004,27	0	381439	0	44832	38111	771853
						58246,5	0	336607	0		333240	
23	23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,423	60194,2	0	199122	0	6443	57174	421065
						58246,5	0	192679	0		190753	
24	24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ижка или клапан	16	2086,99	82,47	33392	1319	5237	31190	65449
						1677,2	40,53	26835	648		27209	
25	25	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16	57296		916736		916736	4848	990075
26	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	ижка или клапан	26	1254,81	27,49	32625	714	4500	73339	64918
						1054,24	13,51	27410	351		27484	
27	27	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	26	27037		702962		702962	4809	759199
28	28	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	2778		19446		19446	56237	21002
29	29	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1916		7664		7664	1556	8277
30	30	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1341		8046		8046	613	8690
31	31	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	2281,04	54,98	18248	440	1712	644	37149
						2012,04	27,02	16096	216		16149	
32	32	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), ф=50 мм	комплект	8	64130		513040		513040	2752	554083
33	33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2795,57	182,65	53116	3470	10536	41043	100789
						2058,42	79,13	39110	1503		40207	
34	34	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46503		46503		46503	7466	50223
35	35	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	41943		251658		251658	3720	271791
36	36	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	6	884,14	0	16799	0	1971	20133	35438
						780,39	0	14827	0		16014	
37	37	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	6	1452,5		27598		27598	2625	29806
38	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка КРЕСТОВИНА,ТРОЙНИК СПОЖ ПОДСТАВОЙ,ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	асонных частей	0,36452	1377741,09	513822,74	502214	187299	130829	2208	798347
						505010,5	151716,34	184086	55304		236996	
											59137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ЗАГЛУШКА	фасонных частей	0,1537	1037550,09	513822,74	159471	78975	2877	99930	280153
						505010,5	151716,34	77620	23319		20752	
40	40	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257		4514		4514		4875
											361	
41	41	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	3038		51646		51646		55778
											4132	
42	42	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	928		928		928		1002
											74	
43	43	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	364		2912		2912		3145
											233	
44	44	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	12	2909		34908		34908		37701
											2793	
45	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1436,89	922,7	43107	27681		22884	71270
						514,19	256,31	15426	7689		5279	
46	46	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873		3746		3746		4046
											300	
47	47	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	922		2766		2766		2987
											221	
48	48	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1776		3552		3552		3836
											284	
49	49	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	718		2872		2872		3102
											230	
50	50	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/отвод 7-82°/	м	11,4	1646		18764		18764		20265
											1501	
51	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0504	1037550,09	513822,74	52293	25897	943	32768	91866
						505010,5	151716,34	25453	7647		6805	
52	52	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	5,7	1061		6048		6048		6218
											170	
53	53	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0044	1537281,68	38850,94	6764	171	5412	1170	8569
						268345	243,18	1181	1		635	
54	54	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	953087,38	36815,62	381	15	260	105	525
						265727	135,1	106	0		39	
55	55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	81	1436,89	922,7	116388	74739		61786	192428
						514,19	256,31	41649	20761		14254	
56	56	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	81	1444		116964		116964		126321
											9357	
57	57	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,02025	555673,98	193394,8	11252	3917	16	8404	21229
						361504	57715,23	7320	1169		1573	
58	58	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,4525	5444,23		111348		111348		120256
											8908	
59	59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,004	355328,56	105745,12	1421	423		1110	2734
						249484	30919,81	998	124		203	
60	60	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,04	1654,88		6686		6686		7221

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			нитьевая ГОСТ 18599-2001	м							535	
61	61	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	129	1104,04	73,8	142421	9520	7900	123751	287466
						969	0	125001	0		21294	
62	62	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	210	2878		604380		604380		652730
63	63	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	43	574,82	36,9	24717	1587	908	48350	
						516,8	0	22222	0		22000	50454
64	64	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	43	1379		59297		59297	3737	64041
65	65	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,329	633858		208539		208539	4744	225222
66	66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/СГОНЫ/	фасонных частей	0,008	1037550,09	513822,74	8300	4111	150	16683	
						505010,5	151716,34	4040	1214		5201	14581
67	67	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Стояны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	14	98		1372		1372	1080	1482
68	68	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Стояны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	4	81		324		324	110	350
69	69	2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	Стояны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	6	61		366		366	26	395
70	70	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	4745,69	2344,63	33220	16412	2848	18991	56388
						1994,2	746,16	13959	5223		4177	
71	71	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4745,69	2344,63	18983	9379	1627	10852	32222
						1994,2	746,16	7977	2985		2387	
72	72	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	4625,48	2344,63	27753	14068	1720	16278	47553
						1994,2	746,16	11965	4477		3522	
73	73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1436,89	922,7	33048	21222		17544	54639
						514,19	256,31	11826	5895		4047	
74	74	2302-0301-0718 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 50, PN 16	шт.	23	480		11040		11040		11923
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								883	
												28072906
			Раздел 3: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
75	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	27468,29	1111,53	19228	778	17555	970	21814
						1278,45	244,94	895	171		1616	
76	76	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	трубный колодец	9,76	66299,73	3480	647085	33964	409169	218177	934483
						20896,7	1683,35	203952	16429		69221	
77	77	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	0,9	42426		38183		38183		41238
78	78	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П21-5,5А,5Б)	м3	1,26	73132		92146		92146	3055	99518
79	79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2704,02		2704		2704	7372	2920
80	80	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4659,97		9320		9320	216	10066
81	81	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,0203	581954		11814		11814	746	12759
82	82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и		0,5887	908,31	1,05	535	0	79	945	972
											365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности		773,91	0,52	456	0		72	
83	83	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145		20145		20145		21757
84	84	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,1	13036		1304		1304	1612	1408
85	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,58	876,33	19,75	18035	407	11821	104	25366
						282,17	2,7	5807	56		5452	
86	86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	трукций колодца	9,84	22097,05	9298,29	217435	91495	23413	1879	384506
						10419,36	3807,12	102527	37462		138589	
87	87	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29069		116276		116276	28482	125578
88	88	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27172		108688		108688	9302	117383
89	89	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21404		149828		149828	8695	161814
90	90	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19560,13		39120		39120	11986	42250
91	91	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4659,97		4660		4660	3130	5033
92	92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2704,02		13520		13520	373	14602
93	93	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145		80580		80580	1082	87026
94	94	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,2	13036		2607		2607	6446	2816
95	95	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,08862	581954		51573		51573	209	55699
96	96	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	2,56998	908,31	1,05	2334	2	343	4126	4240
						773,91	0,52	1989	1		1592	
97	97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	трукций колодца	80,73	22097,05	9298,29	1783895	750651	192089	314	3154587
						10419,36	3807,12	841155	307349		1137019	
98	98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	17223		723366		723366	233673	781235
99	99	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	14996		629832		629832	57869	680219
100	100	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597		1824625		1824625	50387	1970595
101	101	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13601,9		27204		27204	145970	29380
102	102	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4659,97		9320		9320	2176	10066
103	103	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	2704,02		94641		94641	746	102212
104	104	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	20145		846090		846090	7571	913777
105	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	2,1	13036		27376		27376	67687	29566
											2190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С4	т	0,72058	581954		419344		419344		452892
107	107	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	0,208968	908,31 / 773,91	1,05 / 0,52	190 / 162	0 / 0	28	33548 / 129 / 26	345
108	108	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	16	347		5552		5552		5996
109	109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-1,МС-3,МС-7/	т	0,62732	764602,52 / 62171,2	7187,72 / 1391,53	479650 / 39001	4509 / 873	436140	444 / 47052 / 42136	568838
110	110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки колодца. Устройство	м3	28,035	28768,79 / 1278,45	1111,53 / 244,94	806533 / 35841	31162 / 6867	739530	38864 / 67632	913029
111	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону/ДНИЩЕ	м2 поверхности	678,37	876,33 / 282,17	19,75 / 2,7	594476 / 191416	13398 / 1832	389663	179720 / 61936	836132
112	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,026	27468,29 / 1278,45	1111,53 / 244,94	440207 / 20488	17813 / 3925	401905	22217 / 36994	499418
113	113	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/подготовка/	тилающего слоя	3,2052	16663,37 / 3103,62	996,96 / 405,3	53409 / 9948	3195 / 1299	40266	10572 / 5119	69100
114	114	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	177	13554,89 / 1058,76	159,74 / 47,28	2399216 / 187401	28274 / 8369	2183541	193811 / 207442	2800469
115	115	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,97	107230,58 / 56208,04	672,52 / 324,24	104014 / 54522	653 / 315	48840	46063 / 12006	162083
116	116	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	510	575		293250		293250		316710
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								23460	
												16469897
			Раздел 4: ВОДОПРОВОД (В1) ДЛЯ КОЛОДЦЫ ВРК									
117	117	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	548,1 / 480,96	37,51 / 14,73	384 / 337	26 / 10	21	340 / 58	782
118	118	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	548,1 / 480,96	37,51 / 14,73	3837 / 3367	262 / 103	207	3400 / 579	7816
119	119	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	548,1 / 480,96	37,51 / 14,73	658 / 577	45 / 18	36	583 / 99	1340
120	120	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1094,31		766		766	61	827
121	121	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7	1094,31		7660		7660	613	8273
122	122	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	1094,31		1313		1313	105	1418
123	123	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2778		2778		2778	222	3000
124	124	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	957		45936		45936	3675	49611
125	125	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)	9	582,14 / 536,69	27,49 / 13,51	5239 / 4830	248 / 122	162	4853 / 807	10899
126	126	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	48	6597		316656		316656	25332	341988
127	127	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084		39084		39084	3127	42211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	128	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48	1436,89 514,19	922,7 256,31	68971 24681	44290 12303		36614 8447	114032
129	129	2302-0301-0308 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1, PN 16	шт.	48	179		8592		8592	687	9279
130	130	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/стоны,заглушка/	фасонных частей	0,0048	1037550,09 505010,5	513822,74 151716,34	4980 2424	2466 728	90	3121 648	8749
131	131	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	48	38		1824		1824	146	1970
132	132	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	18	1442		25956		25956	2076	28032
133	133	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	48	4593,14 1994,2	2344,63 746,16	220471 95722	112543 35816	12207	130222 28055	378748
134	134	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002261	279166		631		631	50	681
135	135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04077	262672		10709		10709	857	11566
136	136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00475	355328,56 249484	105745,12 30919,81	1688 1185	502 147		1319 241	3248
137	137	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,75	1654,88		7861		7861	629	8490
138	138	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	313873,39 230194	83629,67 24122,15	942 691	251 72		755 136	1833
139	139	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	560,78		1699		1699	136	1835
140	140	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	5,1	908,31 773,91	1,05 0,52	4632 3947	6 3	680	3160 623	8415
141	141	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,31	107230,58 56208,04	672,52 324,24	33241 17424	209 101	15609	14721 3837	51799
142	142	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	163,5	575		94012		94012	7521	101533
			Итого по разделу 4: ВОДОПРОВОД (В1) ДЛЯ КОЛОДЦЫ ВРК									**1198375**
			Раздел 5: Разборка и восстановление дорог									
143	143	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,1135	2911,93 1664,7	1247,23 532,87	23626 13507	10119 4323		19256 3431	46313
144	144	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,7362	366,53 110,8	255,73 56,05	3569 1079	2490 546		1754 426	5749
145	145	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /18/ см. Устройство	ия или покрытия	54,09	191,04 45,43	145,61 40,14	10333 2457	7876 2171		4999 1227	16559
146	146	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,11616	9045,36		109595		109595	8768	118363
147	147	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,681534	14		10		10	1	11
148	148	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	54,09	1879,19 45,39	126,23 31,14	101645 2455	6827 1684	92362	4471 8489	114605
149	149	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	54,09	2134,01 1,2	0,2 0	115429 65	11 0	115353	70 9240	124739

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	54,09	2001,68	126,23	108271	6827	98988	4471	121761
						45,39	31,14	2455	1684		9019	
151	151	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	54,09	914,97	0,09	49491	5	49460	28	53481
						0,48	0	26	0		3962	
			Итого по разделу 5: Разборка и восстановление дорог									**601581**
			Раздел 6: Демонтаж асфальтобетонных покрытий									
152	152	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,88	3618,34	1417,34	75551	29594		65528	211616
						2201	704,83	45957	14717		11286	
153	153	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механированная). Погрузка	т	34,452	117		4031				6046
											322	
154	154	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-23 км	т·км	34452	51		1757052				0
			Итого по Раздел 6: Демонтаж асфальтобетонных покрытий								54002	
								6947632	**46035**	**0**	**101932**	**217662**
			Раздел 7: Кабельная линия КЛ-10 кВ									
155	155	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126,25	267,6	267,6	120770	120770		17069	206756
						0	52,53	0	23707		11027	
156	156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	170,19	2557,32	0	1555753	0		1120142	4013805
						2557,32	0	1555753	0		214072	
157	157	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	126,25	1334,66	0	602343	0		433687	1554030
						1334,66	0	602343	0		82882	
158	158	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30-50 км(лишний грунт)	т·км	9969	33		1175925				1763871
											94074	
159	159	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	170,19	27,79	22,91	16908	13937	67	6803	35566
						4,77	10,76	2903	6546		1897	
160	160	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	614	863,15	427,72	3039148	1506002	230696	1362675	6602671
						369,91	167,61	1302450	590155		352146	
161	161	243-116-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,614	3916378		5287110		5287110		7930589
											422969	
162	162	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	614	665,93	542,63	1835311	1495488		738748	3861052
						123,3	248,99	339823	686216		205925	
163	163	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25848,61	326,23	336032	4241	37919	212989	823524
						22605,55	149,7	293872	1946		43922	
164	164	243-903-6003 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-12/3x120-240-T, напряжение 10 кВ	шт.	4	263250		3422250		3422250		5133326
											273780	
165	165	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	65,28	2458		502612		502612		753911
											40209	
166	166	252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	24011		408187		408187		612275
											32655	
167	167	252-207-3938 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21355		363035		363035		544548
											29043	
168	168	252-207-0203 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1598		54332		54332		81498
											4347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	169	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1072		16080		16080		24119
											1286	
170	170	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	30	1773		180846		180846		271267
											14468	
171	171	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	30	50		5100		5100		7650
											408	
172	172	ТПрайс-лист	Крепление провода	шт	30	273,21		27867		27867		41800
											2229	
173	173	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397		6749		6749		10124
											540	
			Итого по Раздел 7: Кабельная линия КЛ-10 кВ					**89337349**	**7175671**	**73223426**	**7818440**	**34272380**
			Раздел 8: Фундаменты									
174	174	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для контура заземления	м3	9,24	3581,12	0	33090	0		23824	85370
						3581,12	0	33090	0		4553	
175	175	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,24	1160,57	0	10724	0		7721	27668
						1160,57	0	10724	0		1476	
176	176	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	4608,38	1186,72	23503	6052	8837	9342	49268
						1688,85	323,98	8613	1652		2628	
177	177	212-101-0413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,202	15959		83019		83019		124527
											6641	
178	178	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65562	386515		253407		253407		380107
											20273	
179	179	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,333333	1802,38	20,82	96127	1110	75128	18673	172198
						372,91	3,57	19889	190		9184	
180	180	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	4758,75	178,87	95175	3577	67378	18313	170230
						1211	60,75	24220	1215		9079	
181	181	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	944,52	26,53	47226	1327	33790	9063	84433
						242,2	9,55	12110	478		4503	
182	182	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрытый из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	20	714,44	65,17	25720	2346	1403,2	7345	49597
						259,5	23,86	9342	859		2645	
183	183	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03348	398198		13332		13332		19998
											1067	
184	184	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Присоединение заземляющих проводников к оборудованию и заземляющему устройству	шт	4	268,05	0	2412	0		1737	6224
						268,05	0	2412	0		332	
185	185	515-101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт	1	378000		378000				378000
										378000		
186	186	ТПрайс-лист	РУ-10 кВ,КТП11-10/0,4 кВ	шт	1	8600000		8600000				8600000
										8600000		
			Итого по разделу 8: Фундаменты					**3406682**	**143009**	**2931837**	**329342**	**10147619**
			Раздел 9: Восстановительные работы									
187	187	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	19,5	745,21	191,97	129667	33403	88385	21160	226238
						45,28	67,32	7879	11714		12066	
188	188	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6		19,5	293,72	-75,6	-51107	-13154	-37953	-5168	-84412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		0	-27,5	0	-4785		-4502	
189	189	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	19,5	1567,47	203,45	272740	35401	232106	11754	426738
						30,08	32,47	5234	5650		22760	
190	190	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	19,5	1004,16	0,12	174724	21	171936	2988	266566
						15,9	0	2767	0		14217	
191	191	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0522	154046,65	2310,14	8041	121	7921	70	12167
						0	1238,3	0	65		649	
			Итого Раздел 9: Восстановительные работы									**847296**
			ИТОГО по акту					**59886125**	**6845110**	**35236928**	**13456855**	**123 276 464**
								145356,33	**2981002**	**8978000**	**5985264**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**8978000**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**2285969**				**125562433**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,85 %**		**2156812**				**127719245**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2374825**				**130094070**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с тендерной скидкой			**0,95**						**123 589 366,69**
			НДС			**12 %**		**14 830 724,00**				
			Итого с НДС									**138 420 090,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Тау Кен Шахта К
(наименование [illegible] индивидуальный номер или [illegible] номер)

Директор **Наурызбаев А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строительства»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «МиЛ проект»**

Принял (Заказчик)

ТОО «Жалын»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер [illegible] индивидуальный номер)

Руководитель **Жангалиев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Нурлыбаев М.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный [illegible] подпись)

Эксперт **Аблаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный [illegible] подпись)