Форма-3

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
СубПодрядчик : ТОО "Азия Строй Энерджи"
Договор № №5 от 03.05.2021 года

Наименование строительства и ее адрес : "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	"Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"	381 205,34122	7 987,674	8 946,195	7 987,674	8 946,195	7 987,674	8 946,195
	Итого к оплате за июнь месяц 2021г.							8 946,195

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Г.Жаппарбергенова
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
СубПодрядчик : ТОО "Азия Строй Энерджи"
Договор № №5 от 03.05.2021 года
Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"
Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 1
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ										
		Подвал(на отм. -2,100)										
		ПРМ-2(2шт)										
35	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,28		44626,70	4303,92	12495	1205	7145	4000	17815
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	4145	250		1320	
		ПРМ-7(9шт)										
38	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/В12,5/**	м3	1,8		43388,40	4303,92	78099	7747	43707	25711	112115
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	26645	1609		8305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					90594	8952	50852	29711	129930
								30790	1859	–	9625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					90594				
	Материалы		Тенге					50852				
	Всего заработная плата		Тенге						32649			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					0				
		Накладные расходы	Тенге					29711				
		Сметная прибыль	Тенге					9625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					129930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						32649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					129930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						32649			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ										
		на отм.0.000										
		Рама РМ-1(5шт)										
89	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/**	м3	11,4		38565,62	5091,54	439648	58044	291645	93045	575309
		НР - 91%; СП - 8%				7891,20	1077,90	89960	12288		42615	

90	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,333	53278,02 16272,00	6167,80 1278,30	284149 86784	32895 6818	164471	85177 29546	398873
		Рама РМ-2(1шт)									
94	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,28	38565,62 7891,20	5091,54 1077,90	87930 17992	11609 2458	58329	18609 8523	115062
95	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,707	53278,02 16272,00	6167,80 1278,30	90928 27771	10526 2182	52631	27257 9455	127639
		Рама РМ-3(2шт)									
99	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,28	38565,62 7891,20	5091,54 1077,90	87930 17992	11609 2458	58329	18609 8523	115062
100	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1333	53278,02 16272,00	6167,80 1278,30	113660 34714	13158 2727	65788	34071 11818	159549
		Рама РМ-4(1шт)									
104	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ:	м3	1,4	38565,62 7891,20	5091,54 1077,90	53992 11048	7128 1509	35816	11427 5233	70652
105	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3	53278,02 16272,00	6167,80 1278,30	69261 21154	8018 1662	40089	20762 7202	97225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1227497 307414	152986 32101	767097 –	308958 122916	1659371
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227497				
	Материалы		Тенге				767097				
	Всего заработная плата		Тенге					339515			
		Накладные расходы	Тенге				308958				
		Сметная прибыль	Тенге				122916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					339515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1659371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					339515			
				РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ							
109	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	100,23722	22156,34 4776,08	2404,00 529,60	2220890 478741	240970 53086	1501179	494599 217239	2932728

110	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	57,5	-289,96 -289,96	- -	-16673 -16673	- -	-	-15506 -2574	-34753
111	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	86,42682	21988,02 4607,76	2404,00 529,60	1900355 398234	207770 45772	1294350	412925 185062	2498342
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4104572** **860302**	**448740** **98857**	**2795529** -	**892018** **399727**	**5396317**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4104572				
	Материалы		Тенге				2795529				
	Всего заработная плата		Тенге					959160			
		Накладные расходы	Тенге				892018				
		Сметная прибыль	Тенге				399727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5396317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					959160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5396317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					959160			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820									
		Плиты перекрытия на отм.-0,080									
113	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	38	6698,39 3468,64	1297,65 291,54	254539 131808	49311 11079	73420	148359 33852	456997
114	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	51	4411,55 2192,40	972,80 214,49	224989 111812	49613 10939	63564	144847 29587	399423
		Анкер А-1;А-2									
117	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09415	276786,19 40282,70	2118,14 703,11	26059 3793	199 66	22067	3512 2366	31937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**505587** **247413**	**99123** **22084**	**159051** -	**296718** **65805**	**888357**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505587				
	Материалы		Тенге				159051				
	Всего заработная плата		Тенге					269497			
		Накладные расходы	Тенге				296718				
		Сметная прибыль	Тенге				65805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					269497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				888357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					269497			

ИТОГО по акту	8 073 976
в том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения -2,9%	234 145
ИТОГО	8 308 121
Удорожание строительства в зимнее время -0,7%	58 157

Всего стоимость	**8 366 278**
Непредвиденные работы и затраты 2%	167 326
ИТОГО сметная стоимость	**8 533 603**
В текущих ценах 2020 г. -20%	**1 706 721**
В текущих ценах 2021 г. -80%	**6 826 883**
в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**1 706 721**
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**1 536 049**
НДС на 2020 год, - 12%	184 326
Итого в тек.ценах на 2020 год	**1 720 374**
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**7 168 473**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**6 451 625**
НДС на 2021 год, - 12%	774 195
Итого в тек.ценах на 2021 год	**7 225 820**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**7 987 674**
НДС 12%	958 521
ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ за июнь месяц,2021г.	**8 946 195**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

СУБПОДРЯДЧИК :
ТОО "Азия Строй Энерджи"
Директор _____ **Г.Жаппарбергенова**